

Zákazka: Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy (opravy krytov vozoviek a súvisiace práce) v pôsobnosti BBSK – vybrané úseky ciest v okresoch (Výzva č.28)

Vecný a časový harmonogram realizácie prác

p.č.	Cesta	Okres	Úsek	Km Od	Km Do	Dĺžka úseku (km)	Popis prác podľa položky výkazu výmer	MJ	Množstvo	Trvanie prác
1	II/2777	RS	Rimavská Baňa - Chytrany	8,654	8,924	1,270	zariadenie odľahu na tv. 50 mm začiatku a konca úseku	m	12,00	1 dň
1	II/2777	RS	Rimavská Baňa - Chytrany	8,654	8,924	1,270	zariadenie vozovky zariadenia	m ²	8 301,00	3 dň
1	II/2777	RS	Rimavská Baňa - Chytrany	8,654	8,924	1,270	obrázovanie a nalisovanie a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrábkovú úpravu)	m ²	8 301,00	3 dň
1	II/2777	RS	Rimavská Baňa - Chytrany	8,654	8,924	1,270	posťah spojovaci	m ²	8 301,00	2 dň
1	II/2777	RS	Rimavská Baňa - Chytrany	8,654	8,924	1,270	ACI 11.11 s dvojitým rozprašovaním a zhutnením	m ²	8 301,00	2 dň
2	II/2787	RS	Jaroslava spojka	0,000	1,820	1,820	zariadenie odľahu na tv. 50 mm začiatku a konca úseku	m	30,50	1 dň
2	II/2787	RS	Jaroslava spojka	0,000	1,820	1,820	zariadenie vozovky zariadenia	m ²	10 010,00	3 dň
2	II/2787	RS	Jaroslava spojka	0,000	1,820	1,820	obrázovanie a nalisovanie a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrábkovú úpravu)	m ²	200,00	1 dň
2	II/2787	RS	Jaroslava spojka	0,000	1,820	1,820	posťah spojovaci	m ²	10 010,00	3 dň
2	II/2787	RS	Jaroslava spojka	0,000	1,820	1,820	ACI 11.11 s dvojitým rozprašovaním a zhutnením	m ²	10 010,00	2 dň
2	II/2787	RS	Jaroslava spojka	0,000	1,820	1,820	ACI 16.11 s dvojitým rozprašovaním a zhutnením	m ²	5 300,00	1 dň
2	II/2787	RS	Jaroslava spojka	0,000	1,820	1,820	safetová zálečka pracovných spojov	m	1 831,00	1 dň
2	II/2787	RS	Jaroslava spojka	0,000	1,820	1,820	zariadenie krajnic kamenným dvanajm hr. 100mm a 600mm po oboch stranách	m	3 540,00	4 dň
3	II/2804	RS	Čiž spojka	0,000	0,920	0,920	zariadenie odľahu na tv. 50 mm začiatku a konca úseku	m	14,40	1 dň
3	II/2804	RS	Čiž spojka	0,000	0,920	0,920	zariadenie vozovky zariadenia	m ²	6 624,00	1 dň
3	II/2804	RS	Čiž spojka	0,000	0,920	0,920	obrázovanie a nalisovanie a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrábkovú úpravu)	m ²	6 624,00	3 dň
3	II/2804	RS	Čiž spojka	0,000	0,920	0,920	posťah spojovaci	m ²	6 624,00	2 dň
3	II/2804	RS	Čiž spojka	0,000	0,920	0,920	ACI 11.11 s dvojitým rozprašovaním a zhutnením	m ²	6 624,00	2 dň
3	II/2804	RS	Čiž spojka	0,000	0,920	0,920	safetová zálečka pracovných spojov	m	95,00	2 dň
3	II/2804	RS	Čiž spojka	0,000	0,920	0,920	safetová zálečka pracovných spojov	m	934,40	1 dň
4	II/2741	RS	Rimavská Sobota - Veľká Dravica, 1. úsek	12,3730	13,3730	1,000	zariadenie odľahu na tv. 50 mm začiatku a konca úseku	m	12,00	1 dň
4	II/2741	RS	Rimavská Sobota - Veľká Dravica, 1. úsek	12,3730	13,3730	1,000	zariadenie vozovky zariadenia	m ²	6 100,00	1 dň
4	II/2741	RS	Rimavská Sobota - Veľká Dravica, 1. úsek	12,3730	13,3730	1,000	posťah spojovaci	m ²	6 100,00	2 dň
4	II/2741	RS	Rimavská Sobota - Veľká Dravica, 1. úsek	12,3730	13,3730	1,000	ACI 11.11 s dvojitým rozprašovaním a zhutnením	m ²	6 100,00	2 dň
4	II/2741	RS	Rimavská Sobota - Veľká Dravica, 1. úsek	12,3730	13,3730	1,000	ACI 16.11 s dvojitým rozprašovaním a zhutnením	m ²	4 400,00	2 dň
4	II/2741	RS	Rimavská Sobota - Veľká Dravica, 1. úsek	12,3730	13,3730	1,000	safetová zálečka pracovných spojov	m	1 012,00	2 dň
4	II/2741	RS	Rimavská Sobota - Veľká Dravica, 1. úsek	12,3730	13,3730	1,000	zariadenie krajnic kamenným dvanajm hr. 100mm a 600mm po oboch stranách	m	2 000,00	4 dň

