

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 984/2022-OI-I-DZOD

č. objednávateľa : 440/2022-01-1-ZoD

č. zhotoviteľa: 22040199

I. Zmluvné strany dodatku**Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Brezno**
Sídlo: **Nám. gen. M. R. Štefánika 1, 977 01 Brezno**
IČO: **00313319**
DIČ: **2020398391**
zastúpený/štatutárny orgán: **Ing. JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor mesta**
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Oprávnená osoba rokovať vo veciach
technických a zmluvných : **Ing. Ivan Kamenský**
(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Metrastav DS a.s.**
Sídlo: **Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov**
Štatutárny orgán: **Predstavenstvo**
zastúpené: **Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva**
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO: **46 120 602**
DIČ: **2023231892**
IČ DPH: **SK2023231892**
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B
Bankové spojenie:

Oprávnená osoba vo veciach zmluvných: **Ing. Jozef Róža**
tel:
email:
Oprávnená osoba vo veciach technických: **Ing. Ivan Koles**
tel:
email:

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj ako „**zmluvné strany**“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

II. Preambula

- (A) Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo zo dňa 29.04.2022, číslo Objednávateľa 440/2022-1-1-ZoD, číslo Zhotoviteľa 22040199 (ďalej len „**Zmluva**“), ktorej predmetom je stavba „**Oprava miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno - 2022**“.
- (B) Počas realizácie stavebných prác na diele sa zistila potreba uskutočnenia doplnkových stavebných najviac prác, ktoré nie sú súčasťou projektovej dokumentácie v pôvodnej Zmluve, no

zároveň neoddeliteľne súvisia s predmetom diela, ktorých potrebu uskutočnenia alebo zrušenia však v čase zadávania zákazky nemohol Objednávateľ predvídať. Uvedené doplnkové stavebné práce je nutné vykonať pre zabezpečenie plnohodnotnej funkčnosti predmetu diela. Rozpočet doplnkových stavebných prác tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 – Rozpočet prác navyše, zo dňa 15.8.2022

- (C) Potreba doplnkových stavebných navyše prác bude mať vplyv na celkovú cenu diela.
- (D) Počas realizácie stavebných prác bola zároveň zistená potreba objednávatel'a pozastaviť práce na stavebnom objekte „63/2021-10 – Hronská“ z dôvodu prác iných právnych subjektov (dobudovanie kanalizácie). Predpokladaný termín obnovenia realizácie stavby na tomto stavebnom objekte bol z uvedených dôvodov zmluvnými stranami posunutý na rok 2023 v zmysle tohto Dodatku č. 1.
- (E) Z tohto dôvodu sa Zmluvné strany v súlade s čl. X. (Všeobecné a záverečné ustanovenia) bod 10.5 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) cena za dielo, (ii) predmet zmluvy a účel zmluvy.

III. Predmet dodatku

- 3.1 Pôvodné znenie článku 3. (Cena diela) bod 3.3. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:

„3.3. Cena za zhotovenie diela je záväzná a je stanovená na základe rozpočtu – výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy a zároveň prílohu č. 1 Dodatku č. 1 k Zmluve v dohodnutej výške :

Cena bez DPH: 187 749,42 Eur

DPH 20%: 37 549,88 Eur

Cena s DPH 225 299,30 Eur

Cena s DPH slovom: Dvestodvadsaťpäťtisícdeväťdesiatdeväť Eur a 30/100 centov“

- 3.2 Z dôvodu pozastavenia prác na SO „63/2021-10 – Hronská“ v zmysle článku II. bod (D) tohto Dodatku č.1 sa zmluvné strany dohodli zmene Zmluvy v článku 2 v bode 2.2., ktorého pôvodné znenie sa ruší a nahrádza nasledovným znením :

„2.2. Predmetom zmluvy je oprava 8 úsekov miestnych komunikácií v katastrálnom území mesta Brezno, pričom :

2.2.1. realizácia 7-mich úsekov : „Jilemnického chodníky, Škôlka 3 – MPČL, Škôlka 6 – ZUŠ, ŽIDLOVO, HOLDES, BAŠTOVÁ a 9.mája za zástavkou“ bude prebiehať podľa dohodnutého harmonogramu prác v roku 2022

2.2.2. realizácia 8-meho úseku : „Hronská“ bude v zmysle dohody zmluvných strán prebiehať v roku 2023 v nasledovných termínoch:

- predpokladaný začiatok prác na SO Hronská 01.05.2023

- predpokladané ukončenie prác na SO Hronská: 30.09.2023“

- 3.3 V nadväznosti na zmenu Zmluvy v zmysle článku 3.2 tohto Dodatku č. 1 sa zmluvné strany ďalej dohodli na zmene článku 4. Platobné podmienky Zmluvy bodu 4.2. nasledovne:

Pôvodné znenie článku 4.2. Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením :

„4.2. Po zrealizovaní diela a jeho prevzatí objednávatel'om, vystaví zhotoviteľ faktúry nasledovne:

4.2.1. po zrealizovaní prác na 7-mich úsekoch diela v zmysle bodu 3.2 tohto Dodatku č. 1 a ich prevzatí objednávatelom zhotoviteľ vystaví faktúru v sume, ktorá predstavuje cenu za 7 úsekov diela realizovaných v roku 2022 v zmysle prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1, čo predstavuje sumu:

87 770,71 Eur bez DPH

4.2.2. po zrealizovaní prác na 8-mom úseku diela v zmysle bodu 3.2 tohto Dodatku č. 1 a ich prevzatí objednávatelom zhotoviteľ vystaví faktúru v sume, ktorá predstavuje cenu za 8-mi úsek diela realizovaný v roku 2023 v zmysle prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 1, čo predstavuje sumu:

99 978,71 Eur bez DPH.“

- 3.4 Do zoznamu príloh Zmluvy v zmysle čl. X. (Všeobecné a záverečné ustanovenia) sa pridáva nová príloha č. 4 Zmluvy (Rozpočet – prác navyše zo dňa 15. 08. 2022), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 ako jeho príloha č. 1.

IV. Záverečné ustanovenia dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 (šiestich) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý má platnosť originálu, 3 vyhotovenia pre objednávatel'a, 2 vyhotovenia pre zhotoviteľ'a a 1 vyhotovenie zostáva ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.
- 4.4 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Za Objednávatel'a:

Za Zhotoviteľ'a:

V Brezne, dňa

V Bratislave, dňa:

JUDr. Tomáš Abel, PhD.
Primátor mesta

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva