

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO zo dňa 31.10.2018

(ďalej len „Dodatok“)

uzatvorený podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

Objednávateľ : Obec Nová Bystrica
Sídlo: Nová Bystrica 657, 023 05 Nová Bystrica
Zastúpený: Ing. Jozef Balačin, starosta
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Balačin, starosta
vo veciach zmluvných podmienok súvisiacich s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku: Ing. Jozef Balačin, starosta
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0077 0012 7004
IČO: 00314145
DIČ: 2020553150
(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ LUMA – SK, spol. s r.o.
Sídlo: Dolná Tižina 221, 013 04 Dolná Tižina
Zápis v OR : OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 15959/L
Zastúpený: Vladimír Bačinský - konateľ
Osoby oprávnené na rokovanie:
vo veciach zmluvných: Vladimír Bačinský
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK06 0900 0000 0004 2330 9253
BIC : GIBASKBX
IČO: 36428001
DIČ: 2021957113
IČ DPH: SK2021957113
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tomto dodatku ako „Strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa týmto dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 31.10.2018 na realizáciu stavby: „Lekárske pracovisko – novostavba“.

Zmluvné strany sa z dôvodu nekompletnosti PD stavby, zmien v PD stavby, zmien v rozpočte stavby a zároveň z iných dôvodov (vyššia moc, presun pracovných kapacít na inú stavbu) dohodli na viacnásobnom prerušení stavebných prác na diele

- prerušenia stavebných prác z dôvodu vyššej moci (nepriaznivého počasia – sneh, mráz);
- prerušenie stavebných prác z dôvodu presunu všetkých pracovných kapacít na realizáciu diela „Výstavba informačného centra“ s cieľom urýchliť práce na danom diele;

- prerušenie stavebných prác z dôvodu, že PD stavby neobsahovala jednotlivé profesie – PD elektroinštalácie, PD vykurovania, PD plynoinštalácie; PD statiky/Schému výstuže konštrukčných prvkov;
- prerušenie stavebných prác z dôvodu nedostatkov rozpočtu stavby;
- prerušenie stavebných prác z dôvodu zmien na stavbe – zmena technického riešenia vykurovania stavby, s tým súvisiacich zmien v skladbe podlahy a s tým súvisiace zmeny v rozpočte stavby;
- prerušenie stavebných prác z dôvodu zmeny technického riešenia stavby v časti el. prípojky (bolo navrhnuté vybudovanie úplne novej elektrickej prípojky) a s tým súvisiace zmeny v rozpočte stavby;
- prerušenie stavebných prác z dôvodu zmien na stavbe – zmena účelu ordinácie budovy zdravotného strediska (bola navrhnutá ordinácia pre zubného lekára) a s tým súvisiace zmeny technického riešenia stavby v časti PD elektroinštalácia (doplnenie káblov, uzemnenia, zásuviek) a doplnenia ďalších požiadaviek pre zubárske kreslo (prívod vody, vzduchu) a s tým súvisiace zmeny v rozpočte stavby.

Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany dohodli na nasledovných zmenách v Zmluve o dielo zo dňa 31.10.2018:

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2018 a to konkrétne **zmena Článku 3. PREDMET ZMLUVY bod 2.** (body 1., 3., 4. ostávajú v platnosti) a to nasledovne:

2. Stavbou sa rozumie dodávka stavebných prác podľa upraveného oceneného výkazu – výmer, ktorý tvorí nedeliteľnú prílohu Dodatku č.1.

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2018 a to konkrétne **zmena Článku 4. ČAS PLNENIA**

2. Ukončenie prác: najneskôr do 30.9.2022

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2018 a to konkrétne **zmena Článku 5. CENA bod 2.** (body 1. a 3. - 8. ostávajú v platnosti) a to nasledovne:

2. Cena za zhotovenie diela podľa predstavuje:

107027,81 EUR bez DPH (slovom : stosedem tisíc dvadsaťsedem Eur 81/100),

21405,56 EUR 20% DPH (slovom : dvadsaťjeden tisíc štyristopäť Eur 56/100),

128433,37 EUR s DPH (slovom : stodvadsaťosem tisíc štyristotridsaťtri Eur 37/100),

(ďalej len „Cena za Dielo“).

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2018 a to konkrétne **zmena Článku 11. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATEĽA bod 2.** (body 1., 2., 2.2 - 2.4 ostávajú v platnosti) a to nasledovne:

2.1 Za spolupôsobenie Objednávateľa sa označuje odovzdanie staveniska, priebežné platenie ceny za dielo, prevzatie diela, dodržanie čl. 6. a čl. 8. ZoD a zároveň sa Zmluvné strany dohodli v záujme efektívnosti a optimalizácie na možnosti subdodávky stavebných prác prostredníctvom obecného podniku, ktorý ma Objednávateľ vo vlastníctve. Dané stavebné práce budú fakturované Zhotoviteľovi.

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena Zmluvy o dielo zo dňa 31.10.2018 a to konkrétne **zmena Článku 13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA bod 7.** (body 1. - 6. a 8. ostávajú v platnosti) a to nasledovne:

7. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha: č. 1 Podrobný upravený rozpočet stavby: výkaz – výmer v písomnej podobe

Dodatok č.1 nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení.

Ostatné články zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Zmluvné strany prehlasujú, že tento Dodatok č.1 obsahuje ich slobodne, určite a vážne prejavenú vôľu, bol uzatvorený po vzájomnom prerokovaní a na znak s jeho obsahom ho podpísali.

Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorého po jednom zostávajú každej Strane.

Zmluvné strany súhlasia s tým, že Obec Nová Bystrica zverejní informáciu o uzatvorení Dodatku č.1 v centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády SR a to v rozsahu a v štruktúre, ktorá je daná nariadením vlády SR č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v centrálnom registri zmlúv a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.

V Žiline dňa 18.7.2022

V Novej Bystrici, dňa 18.07.2022

Zhotoviteľ :

Objednávateľ :

LUMA – SK, spol. s r.o.

Obec Nová Bystrica

konateľ spoločnosti

starosta obce Nová Bystrica

Vladimír Bačinský

Ing. Jozef Balačín