

Dodatok č. 2 **k zmluve o dielo zo dňa 13.06.2022**

(ďalej ako „Dodatok č. 2“)
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „obchodný zákonník“)
na stavbu „**Rekonštrukcia plavárne (II. Etapa) Gymnázium Z.K. s VJM Galanta**“
medzi

Objednávateľom:

Názov: Gymnázium Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským –
Kodály Zoltán Gimnázium, Štvrť SNP 1004/34, Galanta – Galánta
Sídlo: Štvrť SNP 1004/34, 924 01 Galanta
IČO: 00 160 156
DIČ: 2021153310
Štatutárny orgán: Mgr. János Marsall, riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov: AVA-stav, s.r.o.
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
IČO: 43 989 268
DIČ: 2022539596
IČ DPH: SK2022539596
Štatutárny orgán: Alexander Gyurkovics, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len ako „zmluvné strany“)

I.

ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.06.2022 Zmluvu o dielo v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.09.2022 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo - stavbu „Rekonštrukcia plavárne (II. Etapa) Gymnázium Z.K. s VJM Galanta“ (ďalej len „dielo“) v súlade s podmienkami Zmluvy.
2. Zmluvné strany sú v zmysle čl. XIII bod 4 až 6 a čl. XV bod 2 Zmluvy oprávnené zmeniť termín výstavby z dôvodu zmeny rozsahu prác, a to formou písomného dodatku.

II.

PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa zhodli, že počas realizácie stavebných prác v zmysle Zmluvy vznikla potreba vykonania navyše prác, ktoré sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 a Prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 2, ktoré možno ich rozdeliť na dve skupiny:

- a) naviac práce, ktoré neboli zmluvným stranám známe pri podpise Zmluvy a ich vykonanie je nevyhnutné pre dokončenie diela, pričom ich potreba vyplynula z postupu stavebných prác, súčasného technického stavu stavebných objektov a stavebných konštrukcií po ich odkrytí pri vykonávaní diela (napr. po začatí búracích prác bol dodatočne zistený havarijný technický stav hlavných rozvodov UK pre podlahové vykurovanie, privody pre radiátory, výmena prírodného potrubia na dne bazéna vrátane dodávky nových trysiek, doplnenie filtrácie vykurovanej vody, riešiť kolízie prestupov a vedení potrubia, doplnenie elektroinštalácie pre zariadenie VZT (v prílohe č. 2 označené ako ZL-001- 2022 až ZL-009- 2022),
 - b) naviac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 ako ZL-010-2022 sú práce, ktoré je potrebné doriešiť dopracovaním projektovej dokumentácie počas výstavby (chýbajúca časť prepojenia nových VZT jednotiek na vykurovaciu vodu: UK, elektroinštalácia a MaR).
2. Naviac práce, ktoré sú uvedené v bode 1 písm. a) budú dokončené a odovzdané spolu s dielom objednávateľovi v termíne uvedenom v čl. IV bod Zmluvy v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.09.2022.
 3. Naviac práce, ktoré sú uvedené v bode 1 písm. b) budú odovzdané objednávateľovi v termíne najneskôr do 15.12.2022.
 4. Zmluvné strany sa dohodli na navýšení ceny za dielo za naviac práce podľa bodu 1 písm. a) a b) tohto článku o 47 336,98 € bez DPH a preto čl. III bod 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Cena za dielo je určená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to nasledovne:

Cena bez DPH	504 336,98 €
DPH 20 %	100 867,40 €

Cena za dielo celkom s DPH 605 204,38 €
(slovom: šesťstopäťtisícdeväťstoštyri eur a tridsaťosem centov s DPH)

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 13.06.2022 v znení dodatku č. 1 zo dňa 22.09.2022.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti.
3. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je príloha č. 1 (rozpočet), ktorá mení a dopĺňa pôvodnú prílohu č. 1 k Zmluve a príloha č. 2 - kópia zhotoviteľom vypracovaných a objednávateľom odsúhlasených zmenových listov (ZL-001_2022 až ZL-010_2022).
4. Dodatok č. 2 je v súlade s § 18 zákona ods. 1 písm. c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov.
5. Právne vzťahy výslovne neupravené Dodatkom č. 2 sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
6. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obom zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení podľa osobitných predpisov. Objednávateľ doručí oznámenie o nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 2 zhotoviteľovi bezodkladne, najneskôr do 3 dní po nadobudnutí účinnosti Dodatku č. 2 na e-mailovú adresu tibor@avastav.sk.
7. Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnocenných rovnopisoch s platnosťou originálu, z toho dva rovnopisy dostane objednávateľ a dva rovnopisy dostane zhotoviteľ.

8. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že si Dodatok č. 2 pred podpísaním prečítali a že bol uzavretý po vzájomnom prerokovaní podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Toto potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi pod týmto Dodatkom č. 2.

V Galante, dňa 18.10.2022

Gymnázium Zoltána Kodálya
s vyučovacím jazykom maďarským
Kodály Zoltán Gimnázium,
Štvrť SNP 1004/34, Galanta - Galánta
-3-

Za objednávateľa:
Mgr. János Marsall
riaditeľ

V Galante, dňa 18.10.2022

AVA - stav, s.r.o.
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta
): 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

Za zhotoviteľa:
Alexander Gvurkovics
konateľ