

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 247/2022

Na zhotovenie diela – stavby „Rekonštrukcia klientskeho centra Bernolákovo“ uzatvorenej v zmysle § 536 a nasledovné Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „Dodatok č. 1“)

ZMLUVNÉ STRANY**Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Bernolákovo**
 Sídlo organizácie: Hlavná 111, 900 27 Bernolákovo
 Štatutárny orgán: Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M., starosta obce
 IČO: 00304662
 DIČ: 2020662028
 Bankové spojenie:
 IBAN:

(ďalej len „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **R + S Service, s.r.o.**
 Sídlo: Košická 58, 821 08 Bratislava
 Zastúpený: Ing. Adrián Ružinský, Ing. Vojtech Stanek, konatelia
 Tel.: +421 905 813 256, +421 905 813 257
 Fax: ---
 e-mail: stanek@rsservice.sk
 Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
 Číslo účtu: SK67 7500 0000 0040 1788 1527
 IČO: 44364261
 DIČ: 2022675424
 IČ DPH: SK2022675424
 Zapísaný registri: Obchodný register Okr. súdu Bratislava I, Odd.: Sro, vložka č. 54341/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej ako „zmluvné strany“)

Preambula

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania s názvom „**Rekonštrukcia klientskeho centra Bernolákovo**“, vyhláseného v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „**ZVO**“), uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 12.09.2022 Zmluvu o dielo č. 247/2022 (ďalej len „**Zmluva**“), ktorej predmetom sú stavebné práce podľa Zmluvy a jej príloh (ďalej len „**Predmet zmluvy**“). V rámci plnenia predmetnej Zmluvy došlo k zúženiu Predmetu zmluvy o niektoré stavebné práce uvedené v Prílohe č. 1 k tomuto Dodatku č. 1, o ktorých sa pri plnení Predmetu zmluvy ukázalo, že ich nie je potrebné vykonať.

Zároveň však došlo k potrebám vykonať práce navyše oproti Predmetu zmluvy určenom v čase podpisu Zmluvy. Po odkrytí nosných konštrukcií objektu klientskeho centra, ktoré je predmetom rekonštrukcie podľa Zmluvy bolo zistené na základe odborného vyjadrenia, že stavba je v súčasnosti v nevyhovujúcom statickom stave a je potrebné vyhotoviť niekoľko prvkov tak, aby stavba bola staticky spôsobilá na riadne a bezpečné užívanie v zmysle riešení navrhovaných statickom (Príloha č.3); (ďalej aj len ako „**Statické opravy**“).

Nakoľko v súčasnosti je objekt v nevyhovujúcom statickom stave, nie je možné pokračovať s realizáciou akýchkoľvek ďalších prác na Predmete zmluvy bez urýchleného uskutočnenia Statických opráv.

Identifikácia jednotlivých prác, ktoré je nevyhnutné vykonať naviac oproti Predmetu zmluvy spolu s ich cenou je uvedená v Prílohe č. 2 k tomuto Dodatku č. 1.

Zmenou Zmluvy prostredníctvom tohto Dodatku nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej Zmluvy a to s ohľadom na skutočnosť, že potreba zmeny Zmluvy vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Zmena Zmluvy je teda vykonávaná v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO. Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ pri príprave podkladov zákazky nemohol ani s vynaložením náležitej starostlivosti predpokladať rozsah prác, ktoré bolo možné identifikovať až po začatí prác.

Zmluvné strany z vyššie uvedeného dôvodu pristupujú k zmene Zmluvy prostredníctvom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1.

Článok I. Predmet Dodatku č.1

1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 je úprava Zmluvy uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami v zmysle Článku 5. ods. 5 Zmluvy v nasledujúcom rozsahu:

A. Článok 5. CENA ods. 1. Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve.

Nové znenie:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a je doložená kalkuláciou - rozpočtom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve **v znení Prílohy č. 1 k Dodatku č. 1 k tejto Zmluve a v znení Prílohy č. 2 k Dodatku č. 1 k tejto Zmluve.**

B. Článok 5. CENA ods. 2. Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH:	147 900,00	EUR	slovom: Stoštyridsaťsedemtisícdeväťsto EUR
DPH:	29 580,00	EUR	slovom: Dvadsaťdeväťtisícpäťstoosemdesiat EUR
Cena s DPH:	177 480,00	EUR	slovom: Stosedemdesiatsedemtisícštyristoosemdesiat EUR

Nové znenie:

Cena za zhotovenie diela podľa čl. 3. predstavuje:

Cena bez DPH:	179 763,28	EUR	slovom: Stosedemdesiatdeväťtisícštyristosešdesiattri EUR, 28 centov
DPH:	35 952,66	EUR	slovom: Tridsaťpäťtisícdeväťstopäťdesiatdva EUR, 66 centov
Cena s DPH:	215 715,94	EUR	slovom: Dvestopäťtisícštyristosešdesiat EUR, 94 centov

C. Článok 4. ČAS PLNENIA ods. 1 Zmluvy sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
 Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
 Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 4 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

Nové znenie:

1. Termín plnenia predmetu zmluvy o dielo (ďalej ZoD) podľa čl. 3 v rozsahu bodu 1. je:

Termín prevzatia staveniska: do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy,
 Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
 Termín ukončenia a odovzdania stavby: **do 09.03. 2023**

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 mení Zmluvu v rozsahu stanovenom v Článku I. Dodatku č. 1. Zvyšné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti a účinnosti v nezmenenej podobe.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v **zmysle** § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia, že tento Dodatok č. 1, vrátane jeho všetkých súčastí a príloh bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) si ponechá Objednávateľ a dve (2) Zhotoviteľ.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú nasledujúce prílohy.
 Príloha č.1 – Odpočet položiek
 Príloha č.2 – Práce naviac – Rekapitulácia stavby z 19.10.2022 (10 strán)
 Príloha č.3 – Vyjadrenie k skutkovému stavu (Ing. Marek Bolcarovič)

V Bernolákove, dňa 24.10.2022

Bernolákovo, dňa 21.10. 2022

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

 R+ S Service, s.r.o.
 Ing. Adrián Ružinský, konateľ

 Bc. Miroslav Turenič, MBA, LL.M.
 starosta obce

 R+ S Service, s.r.o.
 Ing. Vojtech Stanek, konateľ