

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 269/2022/9001125 zo dňa 12.4.2022

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej aj len ako „ObZ“)

na investičnú akciu:

„Detva, ul. M.R. Štefánika - kanalizácia“;

- práce

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I. – Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Odd.: Sa, VI.č.: 705/S

Za ktorú konajú:

Ing. Lucia Harachová, podpredseda predstavenstva a.s.

Mgr. Peter Neuzer, člen predstavenstva a.s.

Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:

- vo veciach právnych: riaditeľ odboru právnych služieb a obstarávania a ním poverené a/alebo určené osoby
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: riaditeľ odboru investičného a ním poverené a/alebo určené osoby

IČO: 36 056 006 DIČ: 2020095726 IČ DPH: SK 2020095726

Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica

číslo účtu IBAN: SK277500000000025781093

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

2. Zhotoviteľ: **I & B s.r.o.**

Sebechleby 387, 962 66 Sebechleby

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka č.: 21955/S

V mene ktorej koná:

Ivan Hubáč, konateľ s.r.o.

IČO: 46 604 588 DIČ: 2023474310 IČ DPH: SK 2023474310

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Krupina

číslo účtu IBAN: SK45 0200 0000 0030 0211 9455

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej aj len ako „**Zmluvné strany**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ samostatne aj len ako „**Zmluvná strana**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia:

1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. III. bod 7) a čl. XIII. bod 5) Zmluvy dohodli na ďalej uvedenej zmene a doplnení Zmluvy o dielo č. 269/2022/9001125 zo dňa 12.4.2022.

Článok III. Zmeny a doplnenia Zmluvy:

Článok III. – Obsah a rozsah predmetu plnenia sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladá bod 1.1), ktorý znie:

1.1 Predmet zmluvy sa mení nasledovne.

Predmetom je zmena vecného rozsahu stavby v dôsledku vopred nepredvídateľných okolností a to:

- posunu šachty a následného predĺženia stoky v dôsledku umiestnenia káblov VN, ktoré sa opierali o existujúcu šachtu;
- neidentifikovaných prechodov z betónového potrubia DN500 na nové potrubie PP DN300 a nedostatku kolien na prepojenie bytových domov a dažďových vpustí.

Rozsah prác navyše je podrobne spracovaný v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku, pri podrobnej špecifikácii všetkých realizovaných prác a dodávok.

Článok V – Cena a platobné podmienky sa mení a dopĺňa nasledovne:

Za bod 1) sa vkladajú nové body 1.1) a 1.2), ktoré znejú:

1.1 Cena prác a dodávok dohodnutých v tomto dodatku v zmysle čl. III bodu 1.1), je:

Cena bez DPH	4 424,72,-Eur
DPH 20%	884,94,-Eur
Cena vrátane DPH	5 309,66,-Eur

Výpočet ceny je doložený v rozpočte, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tohto dodatku.

1.2 Celková cena za dielo navýšená o práce a dodávky navyše, uvedené v tomto dodatku je:

Cena bez DPH	154 093,01,-Eur
DPH 20%	30 818,60,-Eur
Cena vrátane DPH	184 911,61,-Eur

s jej platnosťou do skutočného termínu splnenia zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia:

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 269/2022/9001125 zo dňa 12.4.2022 ostávajú nezmenené, v platnosti a vzťahujú sa na Dodatok č. 1 primerane. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za predpokladu splnenia podmienok stanovených platnými právnymi predpismi.
3. Dodatok č. 1 je uzatvorený na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavovaná slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia.

4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch s určením tri rovnopisy pre Objednávateľa a dva rovnopisy pre Zhotoviteľa.

V Banskej Bystrici, dňa

V Sebechleboch, dňa

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Lucia Harachová
podpredseda predstavenstva a.s.

.....
Ivan Hubáč
konateľ s.r.o.

.....
Mgr. Peter Neuzer
člen predstavenstva a.s.