

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO č. 26/04/2022 zo dňa 29.04.2022
strana 1

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

| | |
|--|--|
| Názov: | Obec Nižný Hrušov |
| Sídlo: | Nižný Hrušov 520, 094 22 Nižný Hrušov |
| Zastúpený: | Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: | Ján Fenčák, starosta obce Nižný Hrušov |
| IČO: | 00332607 |
| DIČ: | 2020527586 |
| Bankové spojenie: | Všeobecná úverová banka, a. s. |
| IBAN: | SK06 0200 0000 0038 1592 4355 |
| Telefón: | 057/4493200 |
| Fax: | 057/4493260 |
| E – mail: | starosta@niznyhrusov.sk |

1.2 Zhotoviteľ

| | |
|---|--|
| Obchodné meno: | Ing.Peter Paulovčák - VODIP |
| Sídlo: | Zeleninárska 3 , 071 01 Michalovce |
| Štatutárny zástupca: | Ing.Peter Paulovčák |
| Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: vo veciach technických: | Ing.Peter Paulovčák Ing.Peter Paulovčák |
| Bankové spojenie: | Prima banka Slovensko , a.s. , pobočka Michalovce |
| IBAN: | SK7631000000004470008101 |
| IČO: | 17194415 |
| DIČ: | 1020664986 |
| IČO DPH: | SK1020664986 |
| Telefón: | 0903 907 209 , 056/6431432 |
| Fax: | - |
| E – mail: | vodipmi@gmail.com |

Zapísaný Živnostenskom registri č. 807-5525 vedenom Okresným úradom Michalovce

Čl. 4
Čas a miesto plnenia

4.1 Termín realizácie diela:

Termín ukončenia : **do 31.10.2022**

Zmena termínu ukončenia je z dôvodu nedostatku materiálu na slovenskom trhu , konkrétne cestných betonových obrubníkov prechodových ľavých a pravých rozmerov v počte 30 ks rozmerov obrubníka 100x20x26/15 farba sivá typ výrobku Premac. Napriek tomu , že uvedený materiál zhotoviteľ objednal u dodávateľa už dňa 29.04.2022 , tak nedostatkový materiál na trhu sa začne vyrábať vo firme Premac Košice až v septembri 2022 .Nakoľko výroba vo firme Premac je odstavená z dôvodu výstavby novej technologickej linky a iný výrobca na slovenskom trhu v požadovaných rozmerových parametrov obrubníkov neexistuje , tak z tohto dôvodu je nutné počkať za výrobou vo firme Premac Košice.

DODATOK Č.1
K ZMLUVE O DIELO č. 26/04/2022 zo dňa 29.04.2022
strana 2

Nakoľko uvedené cestné betónové prechodové obrubníky ľavé a pravé nadväzujú na samotný postup realizácie a ich nutnosť pri postupnej výstavbe je nezastupiteľná, nakoľko počas samotnej výstavby je ich potrebné počas realizácie postupne osádzať na vstupy do dvorov rodinných domov a majú vplyv na samotný časový postup výstavby, tak iná možnosť ako čakať za spustením výroby vo firme Premac neexistuje.

Čl. 6
Platobné podmienky

- 6.1 Zhotoviteľ si uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa zmluvy iba konečnou faktúrou po ukončení prác a protokolárnom odovzdaní vykonaných prác do termínu **31.10.2022**.

Čl. 11
Záverečné ustanovenia

- 11.1 Tento dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 11.2 Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku č.1 na webovom sídle objednávateľa. Dodatok č.1 k zo dňa 01.08.2022 k Zmluve o dielo č.26/04/202 zo dňa 29.04.2022 nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. Túto skutočnosť oznámi objednávateľ e-mailom zhotoviteľovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
- 11.3 Zmluva č.26/04/2022 zo dňa 29.04.2022 a tento dodatok č.1 je záväzný aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
- 11.4 Tento dodatok č.1 k zmluve o dielo č.26/04/2022 zo dňa 29.04.2022 je vyhotovený v ôsmich (8) vyhotoveniach, z ktorých šesť (6) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
- 11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si uvedený dodatok č.1 k zmluve o dielo č.26/04/2022 zo dňa 29.04.2022 si prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním uvedený dodatok č.1 podpisujú.

V Michalovciach dňa 01.08.2022

V Nižnom Hrušove, dňa 01.08.2022

za zhotoviteľa
Ing.Peter Paulovčák

za objednávateľa
Ján Fenčák
starosta obce Nižný Hrušov