

**Dodatok č.1  
k Zmluve o dielo č. 726/2022**

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**Článok I.  
Zmluvné strany**

**Objednávateľ:**

**Mesto Sered'**

Námestie republiky 1175/10, 926 01 Sered'

Štatutárny orgán: Ing. Martin Tomčányi, primátor mesta

IČO: 306 169

DIČ: 2021000916

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

IBAN: SK74 0900 0000 000203505156

Zástupca objednávateľa vo veciach

a) technických: Peter Kišš

b) zmluvných: Ing. Marián Šišo

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ:**

Obchodné meno : Šmigrovský spol. s r.o.

Sídlo: Čepenská 1382/89 Sered' 92601

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, vložka č.29627/TŠtatutárny orgán:

Štatutárny orgán: Mgr. František Šmigrovský

IČO: 47239476

DIČ: 2023553719

Bankové spojenie: VÚB a.s. , pobočka Sered'

IBAN: SK49 0200 0000 0030 2701 3657

Zástupca zhotoviteľa vo veciach:

a) technických: Mgr. František Šmigrovský

b) zmluvných: Mgr. František Šmigrovský

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spolu aj ako „Zmluvné strany“)

**PREAMBULA**

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.06.2021 Zmluvu o dielo č. 726/2022, predmetom ktorej je obnova neskororenesančného portálu národnej kultúrnej pamiatky kaštieľa v Seredi. (ďalej len „Zmluva“)
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. I tohto Dodatku č.1.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že zmena termínu ukončenia diela nebude mať žiadny vplyv na cenu diela.
4. Zmluvné strany zároveň uvádzajú, že zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru Zmluvy.

5. V súlade s článkom IV ods. 4.6 Zmluvy zhotoviteľ písomne informoval objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia zmluvnej lehoty a to z dôvodu, že KPÚ Trnava stanovil zmeny počas reštaurovania portálu.
6. Zmluvné strany sa dohodli vzhľadom na okolnosti uvedené v predchádzajúcom odseku a vzhľadom na klimatické podmienky a správne dodržanie technologického postupu na zmene lehoty zhotovenia diela dohodnutej v článku IV ods. 4.1 písm. b) Zmluvy nasledovne:

### **Článok I**

#### **Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy týkajúca sa zmeny lehoty na ukončenie diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene lehoty na ukončenie diela. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

#### **Pôvodná lehota v zmysle v čl. IV, ods. 4.1, písm. b) Zmluvy:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo najneskôr do 16 týždňov odo dňa prevzatia staveniska.

#### **Nová lehota v zmysle v čl. IV, ods. 4.1, písm. b) Zmluvy:**

“Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo najneskôr do 10.12.2022.“

### **II. Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.1 vyhotovuje v 3 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 1 zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi

V Seredi, dňa 21.10.2022

**Za objednávateľa :**

.....  
Ing. Martin Tomčányi  
primátor mesta Sered'

**Za zhotoviteľa :**

.....  
Mgr. František Šmigrovský  
Štatutárny orgán