

Dodatok č. 1
k
ZMLUVE O DIELO
č. Z/2022/806/II/RUK/OPV
(ďalej len „Dodatok“)

Univerzita Komenského v Bratislave

a

ITES Vranov, s. r. o.

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo: Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa: Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc.
IČO: 00 397 865
DIČ: 202 08453 32
IČ DPH: SK 202 08453 32

(ďalej ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ITES Vranov, s. r. o.
Sídlo: Čemernianska 137, 093 03 Vranov nad Topľou
Zastúpený: Ing. Michal Fedor, Slavomír Fedor – konatelia spoločnosti
IČO: 31680259
DIČ: 2020527817
IČ DPH: SK2020527817
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 1365/P

(ďalej ako „**Zhotoviteľ**“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. Z/2022/806/I/RUK/OPV zo dňa 13.04.2022 (ďalej aj „Zmluva“).

2. PREAMBULA

- 2.1. Objednávateľ uzatvoril so Zhotoviteľom dňa 13.04.2022 Zmluvu o dielo č. Z/2022/806/I/RUK/OPV v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- 2.2. Predmetom Zmluvy je rekonštrukcia laboratórií – ACCORD. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je aj Príloha č. 1 Ponuka vrátane súvisiacich dokumentov a Príloha č. 5 Záväzný harmonogram schválený Objednávateľom.
- 2.3. Zmluvné strany konštatujú, že po uzatvorení Zmluvy došlo k zmene okolností, za ktorých bola Zmluva uzatvorená. Z dôvodu súbehu viacerých rekonštrukčných prác na pavilónoch Prírodovedeckej fakulty a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v rámci realizácie projektu ACCORD je potrebné koordinovať súbeh prác za účelom koordinácie nadväzujúcich stavebných prác, prevencie kolízií a zabezpečenia podmienok pre úspešnú realizáciu jednotlivých rekonštrukcií tak, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita.
- 2.4. Na základe skutočností uvedených v bode 2.3. tohto Článku sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku, ktorého predmetom je zmena Zmluvy v rozsahu, kedy dôjde

k zmene Prílohy č. 5 Zmluvy – Závazného harmonogramu schváleného objednávatelom. Zmenou záväzného harmonogramu schváleného objednávatelom nedôjde k prekročeniu maximálnej dĺžky realizácie Zmluvy a ani k zmene dohodnutého termínu realizácie Zmluvy. Zmena harmonogramu stavebných prác spočíva v reorganizácii pracovných postupov v zmysle bodu 2.3. tohto Článku.

- 2.5. Zmluvné strany ďalej konštatujú, že počas realizácie Zmluvy nastali skutočnosti, ktoré vyvolali potrebu aplikácie Článku 14 Zmluvy (Zmeny a úpravy). Zmluvné strany sa s odkazom na Článok 14 Zmluvy dohodli, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávatela zmeny na diele v druhu, množstve a cene špecifikovanej vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č. 001 až 004, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č.2 tohto Dodatku. Rozsah a zdôvodnenie potreby vykonania týchto naviac prác je uvedené v jednotlivých zmenových listoch.
- 2.6. Na základe skutočností uvedených v bode 2.5. tohto Článku a zmenových listov v Prílohe č. 2 tohto Dodatku sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku v súlade s Článkom 14 bod 14.5. Zmluvy. Na základe tohto Dodatku dôjde k zmene ceny diela uvedenej v Článku 15 bod 15.1.4. Zmluvy.
- 2.7. Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zmene záväzného harmonogramu schváleného objednávatelom – body 2.3. a 2.4. tohto Článku) a v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zmene vyplývajúca zo zmenových listov – body 2.5. a 2.6. tohto Článku).

3. PREDMET DODATKU

V zmysle Dodatku sa Zmluva mení nasledovne:

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 5 – Závazný harmonogram schválený Objednávatelom sa mení tak, že sa nahrádza v súlade s Článkom 8 bod 8.3.1 a 8.3.2. Zmluvy novou Prílohou č. 5 – Závazný harmonogram schválený Objednávatelom k 09.05.2022 a Revidovaný záväzný harmonogram schválený Objednávatelom k 21.10.2022, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku ako jeho Príloha č. 1.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že na základe tohto Dodatku sa mení Článok 15 bod 15.1.4. Zmluvy nasledovne:
„15.1.4. Zmluvná cena bola dohodnutá v celkovej výške €5 263 072,30 EUR (slovom: päťmiliondvadestosešťdesiattritisíc sedemdesiatdva eur a tridsať centov) bez dane z pridanej hodnoty, ktorá sa k Zmluvnej cene pripočíta v súlade s príslušnými Právnymi predpismi.“
- 3.3. V zmysle Dodatku sa Zmluvné strany dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje za podmienok dohodnutých v Zmluve a v tomto Dodatku práce špecifikované vo vzájomne odsúhlasených zmenových listoch č. 001 až 004, ktoré tvoria neoddeliteľnú Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

4. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej príloh týmto Dodatkom nedotknuté zostávajú nezmenené.
- 4.2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú:
- a) Príloha č. 1 - Príloha č. 5 – Záväzný harmonogram schválený Objednávateľom k 09.05.2022 a Revidovaný záväzný harmonogram schválený Objednávateľom k 21.10.2022
 - b) Príloha č. 2 – Zmenové listy ZL 001, ZL 002, ZL 003 a ZL 004
- 4.5. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 4.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok bol spísaný podľa ich pravej a slobodnej vôle, nie v tiesni alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok, že je pre nich dostatočne jasný, zrozumiteľný a že si ho riadne prečítali, súhlasia s ním a na dôkaz záväznosti a súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave, dňa

V, dňa

Objednávateľ:
prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK

Zhotoviteľ:
Ing. Michal Fedor, konateľ
spoločnosti

Zhotoviteľ:
Slavomír Fedor, konateľ spoločnosti