

Časový a vecný harmonogram realizácie diela - rekonštrukcia laboratórií

projektové práce
stavebná časť
laboratórne zariadenia

Laboratórium/Mesiac		1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac	13 mesiac	14 mesiac	14 mesiac
CH1 228+229+230		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia
CH1 201		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia
CH1 204a, b		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia
CH1 207a, b		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia
CH1 208		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia
CH1 212a, b, c, d, e		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia
CH1 213a		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia
CH1 214a		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia
CH1 216a, b, c		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia
CH1 225		búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky ,dokončovacie a čistiace práce podľa potreby		inžinierske činnosti, výroba, montáž	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia									projekt skutočného vyhotovenia

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

G 314												búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia	projekt skutočného vyhotovenia
G 242												búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia	projekt skutočného vyhotovenia
G 208												búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia	projekt skutočného vyhotovenia
G 12												búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia	projekt skutočného vyhotovenia
R/HERBÁR 13+12+11												búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia	projekt skutočného vyhotovenia
R/HERBÁR 10+9												búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia	projekt skutočného vyhotovenia
R/HERBÁR 8a, b												búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia	projekt skutočného vyhotovenia
R/HERBÁR 25												búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia	projekt skutočného vyhotovenia

STANOVISKO	SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM	Koordinátor ACCORD- PRIF UK doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.	9.5.2022
	SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM	Stavebný dozor Ing. Milan Durec	9.5.2022

Časový a vecný harmonogram realizácie diela - rekonštrukcia laboratórií

projekčné práce

stavebná časť

laboratórne zariadenia

Laboratórium/Mesiac	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac	13 mesiac	14 mesiac
F2 87						búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia				projekt skutočného vyhotovenia	
F2 293						búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia				projekt skutočného vyhotovenia	
F2 294						búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia				projekt skutočného vyhotovenia	
F2 297						búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia				projekt skutočného vyhotovenia	
F2 298						búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia				projekt skutočného vyhotovenia	
F2 82						búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia				projekt skutočného vyhotovenia	
F2 85						búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia				projekt skutočného vyhotovenia	
F2 86						búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia				projekt skutočného vyhotovenia	
F2 227								búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia		projekt skutočného vyhotovenia	
F2 280								búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia		projekt skutočného vyhotovenia	

F2 288								búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia		projekt skutočného vyhotovenia	
F2 292								búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia		projekt skutočného vyhotovenia	
F2 295								búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia		projekt skutočného vyhotovenia	
F2 296								búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia		projekt skutočného vyhotovenia	
F2 299								búracie a demontážne a konštrukčné práce podľa ponuky	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia		projekt skutočného vyhotovenia	
F1 222							búracie, demontážne, konštrukčné, dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž, pripájanie a verifikácia					projekt skutočného vyhotovenia	
F1 223							búracie, demontážne, konštrukčné, dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž, pripájanie a verifikácia					projekt skutočného vyhotovenia	
F1 361							búracie, demontážne, konštrukčné, dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž, pripájanie a verifikácia					projekt skutočného vyhotovenia	
Tiché priestory	búracie a demontážne práce	konštrukčné práce	dokončovacie a čistiace práce podľa potreby	inžinierske činnosti, výroba, montáž	pripájanie a verifikácia								projekt skutočného vyhotovenia	

STANOVISKO

SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM

koordinátor ACCORD- FMFI U
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.

9.5.2022

SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM

Stavebný dozor
Ing. Milan Durec

9.5.2022

Príloha č. 5 Zmluvy o dielo - ACCORD - Rekonštrukcia laboratórií

Harmonogram realizácie diela - rekonštrukcia laboratórií

Finančný Harmonogram v EUR bez DPH

projektčné práce

stavebná časť

laboratórne zariadenia

Laboratórium/Mesiac	1 mesiac	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac	13 mesiac	14 mesiac	14 mesiac
CH1 228+229+230		45998,80	10698,25	35000,00	31353,57	31353,57	1050,00									13000,00
CH1 201		25964,40	6283,20		24114,11	24114,11	820,00									
CH1 204a, b		11352,45	924,00		7840,00	7840,00	630,00									
CH1 207a, b		12241,15	6468,00		9031,21	9031,21	580,00									
CH1 208		8490,17	6375,60		8147,62	8147,62	640,00									
CH1 212a, b, c, d, e		48067,00	7761,60		9213,07	9213,07	660,00									
CH1 213a		11019,25	600,60		5366,20	5366,20	590,00									
CH1 214a		6352,28	877,80		4359,74	4359,74	575,00									
CH1 216a, b, c		14454,25	831,60		7146,36	7146,36	620,00									
CH1 225		16144,00	4599,85		13249,30	13249,30	700,00									
CH1 226a, b		11780,00	6375,60		7768,41	7768,41	630,00									
CH1 227		15734,25	1016,40		5664,10	5664,10	500,00									
CH1 308a, b		15767,32	6652,80		19814,99	19814,99	780,00									
CH1 306a,b,c		14014,80	6560,40		9747,97	9747,97	670,00									
CH1 314		10574,25	6375,60		9625,87	9625,87	670,00									
CH1 319		10738,15	6375,60		15743,93	15743,93	770,00									
CH1 324		8656,36	6375,60		11067,70	11067,70	690,00									
CH1 326		9228,08	6375,60		10242,72	10242,72	680,00									
CH1 329		12507,87	729,96		8558,70	8558,70	650,00									
CH1 322		8985,00	6375,60		11082,37	11082,37	700,00									
B1 530				9374,16	3187,80	3187,80	21205,37	670,00								
B1 545a, b, c,				22314,05	3187,80	3187,80	27885,89	730,00								
B1 549				8013,28	3187,80	3187,80	17404,47	630,00								
B1 552				8526,31	3187,80	3187,80	17511,05	630,00								
B1 503				9581,15	3187,80	3187,80	22583,00	670,00								
B1 504a, b				12250,05	3187,80	3187,80	22241,70	680,00								
B1 505				10444,61	3187,80	3187,80	24991,46	680,00								
B1 506				7062,13	323,40	323,40	3950,96	510,00								
B1 509				10217,01	318,78	318,78	2082,35	500,00								
B1 510				10433,95	3187,80	3187,80	10061,57	560,00								
B1 517				7803,73	309,54	309,54	8872,92	560,00								
B1 518				7673,67	309,54	309,54	11071,84	570,00								
B1 521a, b, c, d, e				19764,36	3187,80	3187,80	21729,05	670,00								
B1 525				8121,56	231,00	231,00	8301,95	555,00								
B1 526				9573,01	3187,80	3187,80	12396,75	580,00								
B1 405				7081,17	3187,80	3187,80	13185,38	600,00								
B1 406				6936,65	3187,80	3187,80	14446,66	610,00								

B1 414				7081,17	300,30	300,30	4546,15	530,00								
CH2 428b					25769,82	20000,00		1118,96	1118,96	19126,80	26542,52	1200,00	1200,00	740,00		
CH2 429								3685,10	3685,10	6375,60	19502,57	900,00	1000,00	680,00		
CH2 430a								10910,78	10910,78	6375,60	24764,80	1200,00	1300,00	730,00		
CH2 433								4046,38	4046,38	6375,60	20778,79	800,00	950,00	680,00		
CH2 436								6430,86	6430,86	6375,60	16472,66	850,00	800,00	630,00		
CH2 437								5347,00	5347,00	6375,60	17279,38	800,00	800,00	650,00		
CH2 407								6575,37	6575,37	6375,60	19822,44	1000,00	1000,00	680,00		
CH2 414								5419,26	5419,26	12751,20	25010,75	1100,00	1200,00	730,00		
CH2 333								6069,57	6069,57	6375,60	26862,61	1200,00	1300,00	740,00		
CH2 337								10259,50	10259,50	4599,85	26428,35	1200,00	1300,00	740,00		
CH2 313 + 314								12788,52	12788,52	23726,65	60838,96	1800,00	1500,00	1060,00		
CH2 316								3432,20	3432,20	462,00	11667,98	500,00	800,00	600,00		
CH2 317								3685,10	3685,10	6375,60	14906,15	800,00	800,00	630,00		
CH2 350 + 351								11807,60	11807,60	10975,45	46782,15	1500,00	2000,00	930,00		
CH2 434a,b								9857,60	9857,60	12751,20	32886,17	1500,00	1200,00	830,00		
CH2 353								3323,81	3323,81	6375,60	19016,75	1000,00	1200,00	670,00		
CH2 230								5997,31	5997,31	12751,20	30591,66	1400,00	1500,00	780,00		
CH2 233								5852,80	5852,80	12751,20	30886,70	1400,00	1500,00	780,00		
CH2 206								4371,54	4371,54	7040,88	17054,44	500,00	1000,00	640,00		
CH2 210a, b								9102,49	3426,74	683,76	14676,17	700,00	800,00	620,00		
CH2 212a, b, c								4190,89	4190,89	6375,60	21121,65	1200,00	1200,00	700,00		
CH2 251								6719,00	4768,95	5487,73	3151,08	50,00	150,00	600,00		
CH2 246								6719,00	4768,95	5487,73	34746,20	1000,00	1200,00	780,00		
CH2 148								8165,02	8165,02	6375,60	27043,61	1500,00	1200,00	750,00		
CH2 150								7232,85	7406,32	6375,60	21179,49	1300,00	1000,00	680,00		
CH2 151								8987,87	8814,40	4599,85	17309,70	700,00	500,00	650,00		
B2 444											17122,98	1108,80	9182,87	961,50		
B2 442											17088,73	1108,80	6202,19	791,51		
B2 401											11633,34	6375,60	15039,59	1430,00		
B2 402											20839,75	1386,00	18471,99	1500,00		
B2 411+411a											3129,45	554,40	7503,76	850,00		
B2 412											6353,14	6375,60	20326,65	1270,00		
B2 414											6683,75	369,60	10041,93	970,00		
B2 416											6734,33	6375,60	19388,79	1460,00		
B2 234											10299,26	6375,60	20294,05	1530,00		
B2 235											8027,63	415,80	7325,20	670,00		
B2 236											7153,42	480,48	7735,64	700,00		
B2 239											9588,38	6375,60	22822,27	1080,00		
B2 240											18310,66	6375,60	24270,45	1250,00		
B2 216,202											10414,86	6375,60	26523,11	1400,00		
B2 131											10073,48	6375,60	23182,98	1070,00		
B2 132											10622,64	6375,60	15480,59	1050,00		
B2 133											10362,51	6375,60	18178,84	1100,00		

B2 134											6517,56	369,60	7963,31	750,00		
B2 135											6481,43	369,60	3320,38	670,00		
B2 137											10291,14	785,40	18606,82	1280,00		
B2 138											11345,20	6375,60	21789,49	1880,00		
B2 113a											10455,63	6375,60	16853,62	1150,00		
B2 113c											10492,33	462,00	2338,53	670,00		
B2 116											5701,06	4599,85	8452,90	880,00		
B2 12											5130,23	323,40	3625,74	700,00		
B2 13+14											12327,80	739,20	7171,52	710,00		
B2 16											6466,98	6375,65	11019,85	1012,10		
B2 19											14061,37	924,00	1789,09	610,00		
B2 434, 434a, b											13111,77	1108,80	10470,88			
G 429												19762,23	6375,60	28382,60	2516,00	
G 401												12016,20	6375,60	16674,68	1566,00	
G 409a, b, c												15609,25	6375,60	15431,44	1480,00	
G 311												10564,83	6375,60	20432,88	1690,00	
G 314												10022,91	646,80	9099,43	950,00	
G 242												12480,41	6375,60	16753,53	1890,00	
G 208												8020,50	452,76	5044,87	420,00	
G 12												15767,32	6375,60	18870,40	1950,00	
R/HERBÁR 13+12+11												11468,04	6375,60	11462,00	1580,00	
R/HERBÁR 10+9												17385,77	1108,80	11375,02	1580,00	
R/HERBÁR 8a, b												13628,44	785,40	11216,55	1580,00	
R/HERBÁR 25												8526,30	6375,60	9471,30	890,00	
Laboratórium/Mesiac	1 mesiac	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac	13 mesiac	14 mesiac	14 mesiac

SPOLU BEZ DPH : 3977080,43

DPH: 795416,09

Spolu s DPH : 4772496,52

STANOVISKO SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM Koordínátor ACCORD- PRIF UK 9.5.2022
doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM Stavebný dozor 9.5.2022
Ing. Milan Durec

Príloha č. 5 Zmluvy o dielo - ACCORD - Rekonštrukcia laboratórií

Harmonogram realizácie diela - rekonštrukcia laboratórií

Finančný harmonogram - v EUR bez DPH

projekčné práce
stavebná časť
laboratórne zariadenia

Laboratórium/Mesiac	1 mesiac	2 mesiac	3 mesiac	4 mesiac	5 mesiac	6 mesiac	7 mesiac	8 mesiac	9 mesiac	10 mesiac	11 mesiac	12 mesiac	13 mesiac	14 mesiac
F2 87						9680,00	1500,00	7395,70	800,00				7000,00	
F2 293						9720,00	1850,00	12616,68	1200,00					
F2 294						9630,00	705,00	13823,94	1400,00					
F2 297						9590,00	1078,00	13893,47	1500,00					
F2 298						9700,00	620,00	12988,49	1400,00					
F2 82						14950,00	1950,00	21812,88	2000,00					
F2 85						14620,00	2020,00	21812,88	2000,00					
F2 86						14525,00	3105,00	21812,88	2000,00					
F2 227								6206,00	500,00	13537,09	1400,00			
F2 280								13250,00	1070,07	14080,57	1500,00			
F2 288								13330,00	1000,00	19218,08	2000,00			
F2 292								12190,00	1000,00	18224,04	2000,00			
F2 295								13250,00	1000,00	22014,49	2000,00			
F2 296								13390,00	1000,00	19160,98	2000,00			
F2 299								13855,05	1000,00	12296,51	1500,00			
F1 222						13153,45	25283,35							
F1 223						13046,55	28979,66							
F1 361						12680,00	21217,19							
Tiché priestory	76929,65	142965,54	103429,89	83000,00	13561,49									

Spolu bez DPH : 1007919,57
DPH 20% : 201583,91
Spolu s DPH : 1209503,48

STANOVISKO
SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM
Koordínátor ACCORD- FMFI UK 9.5.2022
prof. RNDr. Peter Kúš, DrSc.

SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM
Stavebný dozor 9.5.2022
Ing. Milan Durec