

Dodatok č.1 k Objednávke/Zmluve o dielo č.2011060011-76-CLaO-0-11677

uzavretej v zmysle §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skratenej forme „ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Slovenská republika

Právna forma:

Iná právnická osoba

Zapísaná:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po,
vložka číslo: 312/B

Štatutárny orgán:

Ing. Vladimír Ľupták, generálny riaditeľ ŽSR

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- kontaktná osoba:

Ing. Silvia Némethová, námestník GR ŽSR pre ekonomiku
Ing. Jozef Veselka, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH:

DIČ:

IBAN:

SWIFT kód:

Tel.č., fax, e-mail:

Všeobecná úverová banka, a.s.

35-4700012/0200

31 364 501

SK2020480121

2020480121

SK11 0200 0000 3500 0470 0012

SUBASKBX

+421 2 2029 7705, +421 2 2029 7704, gro220@zsr.sk

Zhotoviteľ:

PRODEX spol. s r.o.

Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným

Zapísaná:

Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka 465/B

Štatutárny orgán:

Ing. Ľubomír Turinič, riaditeľ a konateľ
Ing. Dušan Dolnák, technický riaditeľ a konateľ
Ing. Roman Lenner, konateľ

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

Vladislav Janota, obchodný riaditeľ
Dr. Ing. Ján Bušovský, výrobný riaditeľ

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

IČ DPH :

DIČ:

IBAN:

SWIFT kód:

Tel.č., fax, e-mail:

VÚB Bratislava mesto

100 700-012/0200

17 314 569

SK2020382166

2020382166

SK 97 0200 0000 0001 0070 0012

SUBASKBX

+421 2 68 202 650, +421 268 202 645, info@prodex.sk

Preambula

Dodatok č.1 k Objednávke/Zmluve o dielo č. 2011060011-76-CLaO-0-11677 zohľadňuje situáciu, ktorá vznikla v priebehu projektovej prípravy po rozpracovaní technického riešenia a to:

- zmenou rozsahu investičného zadania, a to viacerými zmenami technických podmienok, požadovaných zo strany Objednávateľa. Prehľad o priebehu projektovej prípravy poskytujú zápisy z pracovných rokovaní a porád za účasti zástupcov Objednávateľa.
- zmena rozsahu investičného zadania v železničných zastávkach. Táto zmena bola požadovaná Objednávateľom až po odovzdaní projektovej dokumentácie v zmysle pôvodného investičného zadania.

Dodatok č.1 k Objednávke/Zmluve o dielo č. 2011060011-76-CLaO-0-11677 sa prekladaná po ukončení rokovaní o zmenách tak, aby v ňom boli zapracované všetky zmeny oproti pôvodnému zneniu Objednávky/Zmluvy o dielo.

V zmysle záznamu z konferenčného prerokovania konaného dňa 27.7.2011 bola Objednávateľom uskutočnená zmena rozdelenia stavby z troch etáp na tri samostatné stavby, čo malo vplyv o.i. aj na zmenu skladby cenových položiek oproti pôvodnej Objednávke/Zmluve o dielo.

Zmluvné strany sa, v zmysle bodu 9.3 článku IX Objednávky/Zmluvy o dielo číslo 2011060011-76-CLaO-0-11677 zo dňa 23.6.2011, predmetom ktorej je stavba " Bratislava - Dunajská Streda - Komárno – rekonštrukcia železničnej infraštruktúry, (traťový úsek Bratislava Nové Mesto – Dunajská Streda)", dohodli na nasledovných doplnkoch tejto Objednávky/Zmluvy o dielo:

V článku III Čas a miesto plnenia Objednávky/Zmluvy o dielo bod 3.1.1 sa dopĺňa o body č. 4 a 5 takto:

3.1.1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá Projektovú dokumentáciu DSPRS v členení:

1. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia do 25.8.2011
2. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, železničný zvršok a spodok do 25.8.2011;
3. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, ŽST KVETOSLAVOV do 25.8.2011;

dopĺňa sa:

4. ZAST MILOSLAVOV, ZAST MALÁ PAKA, ZAST VEĽKÁ PAKA, ZAST MICHAL NA OSTROVE, ZAST VEĽKÉ BLAHOVO,
 - rekonštrukcia nástupišťa, Zmena č.1 Úpravy vyvolané zmenou typu prístrešku
 - prístrešok pre cestujúcu verejnosť, Zmena č. 1 Zmena typu prístrešku
 - rozvody nn a osvetlenie nástupišťa, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre prístrešok
 - informačné zariadenie, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov pre kamerový systém do 30.11.2011
5. ŽST KVETOSLAVOV,
 - úprava rozvodov nn, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre WIFI do 30.11.2011;

Príloha č. 2 podľa dodatku č.1 sa aktualizuje a nahrádza sa novým znením takto:

Celková cena diela:

Por. číslo	Názov	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Celková cena s DPH v €
1.	1. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia	85 776,00 €	17 155,20 €	102 931,20 €
2.	2. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, železničný zvršok a spodok	90 232,00 €	18 046,40 €	108 278,40 €
3.	3. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, ŽST KVETOSLAVOV	106 918,00 €	21 383,60 €	128 301,60 €
4.	ZAST MILOSLAVOV, ZAST MALÁ PAKA, ZAST VEĽKÁ PAKA, ZAST MICHAL NA OSTROVE, ZAST VEĽKÉ BLAHOVO, rekonštrukcia nástupišťa, Zmena č. 1 Úpravy vyvolané zmenou typu prístrešku, prístrešok pre cestujúcu verejnosť, Zmena č. 1 Zmena typu prístrešku, rozvody nn a osvetlenie nástupišťa, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre prístrešok, informačné zariadenie, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov pre kamerový systém do 30.11.2011	13 160,00 €	2 632,00 €	15 792,00 €
5.	ŽST KVETOSLAVOV, - úprava rozvodov nn, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre WIFI	560,00 €	112,00 €	672,00 €
	Spolu:	<u>296 646,00 €</u>	<u>59 329,20 €</u>	<u>355 975,20 €</u>

Príloha č. 3 podľa dodatku č.1 sa aktualizuje a nahradzuje sa novým znením takto:

Por. číslo	Názov	Cena v € bez DPH	DPH 20%	Celková cena s DPH v €
1.	1. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, zabezpečovacie a oznamovacie zariadenia	85 776,00 €	17 155,20 €	102 931,20 €
	Geodetické zameranie	17 426,00 €	3 485,20 €	20 911,20 €
	DSPRS	53 840,00 €	10 768,00 €	64 608,00 €
	Inžinierska činnosť pre DSPRS	10 641,00 €	2 128,20 €	12 769,20 €
	Autorský dozor	3 869,00 €	773,80 €	4 642,80 €
2.	2. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, železničný zvršok a spodok	90 232,00 €	18 046,40 €	108 278,40 €
	Geodetické zameranie	18 331,00 €	3 666,20 €	21 997,20 €
	DSPRS	56 637,00 €	11 327,40 €	67 964,40 €
	Inžinierska činnosť pre DSPRS	11 194,00 €	2 238,80 €	13 432,80 €
	Autorský dozor	4 070,00 €	814,00 €	4 884,00 €
3.	3. stavba: BA – DS, rekonštrukcia trate, ŽST KVETOSLAVOV	106 918,00 €	21 383,60 €	128 301,60 €
	Geodetické zameranie	21 721,00 €	4 344,20 €	26 065,20 €
	DSPRS	67 110,00 €	13 422,00 €	80 532,00 €
	Inžinierska činnosť pre DSPRS	13 264,00 €	2 652,80 €	15 916,80 €
	Autorský dozor	4 823,00 €	964,60 €	5 787,60 €
4.	ZAST MILOSLAVOV, ZAST MALÁ PAKA, ZAST VEĽKÁ PAKA, ZAST MICHAL NA OSTROVE, ZAST VEĽKÉ BLAHOVO:	13 160,00 €	2 632,00 €	15 792,00 €
	Rekonštrukcia nástupišťa, Zmena č. 1 Úpravy vyvolané zmenou typu prístrešku	3 360,00 €	672,00 €	4 032,00 €
	Prístrešok pre cestujúcu verejnosť, Zmena č. 1 Zmena typu prístrešku	3 360,00 €	672,00 €	4 032,00 €
	Rozvody nn a osvetlenie nástupišťa, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre prístrešok	3 640,00 €	728,00 €	4 368,00 €
	Informačné zariadenie, Zmena č.1 Doplnenie rozvodov pre kamerový systém	2 800,00 €	560,00 €	3 360,00 €
5.	ŽST KVETOSLAVOV: úprava rozvodov nn	560,00 €	112,00 €	672,00 €
	Zmena č.1 Doplnenie rozvodov nn pre WIFI	560,00 €	112,00 €	672,00 €
Spolu:		296 646,00 €	59 329,20 €	355 975,20 €

lema

Články neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti v plnom rozsahu podľa Objednávky/Zmluvy o dielo.

Tento dodatok č.1 k Objednávke/zmluve o dielo je v 6-tich rovnopisoch, štyri pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Objednávky/Zmluvy o dielo číslo 2011060011-76-CLaO-0-11677 zo dňa 23.6.2011.

Dodatok číslo 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke ŽSR, v zmysle zákona č.546/2010 Z.z. zo dňa 9.12.2010, ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

V Bratislave, dňa

9.12.2011

V Bratislave, dňa 9.12.2011

Za objednávateľa:



Ing. Silvia Némethová
Námestník GR ŽSR pre ekonomiku

Za zhotoviteľa:

PRODEX
PROJEKTOVANIE STAVIEB
Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

Ing. Ľubomír Turinič
riaditeľ a konateľ

Ing. Dušan Dolnák
technický riaditeľ a konateľ