

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo zo dňa 1.3.2022 (ďalej ako „**Zmluva**“), uzavretej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**ZVO**“)

(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

evidenčné č. Objednávateľa:	280-4400/266ZNH/2021
evidenčné č. Zhotoviteľa:	DS / 22020016
Názov diela:	Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch areálu cestmajsterstva Prešov, I. etapa

Identifikačné údaje Zmluvných strán

Objednávateľ	Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
sídlo	Jesenná 14, 080 05 Prešov
štatutárny orgán	Ing. Marcel Horváth, riaditeľ
IČO	37 936 859
DIČ	2021775294
telefón	+421 51 75 63 700
e-mail	sucpsk@sucpsk.sk
bankové spojenie	
IBAN	
osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných	Ing. Stanislav Harčarík, námestník riaditeľa pre prevádzku Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície
obchodných	Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku
technických	Ing. Jozef Feckanin, vedúci oddelenia technickej prípravy stavieb
realizačných	Jozef Zajac, vedúci oddelenia realizácie stavieb
právna forma	rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ	Metrostav DS a. s.
sídlo	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
štatutárny orgán	predstavenstvo
zastúpený	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
Osoby oprávnené na podpísanie	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva
IČO	46 120 602
DIČ	2023231892
telefón	+421 905 904 564

e-mail

alexander.kiselak@metrostavds.sk

bankové spojenie

IBAN

osoby oprávnené konať vo veciach

zmluvných

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

technických

Ing. Alexander Kiselák, PhD., riaditeľ oblasti východ

realizačných

Ing. Alexander Kiselák, PhD., riaditeľ oblasti východ

ekonomických

Ing. Lenka Sýkorová, člen predstavenstva

právna forma

akciová spoločnosť

zápis v príslušnom registri

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

V dôsledku dôvodov popísaných v článku I Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s čl. XIV bod 3 zmluvy a s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. a) ZVO Zmluvné strany pristúpili k jeho uzatvoreniu v nasledovnom znení:

Článok I Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany vzájomne dospeli k potrebe

I. zmeny Zmluvy malého rozsahu (tzv. zmena de minimis) spočívajúcej

- a) v jednorazovej zmene zostatku ceny diela vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu a po období vypuknutia situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a v príčinnej súvislosti s cenovým vývojom na trhoch s niektorými komoditami a majú priamy vplyv na náklady materiálov, energií a nafty
- b) vo vykonaní naviac prác, ktorých potreba bola vyvolaná v priebehu realizácie diela z dôvodu zistených odchýlok od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii. S prihliadnutím na článok XI bod 4 Zmluvy Zhotoviteľ písomne predložil ekonomicky oprávnené a skutkovo odôvodnené požiadavky. Ide o nasledovné odchýlky a práce:

na objekte SO 01 - Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch

- nové vedenie medzi uličnou vpusťou a novým miestom napojenia kanalizácie,
- väčšia hrúbka odstraňovaných asfaltových vrstiev oproti predpokladom v projektovej dokumentácii,
- kanalizačné potrubie DN 160 pre potreby odvedenia dažďových vôd z budúcej prevádzky archívu,
- zmena výšky palisád,

- osadenie nového kanalizačného poklopu,
- úpravy chodníkovej časti pri jestvujúcom odvodňovacom žľabe,
- doplnenie predných pätičiek pre prístrešok pre bicykle,
- výkop jamy pre napojenie uličných vpustí a napojenie na existujúce kanalizačné potrubie,
- vyrovnanie podkladu pred pokládkou obrusnej vrstvy,
- zakrytie existujúcej zbernej šachty,
- realizácia odkvapového chodníka a spevnenej plochy zo zámkovej dlažby pred vedľajším vchodom,
- výšková úprava existujúcich kanalizačných šacht,
- zmeny v realizácii cestných obrubníkov, zámkovej dlažby a odvodňovacieho žľabu,

a

II. zmeny Zmluvy z dôvodov nepredvídateľných skutočností

Ide o nasledovné zmeny na objekte SO 01 - Rekonštrukcia kanalizácie a spevnených plôch:

Počas realizácie stavebných prác sa objavili také prekážky, ktoré Zmluvné strany v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať a znemožňujú Zhotoviteľovi zhotoviť dielo vzájomne dohodnutým spôsobom a podľa Zmluvy.

- Počas rekonštrukčných prác došlo k odkrytiu existujúceho kanalizačného prepojenia na verejnú sieť, ktorého umiestnenie je odlišné od predpokladov uvedených v projektovej dokumentácii, čo si vyžiada nové odvodňovacie pomery spojené s navýšením rozsahu asfaltového betónu pre vyrovnanie povrchu doterajších krytov. Trasovanie a lokalizácia existujúceho potrubia sa pred vypracovaním projektovej dokumentácie z dôvodu finančnej efektívnosti a prevádzkových dôvodov nerealizovala.

2. Tieto zmeny Objednávateľ diela prehodnotil a odporučil realizovať vo výmere, ktorá je súčasťou prílohy č. 1 k Dodatku č. 1.
3. S poukazom na zmenu rozsahu stavebných prác na diele, Zmluvné strany pristúpili v zmysle článku XI bod 4 ku úprave ceny diela postupom vzájomne odsúhlasených novovzniknutých položiek, nakoľko na určité stavebné práce nebolo možné použiť položky uvedené v rozpočte základnej Zmluvy, ktorých rozbor bol náležite prerokovaný spôsobilými osobami za obidve Zmluvné strany.
4. Prvá zmena sa považuje za zmenu malého rozsahu, je v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO, absolútna hodnota tejto zmeny je 10,80 %. Druhá zmena je zmenou technických riešení v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) ZVO a jej absolútna hodnota predstavuje 16,34 %, čo je v súlade s § 18 ods. 5 ZVO. Zmluvné strany pri počítaní hodnoty absolútnych zmien, v zmysle dôvodov uvedených v bode 1, určili ich výšku ako súčet všetkých odpočtov a prípočtov každej zmeny technického riešenia samostatne.
5. Zmeny popísané v bode 1 tohto článku Objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel Zmluvy, zrealizovať dielo, ktoré bude vystavané v súlade s príslušnými technickými predpismi a bude dlhodobo slúžiť pre bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy v regióne.

6. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Článok II Predmet Dodatku č. 1

1. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** bod 4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

Zmluvná cena v zmysle (základnej) Zmluvy	61 719,14 EUR
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 1 písm. c) (práce navyiac)	10 083,80 EUR
Cena zmeny v zmysle Dodatku č. 1 s poukazom na § 18 ods. 3 písm. a) (práce navyiac)	3 219,05 EUR
Navýšenie / pokles v zmysle Dodatku č. 1 (cenový vývoj na trhoch) § 18 ods. 3 písm. a)	3 440,98 EUR
Prepočítaná zmluvná cena bez DPH v zmysle Dodatku č. 1	78 462,97 EUR
DPH vo výške 20 %	15 692,59 EUR
Konečná zmluvná cena vrátane DPH v znení Dodatku č. 1	94 155,56 EUR

Konečná zmluvná cena vrátane DPH slovom: deväťdesiatštyritisíc stopäťdesiatpäť eur a 56/100 centov.

2. Znenie ustanovenia **článku IV Zmluvná cena, platobné podmienky a fakturácia** sa dopĺňa o bod 17, ktorý znie nasledovne:

Zhotoviteľ má nárok na úhradu rozdielu prepočítanej zmluvnej ceny v zmysle Dodatku č. 1 a zmluvnej ceny zo (základnej) Zmluvy až po písomnom oznámení Objednávateľa o schválení navýšenia finančných prostriedkov od svojho zriaďovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje vystaviť takéto písomné oznámenie v kalendárnom roku, v ktorom Zhotoviteľovi vznikol nárok.

Článok III Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v **šiestich (6)** rovnopisoch, z ktorých **štyri (4)** rovnopisy sú určené pre Objednávateľa a **dva (2)** rovnopisy pre Zhotoviteľa. Každý jeden rovnopis má platnosť originálu.
3. Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté Dodatkom č. 1, ostávajú naďalej v platnosti.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1 Rozpočet stavby v znení Dodatku č. 1 (ktorou sa dopĺňa príloha č. 1 Zmluvy – rozpočet stavby)

Príloha č. 5 Pravidlá výpočtu percentuálneho nárastu

Príloha č. 6 Súpis vykonaných prác / oprávnený zostatok ceny diela

5. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

6. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č. 1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č. 1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, ___27.10.2022_____

V Bratislave, _____ 27.10.2022_____

za Objednávateľa

za Zhotoviteľa

Ing. Marcel Horváth vr
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK

Ing. Pavol Hruzík vr
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová vr
člen predstavenstva

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňa: _____27.10.2022_____

Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňa: _____29.10.2022_____

Dodatok č. 1 bol zverejnený dňa: _____28.10.2022_____