

Dodatok č. 1
Zmluva o dielo č. 5/2022

Objednávateľ: **Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove**
Sídlo: M. R. Štefánika 257/65, 075 01 Trebišov
IČO: 31 297 706
DIČ: 2021431214
Zastúpenie: PhDr. Beáta Kereštanová – riaditeľka
(ďalej aj len ako „**objednávateľ**“)

Zhotoviteľ: **STAVAB s. r. o.**
Sídlo: Magnezitárska 5, 040 13 Košice
IČO: 36 193 976
DIČ: 2021500492
Zastúpenie: Lydia Bordásová – konateľka
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 11194/V
(ďalej aj len ako „**zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „**zmluvné strany**“, ktoré majú vzájomné uzatvorenú **Zmluvu o dielo č. 5/2022** predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa za odplatu **Rekonštrukciu oplatenia areálu kaštieľa v Trebišove**. Zmluvné strany po vzájomnej dohode a v súlade s bodom 16.6 **Zmluvy o dielo č. 5/2022** uzatvárajú tento **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 5/2022** za tohto obsahu a nasledovných podmienok:

I.

Dohodnuté zmeny

Zmluvné strany sa dohodli na zmene času realizácie diela, a to na **predĺžení termínu realizácie diela o 75 kalendárnych dní**, teda zmene znenia bodu 5.1. článku V. (Čas a miesto realizácie diela) zmluvy, a to z dôvodov i) súvisiacich so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ii) situácie vyvolanej vojnovým konfliktom medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou iii) nutnosťou zmeny technologického postupu realizácie súvisiaceho s ukotvením a v nadväznosti na vyššie uvedené najmä aktuálny negatívnymi dopadmi na dodávateľské reťazce niektorých komodít (oceľ). Bod 5.1.1 **Zmluvy o dielo č. 5/2022** teda po novom znie:

Realizácia stavebných prác, montážnych prác, dodávok stavebných materiálov a zariadení v rozsahu podľa čl. II bodu 2.1 podbodu 2.1.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v lehote do 225 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.

II.

Ostatné dojednania

1. Tento Dodatok č. 1 sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jeho interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 5 rovnopisoch, dva exempláre pre zhotoviteľa a tri exempláre pre objednávateľa.

3. Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť *Zmluvu o dielo č. 5/2022*. Ostatné body a články *Zmluvu o dielo č. 5/2022* nedotknuté obsahom tohto Dodatku č. 1 ostávajú v platnosti nezmenené, avšak tieto treba vykladať aj v zmysle obsahu tohto Dodatku č. 1.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 dôkladne prečítali, porozumeli jeho obsahu a súhlasia s ním. Zároveň vyhlasujú že tento Dodatok č. 1 vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.
5. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj realizácie diela, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenie oboch nasledovných podmienok:
 - a) tento dodatok je v súlade so zákonom zverejnený
 - a
 - b) došlo ku schváleniu dodatku na základe kontroly riadiacim orgánom, zmluvného sprostredkovateľským orgánom - poskytovateľom.

V Trebišove, dňa 28. 10. 2022


Objednávateľ



**Múzeum a Kultúrne centrum
južného Zemplína v Trebišove**
PhDr. Beáta Kereštanová – riaditeľka

V Košiciach, dňa 28. 10. 2022

Zhotoviteľ



STAVAB s. r. o.
Lydia Bordášová – konateľka