

DODATOK č. 2 k ZMLUVE O DIELO

Č. zhotoviteľa: OS22030477/SK

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Obchodný zákonník

(ďalej len „*Dodatok č. 2*“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Telefón:

Fax:

www:

E-mail :

Osoba oprávnená rokovať

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

(ďalej len "*Objednávateľ*")

Obec Skalité

Skalité č. 598, 023 14 Skalité

PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

00314285

2020553260

(00421) 41 / 43 76 106

(00421) 41 / 42 54 605

www.skalite.sk

vo@skalite.sk

PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

PaedDr. Jozef Cech, starosta obce

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu v tvare IBAN:

Osoba oprávnená rokovať

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

(ďalej len „*Zhotoviteľ*“)

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa,
Vložka č. 7059/B

Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

46 120 602

2023231892

SK2023231892

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, pobočka
zahraničnej banky

1111 0000 0011 2702 8005

p. Peter Fuček, riaditeľ oblasti SEVER

Ing. Mário Mesiarik, vedúci strediska

(ďalej *Objednávateľ* a *Zhotoviteľ* aj spolu ako „*Zmluvné strany*“)

Preambula

A) Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2022 Zmluvu o dielo č. Zhotoviteľa OS22030477/SK v znení jej Dodatku č. 1 (ďalej len „*Zmluva*“), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce na diele „Obnova chodníka“ (ďalej len „*Dielo*“).

B) Zhotoviteľ sa počas realizácie Diela v období na prelome mesiacov september a október 2022 (počas 10-tich pracovných dní) stretol s nepriaznivými klimatickými podmienkami, ktoré mu pri dodržaní všetkých kvalitatívnych

požiadaviek a príslušných technologických postupov neumožňovali realizáciu stavebných prác, ktoré sú predmetom Zmluvy, pričom táto skutočnosť bola zaznamenaná aj príslušným zápisom v stavebnom denníku.

C) Zmluvné strany sa vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti dohodli, že na základe ustanovenia Čl. 8. Zmenové konanie bod 8.2 Zmluvy a v súlade § 18 ZVO uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve, ktorým sa upravuje čas plnenia Zmluvy, a to tak, ako je ďalej uvedené.

2. Predmet Dodatku č. 2

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. 5. Čas plnenia bod 5.1 písm. b) Zmluvy sa ruší a nahrádza sa nasledovným znením:

„5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje:

b) realizovať stavebné práce a odovzdať Dielo do 15.11.2022.“

3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 2 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 2. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 2 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
- 3.2 Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi Zmluvnými stranami. Dodatok č. 2 je účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona 11/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 3.3 Ostatné právne vzťahy výslovne Zmluvou a týmto Dodatkom č. 2 neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
- 3.4 Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah Dodatku č. 2 im je známy, plne s ním súhlasia a preto Dodatok č. 2 na znak bezvýhradného súhlasu s celým jeho textom podpisujú.

V Bratislave dňa 28.10.2022

V Bratislave dňa 28.10.2022

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
PaedDr. Jozef Cech
starosta obce

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva