

## Dodatok č. 2

### k Zmluve o dielo č. 2022071101 zo dňa 11.7.2022

uzatvorenej v zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):

#### ZMLUVNÉ STRANY

##### Objednávateľ:

Sídlo: Veľké Uherce 360,  
958 41  
Zastúpený/štatutár: Ing. Alena Chalupová - starostka obce  
IČO: 00311294  
DIČ: 2021266929  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko  
IBAN: SK35 5600 0000 0008 0267 6010  
Mob.: 0908614174  
Obec nie je platcom DPH.  
(ďalej len **objednávateľ**)  
a

##### Zhotoviteľ:

Názov: **KALORIM** s.r.o.  
Sídlo: 02 341 Nesluša 759  
IČO: 50625781  
DIČ/ IČ DPH: 2120400722 / SK 2120400722  
Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro  
č.66853/L  
Štatutárny orgán: Ing. Michal Skokan, konateľ  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako, „Zmluvné strany“)

#### PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 11.7.2022 Zmluvu o dielo č. **2022071101**, predmetom ktorej je vyhotovenie diela – stavby s názvom „**Znižovanie energetickej náročnosti budovy KD Veľké Uherce – časť Vykurovanie**“ (ďalej aj ako „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie,
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. I tohto Dodatku č.1.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), Z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy pristúpili z objektívneho dôvodu dlhých dodacích termínov na zariadenia kotolne, kotlov a čerpadiel. Z dôvodu dlhších dodacích lehôt nie je možné ukončiť dielo v pôvodne dohodnutom termíne.
4. Zmluvné strany zároveň uvádzajú, že zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru Zmluvy.

**Článok I**  
**Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy týkajúca sa zmeny lehoty na ukončenie diela.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene lehoty na ukončenie diela. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

**Pôvodná lehota v zmysle v čl. 3, ods. 3.1. písm. b) Zmluvy:**  
Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo najneskôr do 30.10.2022.

**Nová lehota na ukončenie diela je Zmluvnými stranami dohodnutá takto:**  
Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo najneskôr do 11.11.2022.

**Článok II**  
**Záverečné ustanovenia**

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná vôľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Veľké Uherce, dňa *28.10.2022*

V Nesluši, dňa *27.10.2022*

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

**Obec Veľké Uherce**

**KALORIM s.r.o.**

*Úradná pečiatka obce Veľké Uherce*

*Pečiatka „Kalorim, s.r.o.“*

*Ing. Alena Chalupová v. r.*

*Ing. Michal Skokan v. r.*

.....

.....

Ing. Alena Chalupová, starostka

Ing. Michal Skokan, konateľ