

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo spr.204/05 zo dňa 29.04.2005

Uzavretej podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka o dodávke stavby „**Rekonštrukcia elektroinštalácie časti budovy** „

ČI.1

Zmluvné strany :

1.1.Odberateľ : Okresný súd v Topoľčanoch

Zastúpený : JUDr. Jozefom Stankom – predsedom okresného súdu
Adresa : M.R.Štefánika 2238/55, 955 15 Topoľčany
IČO : 165 697
DRČ : -
Bank.spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu : 7000161826/8180
Tel./fax : 038/5369170

1.2.Zhotoviteľ :

Zastúpený : **Dipl. Ing.Bokor František**
Adresa : Veľká Okružná 1088/57, 958 01 Partizánske
IČO : 117 45 487
DRČ : 1031742646
Bank.spojenie : ████████████████████
Číslo účtu : ████████████████████
Telef./Fax : ████████████████████

sa dohodli na tomto **dodatku č.1**, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. Spr. 204/05 zo dňa 29.04.2005 uzavretej podľa § 51 Obč. Zákonníka **takto** :

ČI.II.

V článku III. Predmet zmluvy v bode 3.1.sa mení rozsah prác, ktoré boli dohodnuté na kontrolných dňoch zo dňa 31.05.2005 a 01.07.2005. Tieto navyše práce boli rozdelené nasledovne a týkajú sa **4.nadzemného podlažia** :

- 1,Vystierkovanie stien v kanceláriách na 4.N.P. Rokofinálom, nakoľko steny sú veľmi drsné.Celkove sa jedná o cca 609 m2 stien.
2. Otlčenie omietok na vnútornom ostení niektorých okien a na stropoch prievlakov, cca sa jedná o 16 m2 + znovuzriadenie nových omietok so sieťkou.
3. Na chodbe 4.N.P. bolo potrebné urobiť kazetu zo sádrokartonu, kde sa uložili všetky vedenia, nakoľko nebolo možné sekať ryhy do nosných sl'pov a prievlakov. Jedná sa o 34 m2 sádrokartonu.
4. Vysekanie ryhy na zadnom schodisku pre hlavný prívod elektriky do rozvádzača na 4.N.P. Otvor ktorý tam mal byť, je zaliaty betónom. Jedná sa o 8m ryhy.

Čl. III.

V článku V. –čas zhotovenia diela sa mení takto :

1. Pôvodný termín ukončenia : 21. júla 2005
Nový termín ukončenia : 29. júla 2005

Dôvod predĺženia termínu výstavby : uvoľňovanie priestorov na 4.N.P. – kancelárie. Objednávateľ uvoľňoval tieto priestory pre rekonštrukčné práce zhotoviteľovi so 7 dňovým spozdením. Nakoľko tieto rekonštrukčné práce sa vykonávajú bez prerušenia výkonu súdnictva a nebolo možné včasné presťahovanie kancelárií sudcov z dôvodu chýbajúcich náhradných priestorov. Taktiež pivničné priestory (archív) sa nepodarilo uvoľniť načas.

Čl. IV.

V článku VI.-cena diela sa mení takto:

1. Zmluvná cena je navýšená nasledovne:

Cena stav.prác podľa zmluvy odielo bez DPH	1 488 302 Sk
Cena navyac prác 4.nadzemné podlažie bez DPH	48 785 Sk
<hr/>	
Cena spolu bez DPH	1 537 087 Sk
DPH 19 %	292 047 Sk
<hr/>	
2. <u>Nová zmluvná cena vrátane DPH</u>	<u>1 829 134 Sk</u>

3. Zmenu ceny si Zhotoviteľ uplatňuje na základe požiadavky Objednávateľa na realizáciu navyac prác - kontrolný deň zo dňa 31.05.2005 a 01.07.2005.
4. Zhotoviteľ predložil položkovitý rozpočet navyac prác 4. nadzemného podlažia
5. Všetky tieto navyac práce Zhotoviteľ zapísal v stavebnom denníku a boli potvrdené stavebným dozorm a projektantom.

Čl.V.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo Spr. 204/05 zo dňa 29.04.2005 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch.Každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.


3. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Príloha : - položkový rozpočet navyše prác

V Topoľčanoch


Dňa.. 15.07.2005

Za zhotoviteľa :

A large black rectangular redaction covers the signature of the contractor.

Dňa.. 15.07.2005

Za objednávateľa

A handwritten signature in black ink is written over the text 'Za objednávateľa'.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **Rekonštrukcia elektroinš. budovy Okresného súdu**
 Názov objektu **Naviac práce**
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto

Objednávateľ **Okresný súd v Topoľčanoch**
 Projektant **p.Voros Ladislav**
 Zhotoviteľ **Ing. Bokor Franišek**

IČO IČ DPH

Rozpočet číslo Spracoval

--	--

Dňa **8.7.2005** Položiek **8**

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 0	8	Práce nadčas 0	13	Zariad. staveniska 0,00% 0
2	Montáž 8 711	9	Bez pevnej podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00% 0
3	PSV Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka 0	15	Územné vplyvy 0,00% 0
4	Montáž 40 074	11		16	Prevádzk. vplyvy 0,00% 0
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 0,00% 0
6	Montáž 0			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 48 785	12	DN (r. 8-11) 0	19	VRN (r. 13-18) 0
20	HZS 0	21	Kompl. činnosť 0	22	Ostatné náklady 0

Projektant		D	Celkové náklady
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22 48 784,60
Objednávateľ		24	19% 48 784,60 DPH 9 269,10
Dátum a podpis	Pečiatka	25	Cena s DPH (r.23+24) 58 053,70
Zhotoviteľ		E Prípochy a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
		27	Kľzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie + - 0

ROZPOČET

Stavba : Rekonštrukcia elektroinš. budovy Okresného súdu

JKSO :

Objekt : Naviac práce

EČO :

Časť :

Objednávateľ : Okresný súd v Topoľčanoch

Spracoval :

Zhotoviteľ : Ing. Bokor Franišek

Dátum : 8.7.2005

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8

Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dvemého štuková	M2	16,000	370,00	5 920,00
4	014	612453521	Omietka rýh v stenách maltou cementovou šírky rýhy do 150 mm hladená drev. hladidlom	M2	3,000	395,00	1 185,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

7 105,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7	013	973049441	Vysekanie káps v muříve betónovom veľkosti do 150/200mm, hl. do 250 mm -0,015 t	KUS	2,000	310,00	620,00
5	013	974032154	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hf. 100 mm a š. do 150 mm -0,022 t	M	8,000	72,00	576,00
6	013	978012141	Otlčenie vnút. omietok stropov a okolo okien a dverí	M2	16,000	25,60	409,60

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 605,60

HSV Celkom

8 710,60

Práce a dodávky PSV

763 Konštrukcie - drevostavby

1	763	763133110	Podhlady sadrokarton D 113 GKB 12,5	M2	34,000	700,00	23 800,00
2	763	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	T	0,440	1 000,00	440,00

763 Konštrukcie - drevostavby

24 240,00

784 Dokončovacie práce - maľby

8	784	784413301	Pačok. ROKOFINALOM dvojnásobné s 1x bielením v miestnostiach výšky do 3,80 m	M2	609,000	26,00	15 834,00
---	-----	-----------	--	----	---------	-------	-----------

784 Dokončovacie práce - maľby

15 834,00

PSV Celkom

40 074,00

Celkom

48 784,60