

**DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO**

č. u zhotoviteľa 256/2022/08421

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Obchodné meno: Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja

Sídlo: Bulharská 39, 918 53 Trnava

Zastúpený: Ing. Dalibor Trebichalský, riaditeľ

Osoba zodpovedná

za zmluvné dojednania: Ing. Monika Zaťková

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 37847783

DIČ: 2021777516

telefón: + 421 33 5531287

e-mail: vo@spravaciest.sk

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Trnava, odd: Sa, vložka č.: 10798/T

Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava

Zastúpený: Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO: 31 651 402

DIČ: 2020492111

IČ DPH: SK2020492111

telefón: +421 904 701 262

e-mail: colas@colas-sk.sk

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej len „**Zmluvné strany**“) sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) v spojitosti s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zmysle Článku XIII. ods. 2 Zmluvy o dielo č. u zhotoviteľa 256/2022/08421 uzatvorenej medzi Zmluvnými stranami dňa 30.09.2022 (ďalej len „**Zmluva**“) dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „**Dodatok č. 1**“) nasledovne:

Článok I.

Predmet Dodatku č. 1

1. Predmetom Dodatku č. 1 je zmena termínu prevzatia staveniska pre vykonanie stavebných prác podľa Zmluvy Zhotoviteľom, a to z dôvodu nevhodnosti klimatických podmienok a zmeny technologických postupov, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať.

2. Znenie Článku V. (Čas plnenia) ods. 1. Zmluvy sa mení nasledovne:

„Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať od Objednávateľa stavenisko pre vykonanie stavebných prác:

- a. do 5 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska Zhotoviteľovi; pričom Objednávateľ nie je oprávnený doručiť Zhotoviteľovi takúto výzvu skôr ako dňa 24.01.2023; alebo
- b. v lehote do 28.02.2023;

podľa toho, ktorá z vyššie uvedených skutočností nastane skôr.“

Článok II.

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nezmenené Dodatkom č. 1 zostávajú zachované v pôvodnom znení.
2. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých si po podpise dva ponechá Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.
4. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že zneniu obsahu Dodatku č. 1 porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Trnave dňa 3.11.2022

V Trnave dňa 28.10.2022

-----v.r.-----
Ing. Dalibor Trebichalský
riaditeľ SÚC TTSK

-----v.r.-----
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

-----v.r.-----
Ing. Kristína Brezanská
člen predstavenstva