

Dodatok č. 1**k Zmluve o dielo zo dňa 28.9.2022**

uzatvorenej v zmysle § 261 ods. 2 a § 536 a násl. zákona 513/1991 Z. z. (Obchodný zákonník) medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):

ZMLUVNÉ STRANY**Objednávateľ:**

Názov: Obec Kalná nad Hronom
Sídlo: Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
Zastúpený: Ing. Ladislav Éhn, starosta obce
IČO: 00307131
DIČ: 2021218683
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 26823152/0200
IBAN: SK06 0200 0000 0000 2682 3152
BIC: SUBASKBX
Telef: 036/6395109
Email: obec@kalna.eu
 (ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: KALORIM s.r.o.
Sídlo: 02 341 Nesluša 759
IČO: 50625781
DIČ/ IČ DPH: 2120400722 / SK 2120400722
Obchodný register Okresného súdu Žilina, odd. Sro č.66853/L
Štatutárny orgán: Ing. Michal Skokan, konateľ
 (ďalej len „Zhotoviteľ“)
 (Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako, „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.9.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vyhotovenie diela – stavby s názvom „Zvýšenie energetickej účinnosti blokovej kotolne na sídlisku JUH“ (ďalej aj ako „Dielo“) podľa projektovej dokumentácie, v rozsahu výkazu výmer.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy, a to v zmysle čl. I tohto Dodatku č.1.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej Zmluvy. Z dôvodu zachovania princípu transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania Zmluvné strany uvádzajú, že k uvedenej zmene Zmluvy pristúpili z objektívneho dôvodu dlhých dodacích termínov na zariadenia kotolne, presnejšie elektroniky, kotlov a čerpadiel. Z dôvodu dlhších dodacích lehôt nie je možné ukončiť dielo v pôvodne dohodnutom termíne nakoľko dodacie termíny sú už v čase vykurovania.

4. Z uvedeného dôvodu je pre Objednávateľa z pohľadu hospodárnosti a efektívnosti a z Objednávateľovi prístupných informácií najlepším možným riešením dohoda s aktuálnym a vysúťaženým Zhotoviteľom.
5. Zmluvné strany zároveň uvádzajú, že zmenou Zmluvy podľa tohto Dodatku č. 1 nedôjde k zmene charakteru Zmluvy.

Článok I

Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je zmena Zmluvy týkajúca sa zmeny lehoty na ukončenie diela a zmena ceny za dielo.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene lehoty na ukončenie diela. Vzhľadom na uvedené sa Zmluva mení nasledovne:

Pôvodná lehota v zmysle v čl. 3, ods. 3.1.1 písm. b) Zmluvy:

Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo najneskôr do 50 dní od prebratia staveniska.

Nová lehota na ukončenie diela je Zmluvnými stranami dohodnutá takto:

Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť dielo najneskôr do 30.6.2023. Doba realizácie je najviac 50 dní od prebratia staveniska

Článok II

Záverečné ustanovenia

1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.
3. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Kalnej nad Hronom, dňa **18 OKT. 2022**

V Nesluši, dňa 10.10.2022.

Objednávateľ:
Obec Kalná nad Hronom

Zhotoviteľ:
KALORIM s.r.o.

10 7
[Handwritten signature]



.....
Ing. Ladislav Éhn, starosta

KALORIM s.r.o.
023 41 1 75

.....
Ing. Michal Skokan, konateľ

