

DODATOK č.2 k Zmluve o dielo

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka, na predmet
zákazky: „Pódium pre kultúrne podujatia“.

Čl. 1

Zmluvné strany

O b j e d n á v a t e ľ:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
Telefón/fax:
E-mail:

Obec Betlanovce

OcÚ, Betlanovce 23, 053 15 Betlanovce
Ing. Zoltán Varga, starosta obce
00328952
2020717600
Slovenská sporiteľňa a.s.
SK88 0900 0000 0051 8432 2305

Ing. Zoltán Varga, starosta obce
Ing. Zoltán Varga, starosta obce
053 4490 215
starosta@betlanovce.sk

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Z h o t o v i t e ľ:

Právna forma:

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa:
Registrácia:

Telefón/fax:
E-mail:

T-servis Teplička, s.r.o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným so štatútom registrovaného
sociálneho podniku
Peter Lačný
52 185 770
2120923354
SK2120923354
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK79 0900 0000 0051 5383 9926

Peter Lačný, konateľ
Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 45500/V
0903 632 470
info@tservis.sk

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Čl. 2

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa dohodli, že uzatvorením tohto Dodatku č.2 sa mení Zmluva o dielo na stavbu „Pódium pre kultúrne podujatia“ uzatvorená dňa 09.01.2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) vrátane Dodatku č. 1 zo dňa 12.08.2022 nasledovne:

Cena diela v Čl. IV Cena a platobné podmienky Zmluvy o dielo ods. 4.1. sa mení v súlade s § 18 bod 1 písmena c) v súlade s § 18 bod 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4.1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy o dielo na stavbu „Pódium pre kultúrne podujatia“:

Bez DPH: 36 058,58 EUR
DPH 10%: 3 605,86 EUR
Spolu s DPH: 39 664,44 EUR

Slovom: tridsaťdeväťtisícšesťstošesťdesiatštyri eur a štyridsaťštyri eurocentov

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

Odôvodnenie zmeny:

Navrhované zmeny sú výsledkom nárastu cien materiálov / tovarov pre uskutočnenie diela v dobe realizácie diela, ktoré zhotoviteľ v čase predkladania ponuky nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Všetky doklady preukazujúce nákup materiálov / tovarov v uvedených nákupných cenách sú súčasťou tohto dodatku ako jeho príloha.

V Čl. 3 Čas plnenia bod 3.1.2. Zmluvy o dielo vrátane Dodatku č.1 k Zmluve o dielo pre stavbu „Pódium pre kultúrne podujatia“ sa mení termín dodania kompletného zmluvného diela.

Pôvodné znenie textu: 3.1.2. termín dodania kompletného zmluvného diela do 4 mesiacov od zahájenia realizácie, pokiaľ sa zmluvné strany z dôvodov na strane objednávateľa, nedohodnú inak. V súlade s bodom 3.1.1. Čl.3 Zmluvy o dielo je termín zahájenia realizácie do 10 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo, Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Stavenisko bolo protokolárne odovzdané zhotoviteľovi dňa 20.05.2022.

Nové znenie textu: termín dodania kompletného zmluvného diela najneskôr do 31.12.2022.

Dôvodom na predĺženie termínu dodania kompletného diela boli nepredvídateľné okolnosti, ktoré nastali pri obstaraní a dodávke materiálov a tovarov nevyhnutných na realizáciu stavby „Pódium pre kultúrne podujatia“.

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté Dodatkom č. 2 k Zmluve o dielo sú platné a účinné v pôvodnom znení.

Čl. 3

Záverečné ustanovenia

- 3.1. Tento dodatok nadobudne platnosť podpisom Zmluvných strán. Táto zmluva nadobudne účinnosť deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho každá Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

V Betlanovciach, dňa 21.11.2022

Za objednávateľa



T-serv
Teplička

Tel: 053 / 11 11 223
e-mail: i

Za zhotoviteľa

Rozpis položiek navýšenia materiálu pre dielo Pódium v obci Betlanovce:

Drevo – stavebné rezivo:

pôvodný rozpočet 4 745,53 bez DPH

Obstarané za 7 209,52 bez DPH, rozdiel: **2 463,99 EUR bez DPH**

Palubovka:

pôvodný rozpočet 1 092,096 bez DPH

Obstarané za 3 088,00 bez DPH, rozdiel: **1 995,90 EUR bez DPH**

Stavebný materiál:

Pôvodný rozpočet 3 143,62 € (celkom položka s prácou: 3 721, 036 €) bez DPH

Obstarané za 4 705,27 bez DPH, rozdiel: **1 561,65 EUR bez DPH**

Klmpiarske materiály a strešná krytina:

pôvodný rozpočet 1 586,81 € (celkom položka s prácou 3 196,47 €) bez DPH

Obstarané za 4 512,13 bez DPH, rozdiel: **2 925,32 EUR bez DPH**

Obklady

pôvodný rozpočet 444,092 bez DPH

Obstarané za 552,42 bez DPH, rozdiel: **108,33 EUR bez DPH**

Kovové prvky

Pôvodný rozpočet 501,010 € (celkom položka s prácou 1 002,010€) bez DPH

Obstarané za 3 150,00 bez DPH, rozdiel: **2 649,00 EUR bez DPH**

Názov	V EUR bez DPH	
	Materiál	Rozdiel
Stavebné rezivo položka v rozpočte 26, 32, 35, 38, 41	4 745,53	2 463,99
Palubovka položka v rozpočte 52, 54		1 995,90
Stavebný materiál položka v rozpočte 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 63		
Stavebný materiál 61,1% z položky v rozpočte 9	32,08 €	1 561,65
Stavebný materiál 70,4% z položky v rozpočte 10	841,34 €	
Stavebný materiál 88,5% z položky v rozpočte 11	1 564,13 €	
Stavebný materiál 100% z položky v rozpočte 12, 14, 16, 21, 22, 63	706,07 €	
Klmpiarske materiály, strešná krytina položka v rozpočte 44, 45, 46, 47, 49		
Klmpiarske materiály, strešná krytina 50% z položky v rozpočte 44	1 030,94 €	2 925,32
Klmpiarske materiály, strešná krytina 54,8% z položky v rozpočte 45	104,68 €	
Klmpiarske materiály, strešná krytina 35,3% z položky v rozpočte 46	167,33 €	
Klmpiarske materiály, strešná krytina 50% z položky v rozpočte 47	17,59 €	
Klmpiarske materiály, strešná krytina 61,3% z položky v rozpočte 49	266,26 €	
Obklady položka v rozpočte 59		108,33
Kovové prvky položka v rozpočte 56		
Kovové prvky 50% z položky v rozpočte 56	501,01 €	2 649,00
SPOLU		11 704,19

21 -11- 2022

T-servis Teplice, s.r.o.
Teplice 83 05

servis.sk

