

Dodatok č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 77/2022

uzavretá podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „**Dodatok č.1**“)

Článok I
Zmluvné strany

1. **Objednávateľ** : **Mestská časť Bratislava - Karlova Ves**
sídlo : **Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava**
IČO : **00 603 520**
štatutár : **Dana Čahojová, starostka**
DIČ : **2020919164**
IČ DPH : **[REDAKOVANÉ]**
bankové spojenie : **[REDAKOVANÉ]**
číslo účtu (IBAN) : **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „**objednávateľ**“)

a

1. **Zhotoviteľ** : **SOAR sk, a.s.**
sídlo : **[REDAKOVANÉ]**
IČO : **[REDAKOVANÉ]**
štatutár : **[REDAKOVANÉ]**
IČ DPH : **[REDAKOVANÉ]**
zápis : **[REDAKOVANÉ]**
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len „**zmluvné strany**“)

Článok č. II
Úvodné ustanovenie

1. Zmluvné strany spolu uzavreli dňa 8.3.2022 Zmluvu o dielo č. 77/2022, ktorá nadobudla účinnosť 15.3.2022 (ďalej len „**zmluva**“), na základe, ktorej mal zhotoviteľ vykonať pre objednávateľa dielo s názvom „**KV-2 Rekonštrukcia a zvýšenie energetickej efektívnosti základnej školy A. Dubčeka**“ jeho parciálnu časť spočívajúcu v realizácii vzduchotechniky (ďalej len „**dielo**“) v budove základnej školy A. Dubčeka na Majerníkovej 62 v Bratislave, nachádzajúcej sa na pozemku s parcelným číslom 1669/609, v katastrálnom území Karlova Ves, ktorá je zapísaná na liste vlastníctva č. 4708, vedenom Okresným úrad Bratislava, katastrálny odbor.

2. V priebehu plnenia Zmluvy o dielo sa vyskytli vopred nepredvídateľné skutočnosti, a to najmä globálna energetická a surovinová kríza, ktorá spôsobuje nedostatok mnohých tovarov, súčiastok a komponentov na trhu vrátane stavebných materiálov (jedná sa o VZT potrubie a jednotl, komponentky k VZT). V dôsledku chýbajúcich stavebných materiálov dochádza k zabrzdeniu alebo odkladaniu výstavby na neskôr. Ďalšia nepredvídateľná skutočnosť súvisí so svetidlami. Svetidlá podľa PD by sa mali zdemontovať a opätovne namontovať späť, ale ich technický stav to neumožňuje a je nutné nájsť vhodné riešenie, ktoré by nemalo zásadný vplyv na pôvodnú projektovú dokumentáciu. Poslednou zásadnou nepredvídateľnou skutočnosťou je, že návrh trasy rozvodov vzduchotechnického potrubia v PD je nevyhovujúci, nakoľko pri samotnej realizácii stavebných úprav sa zistilo, že otvory v murive nie je možné vyvŕtať, prípadne vysekať podľa vypracovanej PD. V stenách idú rôzne rozvody (voda, plyn, elektr. káble, atď), o ktorých projektant nemohol vedieť nakoľko nebola k dispozícii pôvodná projektová dokumentácia a na základe náhodne vykonaných sônd projektantom sa nezistil reálny stav rozvodov potrubí a kabeláže.

Na základe vyššie uvedeného je nutná úprava termínu realizácie.

Článok č. III Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že sa zmluva mení a dopĺňa takto:


V Čl. V „Čas plnenia“ sa ods. 5.10 nahrádza novým textom, ktorý znie nasledovne:

„Termín odovzdania riadne zhotoveného diela objednávateľovi je stanovený na deň 31.8.2023 o 10:00 hod.“

2. V článku XX „Záverečné ustanovenia“ sa v ods. 20.6 Príloha č. 2 nahrádza novou prílohou s rovnomeným názvom „Príloha č. 2 nahrádza novou prílohou s rovnomeným názvom „Príloha č. 2 – harmonogram postupu prác“.

Článok č. IV Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.
2. Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých štyri rovnopisy dostane objednávateľ a jeden rovnopis dostane zhotoviteľ.



3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je nasledovná príloha:
Príloha č. 2 – Harmonogram postupu prác.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa riadne oboznámili s obsahom tohto Dodatku č. 1 a nemajú v tejto súvislosti žiadne podmienky, pripomienky ani návrhy na doplnenie. Vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne, určito a nie pod nátlakom za nápadne nevýhodných podmienok. Dodatku č. 1 porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú svojimi podpismi.

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 28. 11. 2022

[Redacted signature]

Mestská časť Bratislava - Karlova Ves
Dana Čahojová, starostka



Zhotoviteľ:

V Žiline, dňa 28. 11. 2022

SOAR (S) POSLEDNÉ KROKY K VÝHRE

[Redacted signature]

SOAR sk, s.r.o.

[Redacted address line]

[Redacted signature]

Názov stavby :		ZŠ A. Dubčeka - realizácia vzduchotechniky																	
Rok :		2022												2023					
Mesiac		3/2022	4/2022	5/2022	6/2022	7/2022	8/2022	9/2022	10/2022	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023
Zameranie a príprava																			
Výroba																			
Montáž																			
Spustenie do prevádzky																			

