

Dodatok č.2

k Zmluve o dielo č. 01/2022

uzavretej dňa 30. 05. 2022 na dielo "Obnova športového areálu pri základnej škole v obci Kysucký Lieskovec" podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. (obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Obec Kysucký Lieskovec**
Sídlo: Kysucký Lieskovec 29, 023 34 Kysucký Lieskovec
Zástupca vo veciach zmluvných: Milan Králik, starosta obce
IČO: 00314081
DIČ: 2020553084
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK90 0200 0000 0026 8436 8955
Zástupca vo veciach technických: Milan Králik, starosta obce
(ďalej len "Objednávateľ")

a

1.2. Zhotoviteľ

Názov: **Branislav Paluch**
Sídlo: Ochodnica 21, 023 53 Ochodnica
Zástupca: Branislav Paluch
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK09 0200 0000 0026 4394 9155
IČO: 44961472
DIČ: 1072110259
DPH IČ: SK1072110259
Zapísanýv: živnostenský register, Okresný úrad Žilina
číslo živnostenského registra 580-43963

Osoba oprávnená jednat' v zmluvných
veciach: Branislav Paluch
Osoby oprávnené jednat' v realizačných
veaciach: Branislav Paluch
(ďalej len "Zhotoviteľ")

Článok II.
Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento písomný Dodatok č.2 podľa bodu 6 čl.III s názvom Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy a podľa bodu 2 čl.VIII. s názvom Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo č.01/2022 uzavretej dňa 30. 05. 2022.

2.2 Predmetom tohto dodatku je úprava termínu ukončenia realizácie diela uvedeného v bode 1.b) článku III. Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy. Potreba zmeny termínu realizácie časti diela v rozsahu "Umelé povrchy – TARTAN" vyplynula z dôvodu nevhodných klimatických podmienok (pretrvávajúce hmly, vysoká vlhkosť vzduchu, nízke nočné teploty, nestabilná teplota), ktoré môžu negatívne ovplyvniť kvalitu dodávaných prác.

Pôvodné znenie bodu 1.b) čl.III zmluvy o dielo:

ukončenie realizácie diela: 120 *kalendárnych dní podľa údaju uvedeného* v
Harmonograme, t.j. v Prílohe č.3 Zmluvy.

sa nahrádza novým znením bodu 1.b) čl.III

ukončenie realizácie diela: do 31. 05. 2023.

2.3 Zároveň sa Dodatkom č.2 upravuje bod 2 čl. IV s názvom Cena a platobné podmienky.

Pôvodné znenie bodu 2 čl. IV zmluvy o dielo:.

Zmluvné strany sa dohodli, že zálohové platby ani platbu vopred Objednávateľ neposkytne. Úhrada ceny za dielo vo výške 100% sa uskutoční po prevzatí Diela Objednávateľom, t.j. podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami, formou prevodu na bankový účet Zhotoviteľa na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote do 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

sa nahrádza novým znením bodu 2. čl. IV.:

Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo bude v dvoch etapách na základe predloženého súpisu stavebných prác odsúhlaseného stavebným dozorom. Úhrada ceny za dielo sa uskutoční formou prevodu na bankový účet Zhotoviteľa na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote do 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.

2.4 Taktiež sa týmto dodatkom upravuje bod 1.a) čl. III. s názvom Doba trvania a ukončenie zmluvy.

Pôvodné znenie bodu 1.a) čl. III zmluvy o dielo:

začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi najneskôr do 10 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na základe tejto Zmluvy.

sa nahrádza novým znením bodu 1.a) čl. III zmluvy o dielo:

začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska Zhotoviteľovi najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy na základe tejto Zmluvy.

2.5 Uvedenými zmenami zmluvy nedochádza k podstatnej zmene zmluvy, teda ide o zmenu Zmluvy podľa § 18 ods.1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok III.

Záverečné ustanovenia

3.1 Dodatok č.2 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami účinnosť a dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3.2 Ostatné články zmluvy o dielo zostávajú nezmenené a v platnosti.

3.3 Tento Dodatok č.2 sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu a tvorí neoddeliteľnú prílohu Zmluvy o dielo č. 01/2022, pričom Objednávateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.


3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto dodatku a na znak súhlasu ho slobodne a vážne podpisujú.

Objednávateľ:

V Kysuckom Lieskovci, dňa 29.11.2022

.....

Milan Králik, starosta obce



Zhotoviteľ:

V Kysuckom Lieskovci, dňa 29.11.2022

.....

Branislav Paluch

BRANISLAV PALUCH

0: 1

IČO: 44 981 472
IČ DPH: SK1072110259

