

Dodatok č. 3 k ZMLUVE O DIELO č. 170/2022
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1. Objednávateľ: **Mesto Malacky**
Sídlo: Bernolákova 5188/1A, 901 01 Malacky
V zastúpení: **JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD., primátor**
Osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
vo veciach technických: Ing. Marek Gašpar
Bankové spojenie: PRIMA banka SLOVENSKO, a.s.
Číslo účtu: 3200105003/5600
IČO: 00304913
DIČ: 2021049393
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: SYTIQ a.s.
Sídlo: Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
IČO: 52 286 843
DIČ: 2120967970
v zastúpení: Ing. Marek Žuffa – podpredseda predstavenstva
Ing. Michal Bedaj – člen predstavenstva
osoby oprávnené konať:
vo veciach zmluvných: Ing. Michal Bedaj
vo veciach technických: Peter Šidelský
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
Číslo účtu (IBAN): SK72 0900 0000 0051 7047 0120
(ďalej len „zhotoviteľ“ a súčasne s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1 Zmeny zmluvy

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo s evidenčným číslom 170/2022 zhotoviteľa: SYTIQ a.s. zo dňa 23.03.2022 v znení dodatkov č. 1 a 2 (ďalej len „Zmluva“) na zhotovenie diela a uskutočnenie stavebných prác: „**Hromadná podzemná garáž Malacky**“.
2. Zmluvné strany sa v zmysle Zmluvy, s odvolaním sa na článok IV bod 2 a bod 4 a v súlade s bodom 5 písm. a) dohodli na zmene ustanovení predmetnej Zmluvy, a to prostredníctvom tohto Dodatku č. 3 k Zmluve (ďalej aj ako len „Dodatok č.3“).
3. Tento Dodatok č. 3 sa uzatvára v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
4. Z dôvodu nevyhnutnosti vykonania navyše prác a menej prác oproti projektu stavby sa zmluvné strany dohodli, že rozsah Diela sa mení v zmysle prílohy č. 1 tohto Dodatku č. 3.
5. Cena za zhotovenie Diela uvedená v ods. 1 článku č. IV. je tvorená nasledovne :

Pôvodná cena podľa Zmluvy:

Cena bez DPH: 1 575. 000, 00 Eur
Sadzba DPH: 315.000,00 Eur
Cena s DPH: 1 890.000, 00 Eur

Pôvodná cena podľa Dodatku č. 2 Zmluvy - cenový nárast z dôvodu indexácie časti prác diela:

Cena bez DPH: 1 601.242,75 Eur
Sadzba DPH: 315.000,00 Eur
Cena s DPH: 1 921.491,30 Eur

Rozdiel cien prác navyše a nezrealizovaných prác v zmysle Dodatku č. 3 Zmluvy:

práce navyše: bez DPH: + 242.267,06 Eur
nezrealizované práce bez DPH: - 234.504,12 Eur
Rozdiel cien bez DPH: + 7.762,94 Eur

V tejto súvislosti sa mení odsek 1 Čl. IV. Zmluvná cena, Zmluvy nasledovne :

Cena za zhotovenie Diela v rozsahu čl. II tejto Zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v súlade s vykonávacou vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov. Zmluvná cena sa považuje za cenu maximálnu platnú počas celej doby výstavby. Cena je uvedená v členení:

Cena diela bez DPH: 1 609.005,69 Eur
DPH 20 % 321.801,14 Eur
Cena s DPH: 1 930.806,83 Eur

6. Vzhľadom na zmeny Zmluvy uvedené v bode 4. tohto článku Dodatku č. 3 sa zmluvné strany dohodli, že príloha č. 1 tohto Dodatku č. 3 dopĺňa pôvodnú prílohu č. 1 Zmluvy.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 3 nie sú dotknuté a ostávajú nezmenené. Tento Dodatok č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č 170/2022 zo dňa 24.03.2022.
2. Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v počte štyroch vyhotovení, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.
3. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Dodatok č.3 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu Dodatku č. 3 porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.
5. **Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č.3 je:**

Príloha č. 1: Rekapitulácia objektov stavby

[nasleduje podpisová strana, zvyšok strany je úmyselne vynechaný]

Podpisová strana

Za objednávateľa:

V Malackách dňa: 09.12.2022

MESTO MALACKY

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa: 08.12.2022

SYTIQ a.s.

MES.
Ber.

JUDr. Ing. Juraj Říha, PhD.
primátor mesta

Ing. Marek Žuffa
podpredseda predstavenstva

Ing. Michal Bedaj
člen predstavenstva

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	HPG MALACKY +/- práce FINAL	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Mesto MALACKY	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	SYTIQ a.s.		
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	2. 12. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	56 741,80	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	14 416,15	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	-52 329,35	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	-9 493,42	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	-7 297,26					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	-7 278,30					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		-5 240,38	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		13 003,32	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D Celkové náklady							
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22				7 762,94			
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 7 762,94				1 552,59			
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)				9 315,53			
Zhotoviteľ				E Prípočty a odpočty							
Dátum				26 Dodávky objednávateľa				0,00			
				27 Kľzavá doložka				0,00			
				28 Zvýhodnenie				0,00			