

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Obec Zborov

Sídlo: Lesná 10, 086 33 Zborov

Zastúpený: Mgr. Ján Šurkala, PhD., starosta obce

IČO: 00 322 741

DIČ: 2020624804

IČ DPH: -

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

IBAN: SK46 0200 0000 0000 0072 6522

Tel.: 054/4798306

e-mail: info@zborov.sk

Zhotoviteľ: Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o.

Sídlo: Priemyselná 3767, 085 01 Bardejov

Zastúpený: Slavomír Kyjak, konateľ spoločnosti

IČO: 45 719 195

DIČ: 2023098297

IČ DPH:SK2023098297

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

IBAN: SK88 0200 0000 0027 9455 2358

Tel.: 0903 270 942

e-mail: kyjaks@dsb.sk

Preambula

Zmluvné strany uzavreli dňa 21.4.2021 zmluvu o dielo, ktorej predmetom je rekonštrukcia cestného mosta na ulici Zákutie v Zborove. Dňa 10.8.2021 bol uzavretý dodatok č. 1 k zmluve o dielo, ktorého podstatou bolo predĺženie lehôt na dodanie diela. Dňa 6.12.2021 bol uzavretý dodatok č. 2, ktorého podstatou bolo predĺženie lehôt na dodanie I. etapy diela vzhľadom na nové okolnosti, vyžadujúce akútne technické riešenie prekládky obecného vodovodu. Dňa 30.3.2022 bol uzavretý dodatok č. 3, ktorého podstatou bolo predĺženie lehôt na dodanie I. etapy diela vzhľadom na nové nepredvídateľné okolnosti. Dňa 14.9.2022 bol uzavretý dodatok č. 4, v ktorom bola doplnená podmienka povinnosti aplikácie sociálneho aspektu pri zhotovení stavebného diela.

Na základe aktuálnej situácie vznikla potreba predĺženia II. etapy rekonštrukcie mosta do 3 mesiacov odo dňa oznámenia objednávateľa o tom, že na tieto práce bolo vydané právoplatné stavebné povolenie. Dôvodom je dočasný výpadok niektorých stavebných materiálov, spomalenie výstavby z dôvodu rekonštrukcie miestnych komunikácií na ulici Zákutie a obmedzenie použitia niektorých stavebných postupov z dôvodu poveternostných vplyvov. Týmto dodatkom sa mení aj bankové spojenie a IBAN čísla účtu Objednávateľa – Obce Zborov.

Čl. 1

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo v rozsahu II. etapy rekonštrukcie mosta do 3 mesiacov odo dňa oznámenia objednávateľa o tom, že na tieto práce bolo vydané právoplatné stavebné povolenie.

Čl. 2

Zmena bankového spojenia a IBAN čísla účtu Objednávateľa – Obec Zborov.

Pôvodný účet:

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

IBAN: SK46 0200 0000 0000 0072 6522

Nový účet:

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK51 5600 0000 0036 0537 5001

Čl. 3

V ostatných veciach sa zmluvný vzťah spravuje zmluvou o dielo a dodatkami č. 1, 2, 3, 4 k nej.

Čl. 4

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na príslušnej platforme.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

V Zborove dňa 30.11.2022

.....
Mgr. Ján Šurkala, PhD.

.....
Slavomír Kyjak