

Dodatok č.2
k Zmluve o dielo c.č.z. 507/2022 uzatvorenej dňa 20.6.2022
podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. 1.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) technický dozor investora
v priebehu realizácie

e) prevzatia Diela

f) rozhodovať o zmenách a prácach navyše,
ktoré majú za následok zvýšenie
dohodnutej ceny

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

e-mail

: MESTO TRNAVA

Hlavná 1

917 71 Trnava

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: JUDr. Peter Bročka, LL.M.

: Ing. Dušan Béreš

: Ing. Gabriela Dimová

: podľa bodu 1. písm. a), b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. b), c) tohto článku

: podľa bodu 1. písm. a + b tohto článku

: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

: SK23 1111 0000 0066 0347 4034

: 00 313 114

: 2021175728

: 033/3236134, 135

: dusan.beres@trnava.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Objednávateľ“)

2. ZHOTOVITEĽ

zastúpený

Osoby oprávnené na konanie vo veciach

a) zmluvných

b) technických

c) stavbyvedúci

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

DIČ

číslo telefónu

E-mail

: COLAS Slovakia , a.s.

Orešianska 3168/7

917 01 Trnava

: Ing. Martin Papala - predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská - člen predstavenstva

Ing. Jaroslav Mikuš - člen predstavenstva

: Ing. Ľubomír Rác

: Ing. Tomáš Žiaček

: Ing. Michal Pavlík

:

: 31 651 402

: 2020492111

: +421 904 701 262

: colas@colas-sk.sk

(ďalej v texte zmluvy len „Zhotoviteľ“)

ČI. 2 PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 9 Zmluvy o dielo c.č.z. 507/2021 na zhotovenie stavby „**Cyklochodník Zelenečská - A.Žarnova – Nám.SNP**“ (ďalej len "Dielo"), ktorú uzatvorili dňa 20.6.2022 dohodli na uzavretí dodatku č.2 v nasledovnom znení:

ČI. 4 CENA DIELA

V článku 4.CENA DIELA sa mení bod 4.1 a znie nasledovne:

„4.1 „Cena diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán a podľa zákona č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 390 293,8 € s DPH, slovom *tristodevät'desiattisíc'dvestodevät'desiattri eur a osemdesiat centov s DPH.*

	<i>Bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>S DPH</i>
<i>Cena diela ZoD</i>	<i>290 483,57</i>	<i>58 096,71</i>	<i>348 580,28</i>
<i>Dodatok č.2 ZL1 až ZL6</i>	<i>34 761,27</i>	<i>6 952,25</i>	<i>41 713,52</i>
<i>Cena diela ZoD + Dodatok č.2</i>	<i>325 244,84</i>	<i>65 048,96</i>	<i>390 293,80</i>

Odôvodnenie zmeny:

Dôvody zmeny ceny diela sú v zmysle Zmenových listov „ZL1 až ZL6“ -príloha č.1.

ČI. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo c.č.z. 507/2022 uzatvorenej dňa 20.6.2022 zostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na CRZ v súlade s platnou legislatívou SR.
3. Tento dodatok je vyhotovený v siedmych rovnopisoch, z toho päť obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany podpisujú tento dodatok na znak súhlasu s jeho obsahom.

Zmluva bola zverejnená dňa:

V Trnave, dňa 29.11.2022

V Trnave, dňa 28.11.2022


Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa

JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
primátor mesta Trnava

Ing Martin Papala v.r.
predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská v.r.
člen predstavenstva



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 507/2022

Mesto Trnava

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 131/2022/08421

COLAS Slovakia, a.s., TRNAVA

Zmenový list číslo

01

Ev. číslo Objednávateľa

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

25.11.2022

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

**Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - nám. SNP
ÚSEK A**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Po dohode s objednávatelom a projektantom bola z realizácie vylúčená dodávka a montáž geomreže pod obrusnú vrstvu asfaltu, nakoľko ju nebolo možné ukotviť do podkladu a teda by hrozilo, že pri realizácii asfaltovej vrstvy dôjde k jej zvlnieniu.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	1.
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Situácia - úsek A REZ A-A	Vzorové rezy 1 -
b. Označenie výkresu:	1, 5	
c. Dátum vydania výkresu:	4/2018	12/2017

Zmena Ceny diela:

Odpoččet - nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek A	103	Montáž tkaniny výstužnej , separačnej, drenažnej a pod.	m2	-120,000	1,21	-145,20
Úsek A	104	Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev 50 kN/m	m2	-125,000	1,80	-225,00
Spolu						- 370,20 €
Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady						- 370,20 €

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Ján Varhaník

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Tomáš Žiaček

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Boris Aresta

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum: 25.11.2022


Podpis: Ing. Gabriela Dimová

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu:



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 507/2022

Mesto Trnava

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 131/2022/08421

COLAS Slovakia, a.s., TRNAVA

Zmenový list číslo

02

Ev. číslo Objednávateľa

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

25.11.2022

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

**Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - nám. SNP
ÚSEK B**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Vzhľadom na zmenu vyhlášky o dopravnom značení bol aktualizovaný výkres trvalého dopravného značenia.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	1.
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Situácia - úsek B
b. Označenie výkresu:	1
c. Dátum vydania výkresu:	12/2022

Zmena Ceny diela:

Odpoččet - nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek B	79	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-97,250	7,84	-762,44
Úsek B	80	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-97,250	0,66	-64,19
Úsek B	82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	-97,25	0,25	-24,31
Spolu						- 850,94 €

Prípočet - Nové položky k bodu 2.						
Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, -	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek B	75	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	10,000	2,80	28,00
Úsek B	77	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotinovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	10,000	0,39	3,90
Úsek B	81	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	10,000	0,12	1,20
Úsek B	79	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	0,750	7,84	5,88
Úsek B	80	Príplatok za reflexnú úpravu balotinovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	0,750	0,66	0,50
Úsek B	82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,750	0,25	0,19
Spolu						39,67 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady - **811,27 €**

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín
-----------	---------------------------	----------------	-------------

Zmena celkového termínu ukončenia diela		
Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Ján Varhaník

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Tomáš Žiaček

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Boris Aresta

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum: 25.11.2022


Podpis: Ing. Gabriela Dimová

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu:



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 507/2022

Mesto Trnava

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 131/2022/08421

COLAS Slovakia, a.s., TRNAVA

Zmenový list číslo

03

Ev. číslo Objednávateľa

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

25.11.2022

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

**Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - nám. SNP
ÚSEK C**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Vzhľadom na nedostatočný pozdĺžny spád komunikácie vplyvom rekonštrukcie chodníka, bolo potrebné dodať a osadiť odvodňovací žľab v celkovej dĺžke 50 m.
2. Pôvodné UV pozične zasahovali do jazdného pruhu budovaného cyklochodníka a aby sa nemuseli budovať komplet nové UV, boli dodané a osadené plynké žľabové vpuste, ktoré boli potrubím napojené na pôvodné. Pôvodné UV boli následne prekryté zákrytovými doskami. Typ žľabových vpustí a mreže boli vybrané s ohľadom na príslušnú líniu odvodňovacieho žľabu.
3. Pôvodne uvažované lepené betónové obrubníky boli nahradené oddeľovačmi Zicla ZEBRA 9.
4. Vzhľadom na zmenu vyhlášky o dopravnom značení bol aktualizovaný výkres trvalého dopravného značenia.
5. Vzhľadom na predĺženie lehoty výstavby bolo potrebné zabezpečiť stavenisko dočasným dopravným značením dlhšiu dobu.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	3., 5.
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	

vyššia moc		
nepredvídateľné okolnosti	1. ,2. ,4.	
iné:		
Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:		
a. Názov výkresu:	Situácia - úsek C dopravného značenia	Návrh vodorovného
b. Označenie výkresu:	2	1
c. Dátum vydania výkresu:	9/2021	12/2022

Zmena Ceny diela:

Odpočet - nerealizované položky k bodu 1.						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek C	32	Podklad zo štrkodrviny (fr. 0-32) s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	-10,500	6,95	-72,98
Úsek C	33	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	-10,500	9,54	-100,17
Úsek C	34	Asfaltový penetračný postrek	m2	-10,500	0,72	-7,56
Úsek C	35	Postrek asfaltový spojovací z asfaltu cestného v množstve do 0,50 kg/m2	m2	-10,500	0,55	-5,78
Úsek C	36	Betón asfaltový červený hr.40mm po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 O	m2	-10,500	21,11	-221,66
Úsek C	38	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (AC 22L) hr.50 mm	m2	-10,500	13,33	-139,97
Spolu						- 548,10 €
Odpočet - nerealizované položky k bodu 2.						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek C	58	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo do 50 kg	ks	-2,000	10,34	-20,68
Úsek C	59	<u>Mreža kanálová liatinová 555X555 mm</u>	<u>ks</u>	<u>-2,000</u>	<u>78,40</u>	<u>-156,80</u>
Spolu						- 177,48 €
Odpočet - nerealizované položky k bodu 3.						
Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek C	66	Dodávka a montáž lepiacich obrubníkov	m	-150,000	21,17	-3 175,50
Spolu						-3 175,50 €
Odpočet - nerealizované položky k bodu 3.						

Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek C	79	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-162,500	7,84	-1 274,00
Úsek C	80	Príplatok za reflexnú úpravu balotinových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-162,500	0,66	-107,25
Úsek C	82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	-162,50	0,25	-40,63
Spolu						-1 421,88 €

Prípočet - Nové položky k bodu 1.

Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek C		Montáž odvodňovacieho žlabu BGF-Z, SV 200, s krycím roštom, do lôžka z betónu prostého tr.C 20/25	m	50,000	19,95	997,50
Úsek C		<i>Polymérbetónový odvodňovací žlab DN 200, dno bez spádu, dl. 1 m</i>	ks	50,000	49,79	2 489,50
Úsek C		<i>Krycí rošt EN 200, liatinový mustkový 18/96, D400, dl 0,5 m, PROFIX</i>	ks	100,000	43,20	4 320,00
Úsek C		<i>200 čelo plné</i>	ks	2,000	15,00	30,00
Úsek C		<i>Kalový kôš, pozink. Oceľ, EN 2000, ENS 2000, DM 2000, KN:7308</i>	ks	1,000	68,75	68,75
Úsek C		Osadenie vpustu pre odvodňovací žlab NW 200	ks	1,000	55,00	55,00
Úsek C		<i>Horný diel vpusti DN 200, dl. 0,5 m</i>	ks	1,000	81,25	81,25
Úsek C		<i>Spodný diel vpusti, krátky s predformovaným odtokom DN 160/200</i>	ks	1,000	56,25	56,25
Spolu						8 098,25 €

Prípočet - Nové položky k bodu 2.

Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek C		Osadenie vpustu pre odvodňovací žlab NW 200	ks	2,000	55,00	110,00
Úsek C		<i>Žlabová uličná vpusť DN 200, plytká, s liatinovou mrežou, s predformovaným odtokom DN 160/200, dl. 0,5 m</i>	ks	2,000	116,55	233,10
Spolu						343,10 €

Prípočet - Nové položky k bodu 3.

Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek C		Montáž oddeľovacích bezpečnostných prvkov	ks	150,000	19,42	2 913,00
Úsek C		<i>Separator Zebra 9 ZERO white strips</i>	ks	150,000	49,68	7 452,00
Spolu						10 365,00 €

Prípočet - Nové položky k bodu 4.

Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek C	75	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	50,000	2,80	140,00

Úsek C	77	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínových deliacich čiar šírky 125 mm	m	50,000	0,39	19,50
Úsek C	81	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	50,000	0,12	6,00
Úsek C	79	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	68,250	7,84	535,08
Úsek C	80	Príplatok za reflexnú úpravu balotínových stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	68,250	0,66	45,05
Úsek C	82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	68,250	0,25	17,06

Spolu **762,69 €**

Prípočet - Nové položky k bodu 5.

Názov objektu	Zdroj ceny: - položky - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek C	584921160	114 (3ks x 0,7 € = 2,1 € / deň)	deň	57	2,1	119,70
Úsek C	584921160	131 (4ks x 0,7 € = 2,8 € / deň)	deň	57	2,8	159,60
Úsek C	584921160	212 (3ks x 0,7 € = 2,1 € / deň)	deň	57	2,1	119,70
Úsek C	584921160	C16 (2ks x 0,7 € = 1,4 € / deň)	deň	57	1,4	79,80
Úsek C	584921160	325 (2ks x 0,7 € = 1,4 € / deň)	deň	57	1,4	79,80
Úsek C	584921160	503 (2ks x 0,7 € = 1,4 € / deň)	deň	57	1,4	79,80
Úsek C	584921162	702 (40ks x 0,5 € = 20 € / deň)	deň	57	20	1 140,00
Úsek C	584921165	Podstavec (56ks x 0,2 € = 11,2 € / deň)	deň	57	11,2	638,40

Spolu **2 416,80 €**

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady **16 662,89 €**

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Ján Varhaník

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 29.11.2022

Podpis: Ing. Tomáš Žiaček

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Boris Aresta

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Gabriela Dimová

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu:



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 507/2022

Mesto Trnava

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 131/2022/08421

COLAS Slovakia, a.s., TRNAVA

Zmenový list číslo

04

Ev. číslo Objednávateľa

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

25.11.2022

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

**Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - nám. SNP
ÚSEK D**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Pôvodne uvažované lepené betónové obrubníky boli nahradené oddeľovačmi Zicla ZEBRA 9.
2. Vzhľadom na zmenu vyhlášky o dopravnom značení bol aktualizovaný výkres trvalého dopravného značenia.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	1.
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	

vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	2.
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Situácia - úsek D dopravného značenia	Návrh vodorovného
b. Označenie výkresu:	3	1
c. Dátum vydania výkresu:	4/2018	

Zmena Ceny diela:

Odpočet - nerealizované položky k bodu 1.

Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek D	66	Dodávka a montáž lepiacich obrubníkov	m	-10,000	21,17	-211,70
Spolu						-211,70 €

Odpočet - nerealizované položky k bodu 2.

Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek D	79	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-57,500	7,84	-450,80
Úsek D	80	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	-57,500	0,66	-37,95
Úsek D	82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	-57,50	0,25	-14,38
Spolu						-503,13 €

Prípočet - Nové položky k bodu 1.

Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek D		Montáž oddeľovacích bezpečnostných prvkov	ks	24,000	19,42	466,08
Úsek D		<i>Separator Zebra 9 ZERO white strips</i>	ks	24,000	49,68	1 192,32
Spolu						1 658,40 €

Prípočet - Nové položky k bodu 2.

Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek D	75	Vodorovné značenie krytu striekané farbou deliacich čiar šírky 125 mm	m	10,000	2,80	28,00
Úsek D	77	Príplatok k cene za reflexnú úpravu balotínovú deliacich čiar šírky 125 mm	m	10,000	0,39	3,90
Úsek D	81	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace pružky	m	10,000	0,12	1,20
Úsek D	79	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	30,000	7,84	235,20
Úsek D	80	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	30,000	0,66	19,80
Úsek D	82	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	30,000	0,25	7,50

Spolu						295,60 €
--------------	--	--	--	--	--	-----------------

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady	1 239,18 €
---	-------------------

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Ján Varhaník

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Tomáš Žiaček

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Boris Aresta

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum: 25.11.2022


Podpis: Ing. Gabriela Dimová

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu:



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 507/2022

Mesto Trnava

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 131/2022/08421

COLAS Slovakia, a.s., TRNAVA

Zmenový list číslo

05

Ev. číslo Objednávateľa

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

25.11.2022

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

**Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - nám. SNP
ÚSEK E**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Po odstránení pôvodnej asfaltovej vrstvy chodníka boli odhalené nevyhovujúce, neúnosné podkladné vrstvy a teda bolo potrebné ich vybúrať/odkopať a vybudovať novú konštrukciu cyklochodníka.
2. Pôvodné kamenné obrubníky spolu s prídlážbou sa pri demontáži znehodnotili a nebolo možné ich zachovať. Kamenné obrubníky boli nahradené betónovými a kamenná prídlážba bola osadená do nového betónového lôžka.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa

chyba v projektovej
dokumentácii

chyba zhotoviteľa

vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	1., 2.
iné:	
Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:	
a. Názov výkresu:	Situácia - úsek E G Vzorové rezy - REZ G-
b. Označenie výkresu:	3 6
c. Dátum vydania výkresu:	4/2018 4/2018

Zmena Ceny diela:

Odpoččet - nerealizované položky k bodu č.1						
Názov objektu	Poradové č.	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek A	103	Montáž tkaniny výstužnej , separačnej, drenažnej a pod.	m2	-372,000	1,21	-450,12
Úsek A	104	<i>Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev 50 kN/m</i>	m2	-416,200	1,80	-749,16
Spolu						- 1 199,28 €
Prípočet - Nové položky k bodu 1.						
Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková á cena	Celkom bez DPH
Úsek E	8	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	350,000	19,91	6 968,50
Úsek E	9	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	350,000	1,21	423,50
Úsek E	110	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	234,500	2,66	623,77
Úsek E	111	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	938,000	0,31	290,78
Úsek E	112	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	234,500	2,12	497,14
Úsek E	113	Poplatok za skladovanie - betón, kameň, ostatné	t	234,500	4,48	1 050,56
Úsek E	32	Podklad zo štrkodrviny (fr. 0-32) s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	350,000	6,95	2 432,50
Úsek E	33	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	350,000	9,54	3 339,00
Úsek E	35	Postrek asfaltový spojovací z asfaltu cestného v množstve do 0,50 kg/m2	m2	350,000	0,55	192,50
Úsek E	38	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (AC 22L) hr.50 mm	m2	350,000	13,33	4 665,50
Spolu						20 483,75 €

Prípočet - Nové položky k bodu 2.						
Názov objektu	Zdroj ceny: - Poradové č. položky v ZoD, - Cenkros	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek E	3	Rozoberanie dlažby z kamenných dlaždíc alebo dosiek, - 0,24000t	m2	45,000	2,07	93,15
Úsek E	39	Kladenie dlažby z kociek nepravidelného tvaru veľkých do lôžka z kameniva ťaženého	m2	39,400	12,85	506,29
Úsek E	94	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	107,500	12,50	1 343,75
Úsek E	95	<i>Obrubník cestný bez skosenia rovný 100x26x15 cm</i>	<i>ks</i>	<i>107,500</i>	<i>4,70</i>	<i>505,25</i>
Spolu						2 448,44 €
Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady						21 732,91 €
Zmena termínov plnenia diela:						
Zmena termínov čiastkových plnení						
Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín			
Zmena celkového termínu ukončenia diela						
Popis	Pôvodný termín		Nový termín			
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela						

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Ján Varhaník

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Tomáš Žiaček

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Boris Aresta

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Gabriela Dimová

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu:



Mesto Trnava

ZMENOVÝ LIST

Identifikácia Objednávateľa podľa Zmluvy o Dielo 507/2022

Mesto Trnava

Identifikácia Zhotoviteľa podľa Zmluvy o Dielo 131/2022/08421

COLAS Slovakia, a.s., TRNAVA

Zmenový list číslo

06

Ev. číslo Objednávateľa

Ev. číslo Zhotoviteľa

Dátum vydania
zmenového listu

25.11.2022

Názov časti stavby dotknutej
zmenou (vrátane čísla SO
alebo PS)

**Cyklochodník Zelenečská - A. Žarnova - nám. SNP
ÚSEK F**

Popis zmeny technického riešenia:

1. Po dohode s objednávatelom a projektantom boli použité pôvodné vyťažené kamenné obrubníky.

Zdôvodnenie zmeny:

požiadavka objednávateľa	1.
chyba v projektovej dokumentácii	
chyba zhotoviteľa	

vyššia moc	
nepredvídateľné okolnosti	
iné:	

Vplyv zmeny na výkresovú dokumentáciu diela:

a. Názov výkresu:	Situácia - úsek F REZ H-H	Vzorové rezy 1 -
b. Označenie výkresu:	4, 6	
c. Dátum vydania výkresu:	4/2018	4/2018

Zmena Ceny diela:

Odpočet - nerealizované položky						
Názov objektu	Poradové č. položky vo výkaze výmer	Názov položky	Jedn.	Množstvo	Jednotková cena	Celkom bez DPH
Úsek F	93	<i>Obrubník kamenný rovný z mrákotinskej žuly 130x200x800 mm</i>	<i>m</i>	<i>-96,960</i>	<i>38,08</i>	<i>-3 692,24</i>
Spolu						- 3 692,24 €

Rozdiel ceny – viac náklady/ znížené náklady

- 3 692,24 €

Zmena termínov plnenia diela:

Zmena termínov čiastkových plnení

Čiastkove	Popis čiastkového plnenia	Pôvodný termín	Nový termín

Zmena celkového termínu ukončenia diela

Popis	Pôvodný termín	Nový termín
Termín dokočenia diela a odovzdanie a prevzanie diela		

Zmenový list vyhotovil:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Ján Varhaník

Vyjadrenie zhotoviteľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Tomáš Žiaček

Vyjadrenie projektanta:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Boris Aresta

Vyjadrenie gestora PD:

Dátum:

Podpis:

Vyjadrenie TDI:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Gabriela Dimová

Vyjadrenie objednávateľa:

Dátum: 25.11.2022

Podpis: Ing. Dušan Béreš

Prílohy zmenového listu: