

DODATOK č.1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa 353/2022

č. zhotoviteľa 0124/2022

(predmet zmluvy: „Tréningové atletické centrum – prevádzkový objekt“)

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)

ČI.1

ZMLUVNÉ STRANY

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov: Mesto Spišská Nová Ves
Sídlo: Radničné nám. 7, 052 70 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Pavol Bečarik, *primátor mesta*
IČO: 00 329 614
DIČ: 2020 717 875
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves
IBAN: SK16 5600 0000 0034 0042 2003
BIC kód banky: KOMASK2X
Osoby objednávateľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach technických: Ing. Milan Mucha, *vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*
Ing. Peter Susa, Ing. Štefan Sanetrik, Ing. Ján Slobodník, Ing. Zuzana Holotňáková, *referenti oddelenia výstavby a dopravy MsÚ*

(ďalej len „objednávateľ“)

ZHOTOVITEĽ:

Názov: PLEX, s.r.o.
Sídlo: Duklianska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
Zastúpený: Ing. Jozef Hlinka, *konateľ spoločnosti*
IČO: 36592846
IČ DPH: SK2021997615
DIČ: 2021997615
Bankové spojenie: UniCredit Czech republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK17 1111 0000 0066 2547 5003
BIC kód banky: UNCRSKBX
Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať
- vo veciach zmluvných: Ing. Jozef Hlinka, *konateľ spoločnosti*
- vo veciach technických: Ing. Jozef Hlinka, *konateľ spoločnosti*

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 5 bodom 5.14 a čl. 12 bodom 12.2 Zmluvy o dielo č. objednávateľa 353/2022, č. zhotoviteľa 0124/2022 zo dňa 13.09.2022 (ďalej len „Zmluva“) dohodli na tomto dodatku.

ČI.2

PREDMET DODATKU

- 2.1 Predmetom tohto dodatku je zmena časti Zmluvy, tak ako je to uvedené v ďalšej časti tohto dodatku.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle tohto dodatku dochádza k zmene ceny diela, a to z dôvodu dodatočne zistených oprávnených a nepredvídaných prác navyše, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnom ponukovom rozpočte zhotoviteľa. Úprava rozsahu stavebných prác vyplynula zo zmeny technického riešenia a z nepredvídateľných okolností, ktoré sú zaznamenané v zápisoch z kontrolných dní stavby a následne spracované v zmenových listoch č. 1. a 2.

- Zmenový list č. 1 – z dôvodu zakladania spodnej stavby, kde boli prizvaní geológ a statik sa zmenilo založenie stavby a to rozšírením a vyarmovaním základových pásov s prehĺbením základovej škáry. Zväčšením štrkových vankúšov s oddrenážovaním vody do drenážnych šácht s vyústením vody do vopred pripravenej studne. V priestore založenia bola pôvodná vodovodná prípojka, ktorá sa preloží a v novovybudovanej šachte sa prepoja ďalšie objekty TAC. Zároveň boli odpočítané položky – betón základových dosiek, základových pásov a základových pásov železový z pôvodného rozpočtu.
- Zmenový list č. 2 – z dôvodu zmeny na 1.NP pôvodne navrhnuté tehlové obvodové murivo hr. 250 mm bolo zamenené za oporný betónový múr, vytvorený z DT hr. 250 mm s výstužou a betónovou zálievkou. Z dôvodu zmeny tehly za betón sa zmenila aj tepelná izolácia a izolácia proti vode. Prepojenie železobetónovej dosky nad 1.NP sa prepojilo štyrmi železobetónovými stĺpmi, ktoré sa previazali s prievlakom nad 2.NP. Zároveň boli odpočítané položky – murovanie stien nosných, tehla Porotherm, montáž a dodávka tepelnej izolácie polystyrénom z pôvodného rozpočtu.

Podrobný rozsah naviac prác a nerealizovaných prác (prác menej) vo vecnom a finančnom vyjadrení je uvedený v Zmenovom liste č. 1 a Zmenovom liste č. 2, ktoré sú ako príloha č. 1 neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

- 2.3 Z dôvodu, že dochádza k zmene v rozsahu prác vyplývajúcich zo Zmluvy, a že tieto zmeny majú na cenu diela preukázateľný vplyv, sa zmluvné strany dohodli, že pôvodný text Čl. 5 bodu 5.1 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:

- 5.1 Celková cena za splnenie predmetu tejto Zmluvy je dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

Pôvodná zmluvná cena bez DPH :		301 950,06 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH:</u>	<u>DPH 20%</u>	<u>60 390,01 €</u>
Zmluvná cena celkom, vrátane DPH :		362 340,07 €
 Cena za práce naviac bez DPH :		91 010,47 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20%</u>	<u>18 202,09 €</u>
Cena celkom, vrátane DPH :		109 212,56 €
 Cena za nerealizované práce (menej práce) bez DPH :		- 14 419,33 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20%</u>	<u>- 2 883,87 €</u>
Cena celkom, vrátane DPH :		- 17 303,20 €
 Zmluvná cena v znení dodatku č.1 bez DPH :		378 541,20 €
<u>Sadzba DPH a výška DPH :</u>	<u>DPH 20%</u>	<u>75 708,23 €</u>
Zmluvná cena v znení dodatku č.1 celkom, vrátane DPH :		454 249,43 €

(slovom: Štyristopäťdesiatštyritisícdeväť EUR, 43/100 centov)

- 2.4 V zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), k zmene pôvodnej Zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, dochádza z dôvodu, že potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter Zmluvy. V súlade s § 18 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, zmenou Zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, nedochádza k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

Čl. 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú bez zmeny a týmto dodatkom nedotknuté.
- 3.3 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

- 3.4 Dodatok je uzatvorený v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 3.5 Dodatok je vyhotovený **v piatich exemplároch, tri vyhotovenia sú určené pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.**
- 3.6 Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že sa dôkladne oboznámili s jeho obsahom, rozumejú mu a vyhlasujú, že dodatok nepodpisali v tiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.7 Prílohy dodatku, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku sú:
Zmenový list č. 1 a Zmenový list č. 2.

22 DEC. 2022

16 DEC. 2022

V Spišskej Novej Vsi:

V Spišskej Novej Vsi:

Za objednávateľa: ..


Ing. Pavol Bečarik
primátor mesta
Spišská Nová Ves

Za zhotoviteľa:


Ing. Jozef Hlinka
konateľ spoločnosti
PLEX, s.r.o.

 **plex** s.r.o.

Diklarska 38, 052 01 Spišská Nová Ves
ICO 36592646, IČ DPH: SI 2021997615
-1- tel./fax 053/44 21 321