

**D O D A T O K č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 1805/2018-PN** uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. zák. č. 513/1991  
Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**OBJEDNÁVATEL:** **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**  
 sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica  
 právna forma: štátny podnik  
 registrácia: zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S  
 IČO: 36 022 047  
 DIČ: 2020066213  
 IČ DPH: SK2020066213  
 bankové spojenie:  
 IBAN:  
 kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:  
 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik  
 Odštepny závod Piešťany  
 Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany  
 zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T  
 konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

**ZHOTOVITEĽ :** **ROSSETA s.r.o.**  
 sídlo: Školská 144/58, 013 06 Terchová  
 právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným  
 registrácia: zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19139/L  
 IČO : 36 284 475  
 DIČ: 2022194944  
 IČ DPH : SK2022194944  
 bankové spojenie :  
 IBAN:  
 SWIFT:  
 konajúci prostredníctvom: Jaroslav Michálek, konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

**Článok II.**

Zmluvné strany sa v súlade s bodom 11.10 Zmluvy o dielo č. 1805/2018-PN uzavretej dňa  
(ďalej len „Zmluva“) dohodli na Dodatku č. 1, ktorým sa mení bod 3.1 Zmluvy.  
Predmetom Zmluvy je vykonávanie povodňových zabezpečovacích prác na toku Rieka, k. ú.

Čadca, rkm 0,000 – 4,100. Z dôvodu neposkytnutia súčinnosti tretích osôb počas realizácie Diela došlo k zmene technologického postupu, čo si vyžiadalo dlhší čas ako sa pôvodne predpokladalo, čím reálne došlo k predĺženiu lehoty na vykonanie Diela. V dôsledku týchto vopred nepredvídateľných skutočností a následnej zmene poveternostných podmienok je nevyhnutné predĺženie termínu plnenia Zmluvy.

**Článok III.**  
**Predmet Dodatku č. 1**

Predmetom Dodatku č. 1 je zmena bodu 3.1 Zmluvy, a to v znení:

**Článok III.**  
**Čas a miesto plnenia**

*3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu podľa bodu 2.1.1 a 2.1.2 Zmluvy do 31.05.2019.*

**Článok IV.**  
**Záverečné ustanovenia**

- 4.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú nezmenené.
- 4.2 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 1 je povinne zverejňovanou súčasťou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jeho zverejnenie.
- 4.3 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 1 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 4.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.

V Piešťanoch, dňa

V

, dňa

.....  
Ing. Jozefína Slezáková  
riaditeľka  
Odštepného závodu Piešťany

.....  
Jaroslav Michálek  
konateľ spoločnosti