

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 294/09/2021/MO

zo dňa 12.10.2021

Rekonštrukcia mosta M1212 cez potok Bradlá za obcou Slanec

uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

sídlo podľa zriaďovacej listiny:
korešpondenčná adresa:
osoba konajúca v mene organizácie:
osoba oprávnená rokovať
vo veciach investičných:
osoba zodpovedná
za prevzatie diela:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
Swift/BIC:
právna forma:

kontakt:
web stránka pre zverejnenie zmluvy:

(ďalej ako „Objednávateľ“)

Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Ostrovského 1, 040 01 Košice
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku

Ing. Vladimír Žiarný, vedúci odd. investičnej prípravy a
výstavby mostov

35 555 777

202 177 2544

SK 2021772544

Štátna pokladnica

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

SPSRSKBA

príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym
krajom

tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk

www.crz.gov.sk

a

Zhotoviteľ:

sídlo/miesto podnikania:
osoba konajúca v mene
spoločnosti:

stavbyvedúci:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

bankové spojenie:

IBAN:

Swift/BIC:

právna forma:

kontakt:

tel.:

e-mail:

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Ing. Pavol Hružik, predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva

Ing. Tomáš Sedlák

46120602

2023231892

SK 2023231892

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

SK31 1111 0000 0011 2702 8005

UNCRSKBX

akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 7059/B

Ing. Alexander Kiselák, PhD., riaditeľ oblasti východ

+421 905 904 564

alexander.kiselak@metrostavds.sk

(ďalej aj len ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.10.2021 Zmluvu o dielo č. 294/09/2021/MO za účelom úpravy vzájomných práv a povinností pri realizácii diela s názvom: **Rekonštrukcia mosta M1212 cez potok Bradlá za obcou Slanec** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

Po uzatvorení Zmluvy došlo v dôsledku vojnového konfliktu na území Ukrajiny (vyššia moc) k nárastu cien stavebných materiálov. Zmluvné strany v čase zazmluvnenia prác (t. j. v období 09/2021) nemohli ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti predpokladať takýto nárast cien.

Vypuknutie vojnového konfliktu na území susedného štátu je skutočnosťou, ktorú Zhotoviteľ nemohol v žiadnom prípade predpokladať a ani predvídať. Je to zároveň skutočnosť, ktorá zo strany Zhotoviteľa nebola nijako zavinená a ani spôsobená. Vypuknutie vojnového konfliktu a ním spôsobený bezprecedentný skokový rast cien možno jednoznačne označiť za udalosť spĺňajúcu všetky kritériá Vyššej moci. O uvedených skutočnostiach informoval Zhotoviteľ Objednávateľa listami č. DS/0311/22/Kis zo dňa 10.03.2022 a č. DS/0673/22/Kis zo dňa 18.5.2022. Zhotoviteľ následne listom DS/0874/22/Kis zo dňa 10.06.2022 predložil Objednávateľovi podrobné podklady a zdôvodnenie nároku na uzatvorenie dodatku k Zmluve z titulu nepredvídateľných okolností, ktorý Objednávateľ po vyhodnotení skutočností zakladajúcich dôvod na uzatvorenie dodatku k Zmluve podľa ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, preskúmaní podkladov predložených Zhotoviteľom a predložení Znaleckého posudku č. 15/2022 zo dňa 28.11.2022, ktorý bol vyhotovený spol. eZnalec, s.r.o., Vencová 2382/4, Košice – mestská časť Sever, 040 01 (ďalej len „Znalecký posudok č. 15/2022“), vyhodnotil ako oprávnený. Dokumenty preukazujúce nárast cien materiálov tvoria Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1 (ďalej ako „dodatok“).

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany v súlade s článkom XVIII. Záverečné ustanovenia bod 3 zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve, ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany z dôvodu dopadov udalostí vyššej moci uvedených v Preambule tohto Dodatku č. 1 dospeli k potrebe zmeny Zmluvy spočívajúcej v zmene ceny diela stanovenej článkom IV. bod 2 Zmluvy. Cena diela sa na základe navýšenia cien vybraných stavebných materiálov v zmysle Znaleckého posudku č. 15/2022 zvyšuje o **10 707,82 € bez DPH**.
2. Celkové navýšenie ceny nad rámec Zmluvnej ceny Diela: o **10 707,82 € bez DPH (12 849,38 € s DPH)**.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV. bod 2 Zmluvy znie nasledovne:

2. Na základe ponuky Zhotoviteľa ako úspešného uchádzača a Dodatku č. 1 k Zmluve je cena diela nasledovná:

P. č	Názov	Merná jednotka	Predpokladaný počet merných jednotiek	Jednotková cena v Eur bez DPH	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Rekonštrukcia mosta M1212 cez potok Bradlá za obcou Slanec – práce	súbor	1	167 356,00	167 356,00
2.	Projektová dokumentácia (DSP, DSRS), vrátane inžinierskej činnosti	súbor	1	4 250,00	4 250,00
3.	Výkon činnosti odborného autorského dohľadu	hodín	30	28,50	855,00
4.	Navýšenie ceny v zmysle Dodatku č. 1	súbor	1	10 707,82	10 707,82
Celková cena spolu v EUR bez DPH:					183 168,82
20% DPH v EUR:					36 633,76
Celková cena spolu v EUR s DPH:					219 802,58

4. Zhotoviteľ vyfakturuje zvýšenie ceny diela v časti prác, ktoré už boli zrealizované a vyfakturované, v mesačnej faktúre za práce realizované v kalendárnom mesiaci, v ktorom nadobudne Dodatok č. 1 účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení. V prípade budúcich dodávok/prác a dodaných, ale zatiaľ nevyfakturovaných dodávok/prác bude Zhotoviteľ fakturovať príslušnú časť zvýšenia ceny priebežne v súlade s navýšením jednotkových cien popísaným v čl. I. bode 2 tohto Dodatku č. 1. Zmluvné strany konštatujú, že tento postup zodpovedá vznesenému nároku na zvýšenie ceny z dôvodu nepredvídateľných okolností – zvýšenia nákladov z dôvodu dopadov vyššej moci.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
 - Príloha č. 1 - Príloha č. 1: List č. DS/0874/22/Kis, vrátane dokumentov preukazujúcich nárast cien materiálov (EON)
 - Príloha č. 2 - Znalecký posudok č. 15/2022
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto Dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.

7. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 neobmedzuje práva účastníkov na úpravu ceny v prípade výskytu ďalších následkov nepredvídateľných okolností vyššej moci, ktoré by spôsobili nárast alebo pokles nákladov na realizáciu diela.
8. V prípade, že niektoré ustanovenia tohto Dodatku č. 1 sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení Dodatku č. 1 alebo Dohody. Účastníci dohody sú povinní v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto dohody musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety.
9. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávateľa:

V Košiciach, dňa:16.01.2023

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa:27.12.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Ing. Pavol Hruzik
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva