

PREAMBULA

1. Dňa 29.03.2021 bola medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom uzavretá Zmluva o dielo ako výsledok procesu verejného obstarávania na predmet zákazky s názvom „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail – projektová dokumentácia“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v znení Dodatku č.1 zo dňa 24.02.2022.
2. Zmluvné strany pristúpili k uzavretiu tohto Dodatku a úprave lehoty plnenia záväzkov v nevyhnutnom rozsahu, ktorej potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Zhotoviteľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou zmluvy sa nemení charakter zmluvy. (§ 18 ods.1 písmeno c) zákona č. 343/2015 Z.z). V priebehu plnenia Zmluvy v rozsahu uvedenom v čl. 4, bodu 4.1., 2. Etapa - Vypracovanie projektovej dokumentácie „Realizácia nových nemotoristických komunikácií a súvisiacich objektov pre nové úseky medzi obcami Runina – Ruský Potok, Ruský Potok – Uličské Krivé, Kalná Roztoka – Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka – Stakčín“ v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie, došlo z dôvodu vojnového konfliktu na území Ukrajiny k obmedzeniu letového priestoru v okolí štátnej hranice Slovenskej republiky a Ukrajiny. V dôsledku tohto obmedzenia nebolo možné zabezpečiť letecké snímkovanie pre zabezpečenie digitálneho terénneho modelu (DTM) záujmového územia. Vzhľadom k tomu, že uvedený stav stále trvá, bolo nutné zabezpečiť potrebné geodetické dáta prostredníctvom geodetických prác – polohopisným a výškopisným zameraním územia, ktoré vyžadujú dlhšie časové obdobie. Súčasne bola zo strany Objednávateľa uplatnená voči Zhotoviteľovi nová požiadavka na úpravu časti trasy v obci Ruský Potok, v dôsledku čoho musel Zhotoviteľ meniť časť trasy vo fáze prípravy DUR. Zmena bola vyvolaná potenciálnou kolíziou s projektom hydrogeologických vrtov v danom území, čo Objednávateľ nemohol v čase uzavretia zmluvy predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti.
3. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, Zmluvné strany zhodne konštatujú, že Zhotoviteľ nie je v súčasnosti v omeškaní so zhotovením diela v rozsahu a termíne uvedenom v bode 5.1.2.
4. Po vzájomnej dohode a v súlade s ustanovením bodu 15.4 článku 15 Záverečné ustanovenia, Zmluvy, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku k Zmluve, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva v rozsahu uvedenom v článku I. Dodatku.

I.

Predmet Dodatku

1. V článku 5 Zmluvy Lehota plnenie záväzkov sa znenie bodu 5.1.2 ruší a nahrádza novým, ktoré znie nasledovne:
5.1.2 Vypracovanie projektovej dokumentácie „Realizácia nových nemotoristických komunikácií a súvisiacich objektov pre nové úseky medzi obcami Runina – Ruský Potok, Ruský Potok Uličské Krivé, Kalná Roztoka – Stakčínska Roztoka, Stakčínska Roztoka – Stakčín“ v stupňoch:
 - Technická štúdia – do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
 - Dokumentácia pre územné rozhodnutie – do 9 mesiacov od doručenia písomného oznámenia Objednávateľa o výbere finálneho variantu vedenia trasy nových úsekov Zhotoviteľovi, najneskôr do 22 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy,
 - Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach realizačného projektu – do 9 mesiacov od nadobudnutia platnosti územného rozhodnutia.

II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej Republiky v zmysle ust. § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb.

Občiansky zákonník v spojení s ust. §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto Dodatku oboznámili, jeho obsahu porozumeli, je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.
5. Dodatok bol vyhotovený v 5 exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a dve vyhotovenia Zhotoviteľ.

V Prešove, dňa 16.1.2023

v.r.

PaedDr. Milan Majerský
predseda PSK

v.r.

.....
Ing. Martin Šutka
podpredseda predstavenstva a
ekonomický riaditeľ
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

v.r.

.....
Ing. Jozef Harvančík
člen predstavenstva a výrobný riaditeľ
DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 19.01.2023

Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 20.01.2023