

DODATOK Č.3 K ZMLUVE O DIELO zo dňa 18.5.2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1 Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Hronovce
Sídlo:	Levická 3, 935 61 Hronovce
Štatutárny zástupca:	Róbert Csudai – starosta obce
IČO:	00 307 041
DIČ:	202102 35 76
IBAN:	SK62 5600 0000 0022 0558 4002
1.2. Zhotoviteľ:	SimKor, s.r.o.
Sídlo:	Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Štatutárny zástupca:	Miloš Šimek, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:	VÚB banka
IBAN:	SK 60 0200 0000 0018 1129 3059
IČO:	36 014 354
IČ DPH:	SK2020066180
Zapísaný v:	OR OS Banská Bystrica, odd.Sro, vl.č. 3980/S
Tel.:	045/6949111
Fax.:	045/6949115
e-mail:	simkor@simkor.sk

Preambula

Dodatok č.3 k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 5 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

PAVLAČOVÝ BYTOVÝ DOM V OBCI HRONOVCE – 22 B.J.,

ktorý bude postavený v zmysle stavebného povolenia č. 42/2021-Buch., ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.05.2021, na pozemku parc. č. C-KN 60 zapísanom na LV č. 1 v k.ú. Vozokany nad Hronom.

Článok 2 Predmet dodatku

Predmetom tohto Dodatku č. 3 je:

2.1. Úprava termínov začatia a dokončenia stavby vzhľadom na časový posun spôsobený opätovným podaním žiadosti o poskytnutie dotácie na obstaranie nájomného bytu na účel sociálneho bývania a na obstaranie prislúchajúcej technickej vybavenosti od poskytovateľa – Ministerstvo dopravy a výstavby SR rovnako poskytnutia úveru zo ŠFRB.

2.2. navýšenie ceny diela z dôvodu razantného zvyšovania cien stavebných materiálov a stavebných prác. Nárast cien negatívne ovplyvňujú pretrvávajúce ekonomické dopady dôsledkov pandémie COVID-19 na dodávateľsko-odberateľské procesy a zhoršenie bezpečnostnej situácie v európskom priestore vyvolané vojenským konfliktom na Ukrajine. S ohľadom na pokrytie zvýšených nákladov pri takto razantnom náraste cien je pre úspešné dokončenie diela potrebné zvýšiť pôvodný ocenený výkaz výmer zo Zmluvy.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene a doplnení Zmluvy o dielo uvedenom v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

2.4. Na základe uvedeného v Čl. 2 Predmet dodatku ods. 2.1. sa pôvodné znenie Článku 3 Čas plnenia mení tak, že znie:

Článok 3 Čas plnenia

3.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:

- 3.1.1. začatie prác 01. 07. 2023
- 3.1.2. ukončenie prác 24 mesiacov, teda do 30. 6. 2025
- 3.1.3. uvoľnenie staveniska do 30 dní po ukončení preberacieho konania k dielu.

2.5. Na základe uvedeného v Čl. 2 Predmet dodatku ods. 2.2. sa pôvodné znenie čl. 4 Zmluvná cena, bod 4.2 zmluvy mení nasledovne:

4.2. VLASTNÁ STAVBA

4.2.1. cena diela bez DPH:	1 295 031,56 €
4.2.2. DPH	259 006,32 €
4.2.3. cena diela spolu s DPH	1 554 037,88 €

INFRAŠTRUKTÚRA

4.2.4. cena diela bez DPH	205 637,64 €
4.2.5. DPH	41 127,52 €
4.2.6. cena diela spolu s DPH	246 765,16 €

SPOLU

4.2.7. cena diela bez DPH	1 500 669,20 €
4.2.8. DPH	300 133,84 €
4.2.9. cena diela spolu s DPH	1 800 803,04 €

Prílohou dodatku č.3 je aktualizovaný rozpočet stavby.

Článok 4 Záverečné ustanovenia

4.1. V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 18.5.2021 v znení jej dodatkov.

4.2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotoviteľ.

4.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

Hronovce, dňa

19. 01. 2023



Róbert Csudai

starosta obce

V Banskej Štiavnici, dňa 19. 01. 2023

SIMKOR

s.r.o. Banská Štiavnica

Trate Mládeže 9/A

969 00 Banská Štiavnica

Miloš Šimek

konateľ spoločnosti