

**Dodatok č. 1**  
**k ZMLUVE O DIELO**  
**č. ISS: 543/2022**

uzatvorenej podľa § 261 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného  
zákonníka  
v znení neskorších predpisov

číslo dodatku v ISS objednávateľa: 24/2023

**Článok I.**  
**ZMLUVNÉ STRANY**

**1. Objednávateľ:**

Názov: **Mesto Hlohovec**  
Sídlo: M. R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec  
Štát: Slovenská republika  
Zastúpený: Mgr. Ivan Baranovič, MPH, primátor mesta  
IČO: 00 312 509  
DIČ: 2021279436  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.,  
IBAN: SK75 5600 0000 0010 0354 9001  
BIC – kód banky: KOMASK2X  
Zástupca objednávateľa vo veciach  
a/ technických: Ing. Jana Hulinová, PhD., Ing. Igor Kováč  
b/ zmluvných: Mgr. Veronika Slobodová  
Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Ivan Šimo

**2. Zhotoviteľ:**

Názov: **SPORT NITRA s.r.o.**  
Sídlo: Pražská 2, 949 11 Nitra  
IČO: 36 782 041  
IČ DPH: SK2022379590  
DIČ: 2022379590  
Zapísaný: OR SR Okresný súd Nitra, odd.: Sro, vl. č.: 19978/N  
Zapísaný: v Registri partnerov verejného sektora Ministerstva spravodlivosti  
Slovenskej republiky číslo vložky: 9190  
IBAN: SK89 7500 0000 0040 1193 3576  
telefónne číslo: 037/6559611  
e-mail: sportnitra@sportnitra.sk  
Zástupca zhotoviteľa vo veciach  
a) technických: Ing. Roman Moravčík  
b) zmluvných: Ing. Roman Moravčík  
c) stavbyvedúci: Ing. Vladimír Malý

**Článok II.**  
**Východiskové údaje**

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.09.2022 Zmluvu o dielo č. ISS: 543/2022, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác: „*Výstavba multifunkčného ihriska na ZŠ M.R. Štefánika*“ pre objednávateľa, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.09.2022 (ďalej ako „Zmluva“).

2.2 Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č. 1 k Zmluve po vzájomnej dohode, z dôvodu nevyhovujúcich klimatických podmienok, ktoré nie sú vhodné na realizáciu / dokončenie

predmetu Zmluvy ; a zároveň z dôvodu predĺženia dodacej doby betónových blokov zo strany výrobcu, ktoré tvoria tribúny. Betónové bloky je potrebné osadiť ešte pred inštaláciou samotných finálnych povrchových vrstiev z dôvodu ich ochrany, nakoľko tieto vrstvy nie sú určené pre pojazď ťažkých mechanizmov (potreba autožeriavu na osadenie betónových prvkov).

2.3 Dodatok č.1 k Zmluve je uzatvorený v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

### **Článok III. Čas plnenia**

3.1. v článku IV. ČAS PLNENIA sa mení

3.1.1. *Odsek 4.1.2 sa mení nasledovne*

*„Termíny dokončenia realizácie diela:*

*- najneskôr do 28.03.2023“*

3.2. Ostatné časti Zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

### **Článok IV. Záverečné ustanovenia**

4.1 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ si ponechá štyri vyhotovení a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (CRZ) v zmysle § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Zverejnenie v CRZ zabezpečí Objednávateľ.

4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, vážne a bez omylu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, text tohto dodatku si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

v Hlohovci dňa

v Hlohovci dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....  
Mesto Hlohovec  
Mgr. Ivan Baranovič, MPH  
primátor mesta Hlohovec

.....  
Zhotoviteľ:  
Ing. Roman Moravčík,  
konateľ SPORT NITRA s.r.o.

.....  
Mesto Hlohovec  
Ing. arch. Miloslav Drgoň  
I. zástupca primátora mesta