

Dodatok č. 1

k Zmluve o združení činností a vzájomnej spolupráci pri realizácii stavby križovatky v obci Častá

uzatvorenej v súlade s §9 ods. 2 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) a § 7 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení v spojení s § 829 a nasl. Občianskeho zákonníka a v súlade s Uznesením Obecného zastupiteľstva v Častej č. 3-V/OZ-2021 zo dňa 07.09.2021 (ďalej len: „Zmluva“)

Bratislavský samosprávny kraj

so sídlom: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava

zastúpený: Mgr. Juraj Droba, MBA, MA – predseda

IČO: 3606 3606

IBAN: SK92 8180 0000 0070 0048 7455

zodpovedná osoba: Mgr. Viktória Dobošová,

(ďalej len ako: „BSK“ alebo „Bratislavský samosprávny kraj“)

a

Obec Častá

so sídlom: Hlavná 168, 900 89 Častá

zastúpená: PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M- starosta

IČO: 00304701

IBAN: SK57 0200 0000 0000 0452 9112

(ďalej len ako „Obec Častá“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. I

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu dňa 11.10.2021, účinnosť Zmluva nadobudla dňa 13.10.2021. Predmetom Zmluvy je spolupráca a združenie činností pri usmernení pešej a automobilovej dopravy, statickej dopravy, priechody pre chodcov, úprava a vybudovanie nutných chodníkových nástupov, dopravných ostrovčekov, so zachovaním všetkých domových vjazdov, možnosti zásobovania a prístupu do predajne potravín v súlade s projektovou dokumentáciou na jestvujúcej križovatke cesty II/502 s miestnym názvom Hlavná ulica a cesty III/1092 na Zámočkej ulici.
2. Cena diela sa v súlade s Čl. III ods. 4 upravuje na **62 961,92 EUR s DPH** na základe výsledku verejného obstarávania, pričom sa súčasne mení pomerové rozdelenie spolufinancovania zmluvných strán, zohľadňujúc jednotlivé stavebné objekty a vykonané práce navyše.
3. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, ako príspevková organizácia, ktorú zriadilo Zastupiteľstvo BSK k 30.6.2021 za účelom vykonávania správy, údržby a rekonštrukcií ciest II. a III. triedy, mostov a ostatných objektov a súčastí na cestách II. a III. triedy, ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja a nachádzajú sa na jeho území a na uskutočňovanie stavieb a ich zmien, upozornilo BSK na problematiku výkon bežnej a zimnej údržby križovatky v budúcnosti a poukázalo, že finálnou verziou PD

Križovatka Častá II/502 Hlavná ul. Zámocká nie je zabezpečený bezpečný prechod pre imobilných v časti bezbariérového vstupu rampy a nástupu na prechod pre chodcov, ktorý v pôvodných intenciách obce malo pokračovať chodníkom pozdĺž ul. Zámocká. SCBSK súčasne navrhlo zväziť zmenu tvaru spevnenej plochy s riešením bezbariérového vedenia priebežného chodníka.

4. V dôsledku novelizácie zákona o dopravných značeniach, (zákaz stáť na chodníku) je tiež potrebná realizácia miesta dočasného stáť o oddelenú plochu od cesty, ktoré bude využívané aj ako komunikačný priestor pre imobilných k bezpečnému premiestneniu sa k prechodu pre chodcov.
5. Obec Častá si vyžiadala prekládku stĺpu verejného osvetlenia do zelene v záujme zvýšenia bezpečnosti chodcov na chodníku, čo vyžaduje zmenu projektovej dokumentácie a navýšenie nákladov.
6. Na základe skutočností uvedených v bodoch 3. až 5. tohto článku sa cena diela uvedená v bode 2. tohto článku navyšuje o jednotlivými stranami iniciované zmeny, pričom sa zmluvné strany dohodli, že takto iniciované navýšené výdavky hradí vždy iniciátor výdavku nasledovne:

| | |
|--|--------------------|
| Bratislavský samosprávny kraj: Rozšírenie ostrovčeka | 4 621,22 € bez DPH |
| | 5 545,46 € s DPH |

| | |
|--|-------------------|
| Obec Častá: SO 013 - Hlavná - Zámocká - Presun stožiaru č. 1 | 1 385,79€ bez DPH |
| | 1 662,95 € s DPH |

Čl. II Predmet dodatku

1a). Týmto dodatkom sa mení Čl. II ods. 1 tak, že znie nasledovne:

1. Predmetom tejto zmluvy združenie činností a vzájomná spolupráca zmluvných strán pri realizácii stavby: „ČASTÁ- KRIŽOVATKA ULÍC HLAVNÁ A ZÁMOCKÁ“ pozostávajúcej z :
 - a. bezbariérovej úpravy ľavostranného chodníka Hlavnej ulice,
 - b. predĺženia chodníka z Hlavnej ulice, ktorý súčasne vytvorí nástupnú plochu na vstupné schodisko do predajne,
 - c. zriadenia nového vstupného schodiska do predajne,
 - d. vybudovania prístupového chodníka zo Zámockej ulice, nadväzujúcej na prístupovú rampu, vybudovanie rampy pre peších do predajne,
 - e. výmeny stropnej dosky šachty dažďovej kanalizácie v mieste rozšírenia predkrižovatkového úseku vozovky a krajnice cesty sa Zámockej ulici
 - f. rozšírenie predkrižovatkového úseku vozovky,
 - g. vybudovania dvoch nízkych dopravných ostrovčekov,
 - h. úpravy a vymedzenia odstavnej plochy pre zásobovanie pred predajňou,
 - i. vybudovania prípojky k stĺpu verejného osvetlenia, a osadenia dvoch stožiarov pre osvetlenie chodcov na priechodoch,
 - j. doplnenie vodorovného a zvislého dopravného značenia

vsúlade s Projektom dopravného značenia na obnovu a zmenu organizácie v súlade s Projektom dopravného značenia na obnovu a zmenu organizácie dopravy, Aktualizácia 052021 pre stavebné povolenie vypracovaného spoločnosťou KRIPOS s.r.o., so sídlom Kysucká 7, 811 04 Bratislava, IČO: 44 629 575, Ing. Marcelou Križánkovou, autorizovaným stavebným inžinierom 1141-12 (ďalej len: „projekt“), v znení jeho zmeny

Častá – Križovatka II/502 Hlavná ul – Zámocká _revízia 11/22, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. Stavba bude vybudovaná v katastrálnom území obce Častá v križovaní ulíc Hlavná a Zámocká (ďalej len „dielo“).

1b) Týmto dodatkom sa mení Čl. III ods. 2 a 3 tak, že znie nasledovne:

2. Výška finančných prostriedkov na realizáciu celého diela predstavuje sumu spolu **70.170,33 EUR s DPH** (slovom: Sedemdesiatštyri tisíc sedemdesiat Eur a tridsaťtri Centov).

3. Zmluvné strany sa dohodli na financovaní realizácie diela nasledovne:

a. Bratislavský samosprávny kraj sa bude podieľať na realizácii diela sumou **43.448,54 €** z toho:

vo výške **37 903,08€** s DPH, pričom BSK bude financovať v zmysle projektu:

- SO 011-b Zámocká priechod pre peších a súvisiace úpravy pre MEREMA,
- SO 011-c Zámocká rozšírenie vozovky
- SO 012 Častá – dopravné ostrovčeky, priechody pre peších v križovatke, trvalé dopravné značenie a
- SO 013 Častá – Osvetlenie priechodov pre peších v križovatke a súvisiace rozvody ELE, čo predstavuje **60,2%** sumy ceny diela bez iniciovaných zmien.

a

- vo výške **5 545,46 € s DPH** – iniciované rozšírenie ostrovčeka.

b. Obec Častá sa bude podieľať na realizácii diela sumou **26.721,79 €**, z toho:

vo výške **25 058,84 €** s DPH; pričom Obec Častá bude financovať v zmysle projektu:

- SO 010 Častá - Hlavná ulica – schodisko a rampa vstupu do potravín, súvisiaci chodník, spevnené plochy
- SO 011-a Zámocká obecný úsek obrubníkov, súvisiacich plôch a odvodnenia, čo predstavuje **39,8%** sumy ceny diela bez iniciovaných zmien

a

- vo výške **1 662,95 € s DPH** SO 013 - Hlavná - Zámocká – iniciovaný presun stožiaru č. 1.

1c) Týmto dodatkom sa vypúšťa Čl. III ods. 4 a 5 a ods. 6 sa prečíslováva na ods. 4.

1d) Týmto dodatkom sa mení Čl. V ods. 2 tak, že znie nasledovne

2. Stavba bude uskutočnená v súlade s projektovou dokumentáciou „ČASTÁ, KRIŽOVATKA ULÍC HLAVNÁ-ZÁMOCKÁ Projekt dopravného značenia na obnovu a zmenu organizácie dopravy, TECHNICKÁ SPRÁVA – Aktualizácia 052021“ (Ďalej len, Projektová dokumentácia)“, overenou určeným stavebným úradom podľa paragrafu 57 stavebného zákona – ohlásenie drobnej stavby, ktorú vypracoval KRIPOS s.r.o., so sídlom Kysucká 7, 811 04 Bratislava, IČO: 44 629 575, Ing. Marcelou Križánkovou, autorizovaným stavebným inžinierom 1141-12 na základe Objednávky zo dňa 23.12.2020 v znení v znení jeho zmeny Častá – Križovatka II/502 Hlavná ul. – Zámocká _revízia 11/22. Zmeny v projektovej dokumentácii nie je možné urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

Čl. III Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s §47a Občianskeho zákonníka. Rozhodujúce je skoršie zverejnenie dodatku.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom dodatku dôkladne oboznámili, sú plne spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, dodatok uzatvorili slobodne a vážne, nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
3. V súlade s Čl. V ods. 1 Zmluvy Obec Limbach ako určený stavebný úrad nemá námietky voči zmene stavby Časť _ Križovatka II/502 Hlavná _ Zámocká ul." pred jej dokončením v zmysle PD vypracovanej Ing. Marcelou Križánkovou. Oznámenie obce Limbach je neoddeliteľnou prílohou tohto dodatku.
4. Dodatok sa vyhotovuje v siedmich exemplároch, z ktorých tri exempláre obdrží Obec Časť a štyri exempláre obdrží BSK.
5. Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Obce Časť č. zo dňa je prílohou tohto Dodatku.

Prílohy dodatku:

Príloha č. 1 – Časť – Križovatka II/502 Hlavná ul – Zámocká _ revízia 11/22

Príloha č. 2 – Rekapitulácia nacenenia diela podľa Z1/2022/070/15

Príloha č. 3 – Rekapitulácia prác navyše a menej vrátane vyžiadaných zmien investorom

Príloha č. 4 - Oznámenie obce Limbach

Príloha č. 5 - Uznesenie Miestneho zastupiteľstva Obce Časť

V Bratislave, dňa

24.01.2023

V Častej, dňa

28.12.2022

Mgr. Juraj Droba, MBA, MA
predseda BSK



PhDr. Mgr. František Kašický, PhD., MBA, LL.M.
starosta Obce



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 20220101 U1

Stavba: Časť, križovatka ulíc Hlavná-Zámocká - aktualizácia I/2022

Miesto: Časť

Dátum: 14.07.2022

Objednávateľ: Obec Časť

Projektant:

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s.

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|----------------------------|---|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov | | 53 859,77 | 64 631,72 |
| SO 010 | Hlavná | 17 028,63 | 20 434,36 |
| SO 011a | Zámocká | 4 407,66 | 5 289,19 |
| SO 011b | Zámocká | 4 512,16 | 5 414,59 |
| SO 011c | Zámocká | 2 533,93 | 3 040,72 |
| SO 012 | Ostrovčeky + dopravné značenie | 13 151,65 | 15 781,98 |
| SO 013 | Hlavná - Zámocká - osvetlenie priechodov pre peších | 12 225,74 | 14 670,89 |

Príloha č. 3 - Rekapitulácia prác navyiac a menej

| D | §18 ods. 1 pís. | Dôvod zmeny Kategoría - viď legenda | Zmena č. | Obsah | Suma zmenového listu | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----------|---|----------------------|----------|----------------|---------------------|----------|----------------|--------------------|----------|----------------|
| | | | | | SPOLU bez DPH | DPH | SPOLU s DPH | Prípočet bez DPH | DPH | SPOLU s DPH | Odpočít bez DPH | DPH | SPOLU s DPH |
| 1 | x | Rozšírenie ostrovčeka | 1 | Práce navyiac na vyžiadanie z dôvodu zvýšenia bezpečnosti a zabezpečenie kompaktnosti prístupu rampy k prechodu pre chodcov, ako aj zníženie technických a finančných nákladov pri zimnej údržbe. | 4 621,22 | 924,24 | 5 545,46 | 4 621,22 | 924,24 | 5 545,46 | - | - | - |
| 1 | x | Výmena stropnej dosky | 2 | Z dôvodu rozšírenia existujúcej vozovky, obrubník zasahoval do existujúcej šachty. | 2 500,37 | 500,07 | 3 000,44 | 2 500,37 | 500,07 | 3 000,44 | - | - | - |
| 1 | x | Zámková odpočet | 3 | Odpočít zámkovej dlažby pri DSS MEREMA. | - 3 138,80 | - 627,76 | - 3 766,57 | - | - | - | - 3 138,80 | - 627,76 | - 3 766,57 |
| 1 | x | Presun stoličara | 4 | Práce navyiac na vyžiadanie z dôvodu ponechania pôvodnej šírky chodníka. | 1 385,79 | 277,16 | 1 662,95 | 1 385,79 | 277,16 | 1 662,95 | - | - | - |
| 1 | x | Pretlak | 5 | Znížením rizika kolízie pretlaku s jestvujúcimi sieťami, ako aj plánovanej rekonštrukcie vozovky v úseku, došlo k zámene technologického postupu ukladania káblov. | - 753,06 | - 150,61 | - 903,67 | 731,12 | 146,22 | 877,34 | - 1 484,18 | - 296,84 | - 1 781,02 |
| | | | | | 4 615,52 | 923,10 | 5 538,62 | 9 238,50 | 1 847,69 | 11 086,19 | - 4 622,98 | - 924,60 | - 5 547,59 |

OBEC LIMBACH

Obecný úrad Limbach č. 900 91 Limbach
tel.: 033/6477221, e-mail: oulimbach@gmail.com

Č. j. 1535/2021

V Limbachu, 11.08.2021

OZNÁMENIE

Obec Limbach ako príslušný stavebný úrad podľa § 119 ods. 1 a 3 Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje v zmysle § 54 ods. 2 stavebného zákona

stavebníkovi: **Obec Častá**, zastúpený starostom Mgr. Robertom Lederleitnerom,
Hlavná ulica č. 168/65, 900 89 Častá,

že proti uskutočneniu stavebných úprav a drobných stavieb:

podľa projektu dopravného značenia na obnovu a zmenu organizácie dopravy v Častej, križovatka ulíc Hlavná a Zámocká, ktoré budú realizované v rámci spoločného projektu Bratislavského samosprávneho kraja a Obce Častá

SO 010 Stavebná časť úpravy Hlavná ulica

SO 011 Stavebná časť úpravy Zámocká ulica a prilahlých dopravných plôch

SO 013 Osvetlenie priechodov pre peších v križovatke

na parc. č. pozemkov: 671/2, 688/2, k. ú. Častá vedenom na LV č. 2118, ktoré stavebnému úradu stavebník ohlásil podaním zo dňa: 02.08.2021

n e m á n á m i e t k y.

Stavebné úpravy a drobné stavby sa budú realizovať v rozsahu:

podľa priloženej projektovej dokumentácie od zhotoviteľa projektu:

KRIPOS s.r.o., Kysucká 7, 811 04 Bratislava z mája 2021 – križovatka Hlavná ulica (cesta II/502) – Zámocká ulica (cesta III/1092), vrátane nasvietenia priechodu pre chodcov v križovatke.

Podľa § 57 ods. 5 stavebného zákona úrad upozorňuje stavebníka, že oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutie, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov (napr. zákon o ochrane prírody a krajiny, zákon o odpadoch, vodný zákon a zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie).

Pri uskutočňovaní a užívaní stavby je potrebné dodržať príslušné technické normy. Zároveň Vás upozorňujeme, že ohlásené stavebné úpravy musíte vykonávať v súlade s § 44 stavebného zákona v znení neskorších predpisov.

Bc. Adriana Uechovicova
starostka Obce Limbach

Doručí sa: Obec Častá, Hlavná 168/65, 900 89 Častá





OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ČASTEJ

Dňa: **20. decembra 2022**

číslo: **15**

Predkladá: PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M., starosta obce Častá

15. Dopravné riešenie križovatky ulíc Hlavná a Zámocká – aktualizácia spoluúčasti a dodatku k zmluve

U Z N E S E N I E č. 14-IX/OZ-2022

Obecné zastupiteľstvo v Častej
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov (Zákon o obecnom zriadení)

A) Súhlasí

- 1. So zvýšením spoluúčasti na realizáciu diela – dopravné riešenie križovatky Hlavná a Zámocká v celkovej výške 26 721,79 Eur.**
- 2. S návrhom dodatku č. 1 k Zmluve o združení činnosti a vzájomnej spolupráci pri realizácii križovatky v obci Častá s pripomienkou.**

B) Poveruje

Starostu obce podpisom dodatku č. 1 k Zmluve o združení činnosti a vzájomnej spolupráci pri realizácii križovatky v obci Častá.



PhDr. Mgr. František Kašický, Ph.D., MBA, LL.M.
starosta obce Častá