

# DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

zo dňa 06.09.2022

na zhotovenie diela

„Cyklotrasy bez hraníc – 4. etapa výstavby“  
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

## Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

### 1. Objednávateľ:

Názov: **Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno – Tőkési-ág Kistérség**  
Sídlo: Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky  
V zastúpení: Mgr. Mária Csibová, predseda  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
a) zmluvných: Mgr. Mária Csibová  
b) technických: Mgr. Mária Csibová  
IČO: 37 985 001  
DIČ: 2021983007  
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC:  
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

### 2. Zhotoviteľ

#### Skupina dodávateľov AVA-VIATOP v zložení

**AVA-stav, s.r.o., Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, IČO: 43 989 268**

**VIATOP s.r.o., Hlavná 129/195, 930 11 Topoľníky, IČO: 36 731 145**

Zastúpená na základe plnej moci spoločnosťou – vedúcim členom skupiny dodávateľov

Obchodné meno: AVA-stav, s.r.o.  
Sídlo: Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
Oprávnený na podnikanie v zmysle výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 21431/T  
V zastúpení: Alexander Gyurkovics, konateľ  
Osoby oprávnené na jednanie vo veciach:  
c) zmluvných: Bc. Tibor Polák, obchodný riaditeľ  
d) technických: Ervin Gányovics, hlavný projektový manažér  
IČO: 43 989 268  
IČ DPH: SK2022539596  
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
IBAN: SK84 1111 0000 0011 3880 1008  
(ďalej len „Zhotoviteľ“)  
(ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

## ČL. II ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 06.09.2022 Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej bolo zhotovenie diela „Cyklotrasy bez hraníc – 4. etapa výstavby“ (ďalej len „Dielo“), ktorá nadobudla účinnosť dňa 04.11.2022.

2. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII., ods. 1 Zmluvy a v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení dohodli na zmenách Zmluvy, ktoré sú bližšie špecifikované v článku III. tohto Dodatku č. 1.

### ČL. III PREDMET DODATKU

1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k Zmluve sú nepriaznivé klimatické a poveternostné podmienky, pre ktoré nie je možné dokončiť Dielo v termíne na ukončenie Diela podľa článku IV., ods. 1 Zmluvy. Oznámením zo dňa 14.12.2022 o prerušení prác, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1, Zhotoviteľ informoval Objednávateľa, že obchodní partneri Zhotoviteľa – výrobcovia asfaltových zmesí a betónových zmesí pozastavujú výrobu na výrobní asfaltových a betónových zmesí z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok, kedy pri týchto podmienkach nie je možné vykonať stavebné práce v súlade s technologickými postupmi. Nakoľko sa v posudzovanom prípade jedná o zmenu, ktorej potreba vyplynula z okolností, ktoré nemohli byť Zmluvnými stranami pri náležitej starostlivosti predvídané, pričom touto zmenou sa zároveň nemení charakter Zmluvy, dohodli sa Zmluvné strany na predĺžení termínu na ukončenie Diela, a to o počet dní, po ktoré nebolo možné Dielo riadne realizovať, čo predstavuje ku dňu podpísania tohto dodatku spolu 58 kalendárnych dní t.j. obdobie od 14.12.2022 do 09.02.2023.
2. Zmluvné strany zhodne uvádzajú, že dôvody prerušenia prác ku dňu podpísania tohto Dodatku č. 1 stále pretrvávajú, preto na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán, práce na Diele sú naďalej prerušené.
3. Z dôvodov uvedených v článku III., ods. 1 tohto Dodatku č. 1 sa Zmluvné strany dohodli na nahradení textu poslednej vety článku IV., ods. 1 Zmluvy novým textom, ktorý znie nasledovne:

***Termín ukončenia diela aj s vypratáním staveniska: do 09.04.2023.***

### Čl. IV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke <https://www.crz.gov.sk/>.
3. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 bol uzavretý slobodne, vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
4. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach obdrží každá Zmluvná strana.

V Malých Dvorníkoch, dňa 09.02.2023

V Galante, dňa 09.02.2023



Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

**Mgr. Mária Csibová**  
predseda

Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno –  
Tókési-ág Kistérség

**Alexander Gyurkovics**  
konateľ AVA-stav, s.r.o.

splnomocnený na základe plnej moci konateľ za  
skupinu dodávateľov AVA-VIATOP



**AVA-stav, s.r.o.**

Puškinova 700/90, 924 01 Galanta, SR  
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596

**AVA STAV**

**Združenie obcí Mikroregión Klátovské  
rameno – Tökési-ág Kistérség**  
Dunajskostredská ulica 153/1  
929 01 Malé Dvorníky

V Galante, 14.12.2022

**Stavba: Cyklotrasy bez hraníc – 4. etapa výstavby  
279\_02 Oznámenie zhotoviteľa – prerušenie prác**

Vážený obchodný partner,

s odkazom na článok IV ods. 2 zmluvy o dielo, ktorá bola uzatvorená dňa 06.09.2022 medzi Vami ako objednávateľom a nami ako zhotoviteľom Vás informujeme o udalostiach, prekážkach, ktoré bránia realizáciu diela s dôsledkom „na omeškanie s plnením alebo predĺženie termínu plnenia.“

Vzhľadom na ročné obdobie a na aktuálne klimatické a poveternostné podmienky dielo nie je možné realizovať v dohodnutej kvalite, resp. dielo vôbec nie je možné realizovať, keďže obalovačky a betonárky sú uzatvorené.

Obdržali sme oznámenia našich obchodných partnerov – výrobcov asfaltových zmesí a betónových zmesí –, že pozastavujú výrobu na výrobní asfaltových a betónových zmesí, a to z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok. Konkrétne spoločnosti TOP BETON SK, s.r.o. a DELTA Stone, s.r.o. listom zo dňa 12.12.2022 nám oznámili, že vzhľadom k poveternostným podmienkam, mínusové teploty aj v priebehu dňa, pozastavujú výrobu na prevádzkach v Kajali a vo Veľkom Blahove. O znovu zavedení výroby nás informujú v dostatočnom predstihu. Spoločnosť STRABAG s.r.o. informovala o ukončení výroby na obalovačke, nakoľko klimatické podmienky, ktoré sú predpísané v TKP 6 z 20.12.2019 kap. 9.4 nie sú vhodné na pokládku asfaltových zmesí. „Takisto pri teplotách pod bodom mrazu už nie je vhodné ani spúšťať obalovačku, pretože je tu riziko jej poškodenia.“ Spoločnosť Metrostav DS a.s. poslala oznámenie o ukončení výroby na výrobní asfaltových zmesí Nové Zámky vzhľadom na nevyhovujúce klimatické podmienky. V prílohe tohto listu si Vám dovoľujeme predložiť uvedené oznámenia.

Aktuálne klimatické a poveternostné podmienky sú nepriaznivé a nedovolia realizáciu nasledovných prác a z nasledovných dôvodov:

- o pre podkladové (stmlené alebo aj na nestmlené) vrstvy platí: Najnižšia teplota vzduchu pri kladení a zhutňovaní nesmie klesnúť pod +5 °C, pričom teplota vzduchu za posledných 24 hodín nesmie klesnúť pod +3 °C;
- o podľa STN platí, že teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +25°C. Pri teplotách nižších ako 5 °C sa výrazne spomaľuje hydratácia cementu a pri teplotách pod 0 °C sa prakticky zastavuje (nevhodné obdobie na osadenie obrubníkov do suchého betónu);
- o asfaltovanie: ložná vrstva môže byť rozprestierané na mierne zavlhnutý povrch pri teplote vzduchu najmenej + 3 °C, pričom priemerná teplota vzduchu za posledných 24 h nesmie klesnúť pod ± 0 °C. Obrusná vrstva sa môže položiť len na suchý povrch ložnej vrstvy. Teplota vzduchu pri kladení nesmie byť nižšia ako + 7 °C, pričom priemerná teplota vzduchu za posledných 24 h nesmie klesnúť pod + 5 °C.

Z vyššie uvedených dôvodov, zhotoviteľ objektívne nemá možnosť si zaobstarat' potrebné stavebné materiály v požadovanej kvalite a objektívne nie je možné realizovať práce na diele, keďže klimatické a poveternostné podmienky neumožňujú, aby práce boli vykonávané v súlade s technologickými postupmi.



ervin@avastav.sk



www.avastav.sk



+421 903 428 475

Vzhľadom na všetky vyššie uvedené skutočnosti a prekážky v dôsledku ktorých zhotoviteľovi je znemožnené vykonávanie prác na diele, zhotoviteľ oznamuje, že k 14.12.2022 prerušuje všetky práce na diele až do odpadnutia prekážok, ktoré bránia zhotoviteľovi v realizácii diela.

S pozdravom

**AVA-stav, s.r.o.**  
Puškinova 700/90, 924 01 Galanta  
IČO: 43 989 268, IČ DPH: SK2022539596  
-14-  
Alexander Gyurkovics  
konateľ  
**AVA-stav, s.r.o.**

Prílohy: List zo dňa 12.12.2022 (Ukončenie výroby od Metrostav DS a.s.)  
List zn. STRABAG/011/2022/ZZ (Ukončenie výroby od STRABAG, s.r.o.)  
List zo dňa 12.12.2022 (Pozastavenia výroby od TOP BETON SK, s.r.o., DELTA Stone, s.r.o.)

VIATOP s.r.o.  
Hlavná 129/195  
930 11 Topoľníky

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/☎	Miesto odoslania/dátum
		Ing. Stecik / +421 918 717 435	Zvolen / 12.12.2022

**VEC: Ukončenie výroby**

Vážený obchodný partner,  
v mene spoločnosti Metrostav DS a.s. Vám oznamujeme, že vzhľadom na nevyhovujúce klimatické podmienky (podľa TKP časť 6) ukončujeme dnešným dňom, t.j. 12.12.2022, výrobu na výrobní asfaltových zmesí Nové Zámky.

Ďakujeme za pochopenie.

S pozdravom

Metrostav DS a.s.



Metrostav DS a.s.  
Ing. Jozef Róža  
Oblasťný riaditeľ



**STRABAG s.r.o.**  
Direkcia TI  
Oblasť FK - AMA SK

**STRABAG**

STRABAG s.r.o., Direkcia TI  
ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava/Slovensko

VIATOP, s.r.o.  
Hlavná 129/195  
930 11 Topoľníky

Kontaktná osoba  
Milan Šajban

Mobil +421 911 701 404  
milan.sajban@strabag.com

Naša značka  
STRABAG/011/2022/ZZ

13.12.2022

**Vec: Ukončenie výroby**

Dobrý deň,  
Dnešným dňom ukončujeme výrobu na obalovačke, nakoľko klimatické podmienky, ktoré sú predpísané v TKP 6 z 20.12.2019 kap. 9.4 už nie sú vhodné na pokládku asfaltových zmesí.  
Takisto pri teplotách pod bodom mrazu už nie je vhodné ani spúšťať obalovačku, pretože je tu riziko jej poškodenia.

S priateľským pozdravom

  
Ing. Milan Šajban  
Vedúci skupiny Západ

**STRABAG**  
STRABAG s.r.o. ①  
Oblasť FK/ AMA SK, Dir. TI  
Skupina ZÁPAD  
Ul. Svornosti 69, 820 11 Bratislava  
IČO: 17317282, DIČ: 2020316298

STRABAG s.r.o.  
ul. Svornosti 69  
820 11 Bratislava/Slovensko  
www.strabag.com

Tel +421 2 40206724  
Fax +421 2 40206722  
slovakiasfalt@strabag.com

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
pobočka zahr.banky  
IBAN: SK54 1111 0000 0014 2311 0003  
BIC/SWIFT: UNCRSKBXXX

Strana 1 z 1

Sídlo spoločnosti: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava, Výpis z Obchodného registra: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 991/B,  
IČO: 17 317 282, IČ DPH: SK2020316298

TOP BETON SK, s.r.o. Šancová 104004/2, 811 05 Bratislava, prevádzka Kajal

DELTA Stone, s.r.o. Čierna Voda 188, 925 06, prevádzka Veľké Blahovo

AVA-stav, s.r.o.

Puškinova 700/90

924 01 Galanta

12.12.2022

Vec: Pozastavenie výroby

Vážený obchodný partner,

Vzhľadom k poveternostným podmienkam, mínusové teploty aj v priebehu dňa, pozastavujeme, počnúc dnešným dňom, výrobu na našich prevádzkach v Kajali a vo Veľkom Blahove.

O znovu zavedení výroby Vás budeme v dostatočnom predstihu informovať

S pozdravom

Ing. Radko Kúsenda

TOP BETON SK

  
① **TOP BETON SK s.r.o.**  
Šancová 104004/42  
811 05 Bratislava - Staré Mesto  
IČO: 51 973 294