

DODATOK č.1
k ZMLUVE O DIELO
na vybudovanie stojísk podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad –
Logistický celok č.1
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej aj ako „**Dodatok**“)

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Názov: **Mesto Dunajská Streda**
Sídlo: Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda, Slovensko
Štatutárny zástupca: JUDr. Zoltán Hájos – Primátor
IČO: 00305383
DIČ: 2021129968
IČ DPH: nie je platiteľom DPH

(ďalej aj ako „**Objednávateľ**“)

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 37, 931 01 Šamorín
Registrácia: OR OS Trnava, oddiel : Sro, vl.č. 11417/T
Štatutárny zástupca: Ing. Karol Vörös, konateľ
IČO: 36 231 738
IČ DPH: SK2020197025
DIČ: 2020197025
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
Číslo účtu: SK31111100000016659003
Tel.:

Email:

Zástupca vo veciach technických: Ing. arch. Tomáš Vörös

(ďalej aj ako „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

Článok II. Úvodné ustanovenia

1. Mesto Dunajská Streda ako objednávateľ a **OSP DANUBIUS DS s.r.o** ako zhotoviteľ uzatvorili dňa 15.08.2022 Zmluvu o dielo na vybudovanie stojísk podzemných kontajnerov na komunálny a triedený odpad – Logistický celok č.1 (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve, predmetom ktorého je zmena rozsahu stavebných prác a zmena ceny diela z nasledovných dôvodov:

Vzhľadom na pôdorysné rozmery betónových prefabrikátov podzemných kontajnerov sa v porovnaní s výkazom výmer zmenilo množstvo výkopových prác a následne sa zmenilo množstvo všetkých pridružených prác (spätné zásypy, odvoz a uskladnenie výkopu). Zmena pôdorysných rozmerov prefabrikátov mala vplyv aj na zmenu množstva zámkovej dlažby, potrebných obrubníkov ako aj na všetky pridružené práce, týkajúce sa vyhotovenia podložia pod zámkovú dlažbu, z technologických dôvodov bol zároveň pod zámkovú dlažbu vyhotovený podklad zo železobetónovej dosky aby sa zamedzilo dodatočnému sadaniu zámkovej dlažby. Na jednotlivých stojiskách sa pri výkopových prácach nebolo realizované paženie.
3. Rozdiel navyše prác a menej prác pri jednotlivých stavebných objektoch činí:
 - a) SO-01 - ulica Komenského -7073,31 Eur bez DPH
 - b) SO-02 - Nemešsegská ulica č. p. 2584/12 -1712,89 Eur bez DPH
 - c) SO-03-Nemešsegská ulica č. p. 2584/10 5090,37 Eur bez DPH
 - d) SO-04 - Dunajská ulica č. p. 44/100 -3016,59 Eur bez DPH
 - e) SO-05 - Radničné námestie č. p. 2475/69 -3525,10 Eur bez DPH
 - f) SO-06 - Radničné námestie č. p. 2475/183 169,36 Eur bez DPH
 - g) SO-07 - Radničné námestie č. p. 2475/37 2757,31 Eur bez DPH
 - h) SO-08 - Námestie Vámbéryho č. p. 44/104 3362,15 Eur bez DPH
 - i) SO-09 - Námestie Vámbéryho č. p. 44/80 7889,43 Eur bez DPH
 - j) SO-10 – Dunajská ulica č. p. 2372/19 - 4504,69 Eur bez DPH
4. Stavebné práce uvedené v bode 2 tohto článku nebolo možné vopred predvídať. Zmenou Zmluvy vykonanou týmto Dodatkom sa nemení jej charakter a hodnota navyše prác je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej Zmluvy.

Článok III. Predmet Dodatku

1. Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

1.1 V Článku IV bod 4.1 písm. a/ Zmluvy znie:

„a/ platiteľ DPH:

Cena bez DPH 296 917, 22 eur

slovom dvestdeväťdesiatšesťtisícdeväťstosedemnáť eur a dvadsaťdva eurocentov

DPH 20% 59 383,44 eur

Slovom päťdesiatdeväťtisícristoosemdesiattri eur a štyridsaťštyri eurocentov

Cena s DPH 356 300,66 eur

slovom

tristopäťdesiatšesťtisícristo eur a šesťdesiatšesť eurocentov“

2. Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou č. 1: Ocenený výkaz výmer, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy.

Článok IV. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté sa nemenia a ostávajú v platnosti.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku a Zmluvy je Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Dunajskej Strede, dňa

V Dunajskej Strede, dňa

v.r.

v.r.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ

Mesto Dunajská Streda
JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta

OSP DANUBIUS DS s.r.o.
Ing. Karol Vörös
konateľ