**Dodatok č. 1****ku Zmluve o dielo č. 143/2021/08411, evidovanú pod č. 2282/2021/ODaPK**

zo dňa 22.12.2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.02.2022, uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Dodatok č. 1“)

Objednávateľ:

Názov: Nitriansky samosprávny kraj,
Sídlo: Rázusova 2A
 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD., predseda
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0064 5337
IČO: 37861298
IČ pre daň: SK 2021611999

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
Zastúpený: predstavenstvom
 - Ing. Martin Papala, predseda predstavenstva
 - Ing. Jaroslav Mikuš, člen predstavenstva
 - Ing. Kristína Brezanská, člen predstavenstva
Konanie vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Rác, riaditeľ divízie západ
Konanie vo veciach technických: Ing. Tomáš Heč, vedúci strediska Nitra
Bankové spojenie: VUB, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0000 0110 7512
IČO : 31 651 402
DIČ : 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
Reg. č. z Obch. registra Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10798/T
Tel.: +421 33 55 45 243
email: colas@colas-sk.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „Zmluvné strany“)

V súlade s článkom XVI. Spoločné a záverečné ustanovenia, ods. 16.6 Zmluvy o dielo ku Zmluve o dielo č. 143/2021/08411, evidovanú pod č. 2282/2021/ODaPK zo dňa 22.12.2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.02.2022, sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v nasledovnom znení:

Čl. II. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.12.2021 Zmluvu o dielo č. 143/2021/08411, evidovanú pod č. 2282/2021/ODaPK, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.02.2022 a ktorej predmetom bola realizácia stavby:

„Cesta II/509 Bajč – Štúrovo“

ktorá je spolufinancovaná európskym spoločenstvom (ES) a financovaná z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa.

Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ zverejnil vo Vestníku EÚ 2021/S075-190707 zo dňa 19.04.2021 a vo Vestníku VO č. 91/2021 zo dňa 20.04.2021 označenie 20068-MSP výzvu na predmet zákazky „Cesta II/509 Bajč – Štúrovo“ a vyhlásil proces verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota zákazky bola vo výške 7 185 874,44 eur bez DPH. Nakoľko sa jedná o zákazku spolufinancovanú zo zdrojov EÚ, Objednávateľ, zároveň aj ako prijímateľ dotácie uzatvoril s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ako poskytovateľom dotácie a zároveň Riadiacim orgánom pre eurofondové zákazky, na uvedený predmet zákazky Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pod číslom IROP-Z-302011ADB2-11-44, kde výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je vo výške 8 310 246,12 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 8 747 627,49 eur.

Otváranie ponúk sa uskutočnilo on-line prostredníctvom aplikácie ZOOM dňa 08.06.2021 o 10,00 hod. miestneho času. Zo strany Zhotoviteľa, ako záujemcu bola predložená najnižšia ponuka vo výške 4 664 270,06 eur s DPH.

Zhotoviteľ svojim listom zo dňa 31.10.2022 vrátane doplňujúceho vysvetlenia zo dňa 03.11.2022, 16.11.2022 a následne sumárne zo dňa 13.01.2023 predložil cenový dopad z dôvodu výskytu prekážok – vyššej moci, na enormný nárast cien z dôvodu extrémneho nárastu cien vstupných materiálov a energií a to položiek asfaltových zmesí, najmä asfaltové spojivo. Pre porovnanie Zhotoviteľ deklaruje vývoj ceny v čase predkladania ponuky do súťaže, t.j. 2. kvartál roku 2021, k dátumu predloženia žiadosti o navýšenie ceny t.j. 3. kvartál roku 2022, nárast cien v priemere o 50,3% bitúmenových zmesí. Zhotoviteľ uvedenú skutočnosť deklaroval predloženým podrobným rozborom konkrétnych položiek asfaltových zmesí, kde Zhotoviteľ pocítil tragický nárast cien najdynamickejšie.

Nakoľko tieto nové skutočnosti a to enormný nárast cien zásadných komodít nastali už po ukončení, vyhodnotení procesu verejného obstarávania, samotnej realizácie stavebných prác je nevyhnutné a opodstatnené vykonať zmenu zmluvy v rozsahu navýšenia ceny Diela. Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ a ani Zhotoviteľ nemohol pri vynaložení náležitej odbornej starostlivosti predvídať, nakoľko svoju ponuku predkladal v júni 2021. Zmenou sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy. Tieto skutočnosti, majú výrazný vplyv na úpravu jednotlivých konkrétnych položiek v rozpočte projektu. Úprava jednotlivých položiek v rozpočte neovplyvní realizáciu Diela, ale z dôvodu zabezpečenia kvality zrealizovaného diela a dodržania projektových parametrov je zásadne nevyhnutné a opodstatnené finančne navýšiť konkrétne položky v položkovom rozpočte Diela, čo bude mať vplyv na navýšenie ceny o 581 143,29 eur bez DPH (697 371,95 eur s DPH). Nakoľko sa vstupné náklady zvýšili nad mieru, ktorú nebolo možné očakávať v čase predloženia záväznej ponuky Zhotoviteľom, ako aj v čase uzatvorenia Zmluvy, Zmluvné strany zhodne deklarujú, že pre riadne a kvalitné vykonanie Diela je nutná úprava jednotkových cien tých položiek, ktoré boli výraznou zmenou cien energií a stavebných komodít na relevantnom trhu najviac dotknuté.

Na základe rozhodnutia číslo 209/2022 z 08.06.2022 boli predsedom Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásené voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a bol stanovený deň ich konania dňa 29.10.2022. Na základe výsledkov volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa konali dňa 29.10.2022, bol za predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja zvolený kandidát s najvyšším počtom platných hlasov Ing. Branislav Becík, PhD. Dňom zloženia sľubu na ustanovujúcom zasadnutí Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konalo dňa 28.11.2022, novozvolený predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja – Ing. Branislav Becík, PhD., začal vykonávať svoj mandát.

základe vyššie uvedeného dochádza k legitímnej zmene v Zmluve na strane Objednávateľa - Nitriansky nosprávny kraj v osobe štatutárneho zástupcu nasledovne: znenie „**zastúpený: doc. Ing. Milan Belica, D.,**“, sa nahrádza novým znením „**zastúpený: Ing. Branislav Becík, PhD.,**“

odatkom č. 1 sa nemení charakter zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny. Na základe vyššie uvedeného Zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c), ds. 3 písm. a) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov pristúpili k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo.

Čl. III.

Predmet dodatku

Zmluvné strany sa podpisom tohto Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo č. 143/2021/08411, evidovaná pod č. 2282/2021/ODaPK, zo dňa 22.12.2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.02.2022 dohodli na jej zmenách, a to v nasledovnom znení:

- 1. V čl. IX. Cena Diela sa v ods. 9.2 vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa novým znením v nasledovnom rozsahu:**

„Cena za zhotovenie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:

Cena bez DPH: 4 468 035,01

DPH 20%: 893 607,00

Celková cena Diela spolu s DPH: 5 361 642,01 EUR

(slovom: päťmiliónovtristošesťdesiatjedentisíc šesťstoštyridsaťdva eur, jeden eurocentov)“

- 2. V čl. XV. Spoločné a záverečné ustanovenia sa v ods. 15.9 dopĺňa nová príloha k Zmluve o dielo: „Príloha č. 2a zmluvy: Položkový rozpočet diela - upravený“, ostatné prílohy zostávajú bez zmeny.**

Čl. IV.

Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 1 nie sú dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 143/2021/08411, evidovanú pod č. 2282/2021/ODaPK, zo dňa 22.12.2021, ktorá nadobudla účinnosť dňa 09.02.2022.
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že predmetný dodatok je povinne zverejňovaný v zmysle §5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovom sídle Objednávateľa a v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v schválení znenia dodatku Riadiacim orgánom projektu a následnom doručení Správy z administratívnej finančnej kontroly. V prípade nesúhlasu s podpisom predmetného dodatku Riadiacim orgánom si Objednávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne predmetný dodatok zaniká a pozerá sa na neho akoby nebol od počiatku uzatvorený.

4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich exemplároch, z toho štyri exempláre sú určené pre objednávateľa a dva exempláre pre zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s Dodatkom č. 1 oboznámili a s jeho obsahom súhlasia, uzatvárajú ho slobodne a vážne, na znak čoho pripájajú vlastnoručné podpisy.
6. Príloha č.1 k tomuto Dodatku č. 1:
 - Príloha č. 2a Zmluvy: Položkový rozpočet diela - upravený

Trnave, dňa: 20 -01- 2023




COLAS Slovakia, a.s.
Banská 7, 917 01 Trnava 002

Za Zhotoviteľa
Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

V Nitre, dňa:

17 -02-



Za Objednávateľa
Ing. Branislav Becík, PhD.,
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Príloha č. 2a Zmluvy: Položkový rozpočet diela – upravený

PITULÁCIA STAVBY

P-069

Cesta II/509 Bajč - Štúrovo

KS:
Dátum: 31.10.2022

IČO: 37861298
IČ DPH: SK2021611989

IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

avateľ:
ínsky samosprávny kraj

tel':
AS Slovakia, a.s.

ant:

ovateľ:
Miroslav Beták

mka:

dná zmluvná cena bez DPH 3 886 891,72

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	3 886 891,72	777 378,34

oddná Zmluvná cena s DPH v EUR 4 664 270,06

ýšená Cena bez DPH 4 468 035,01

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	4 468 035,01	893 607,00

výšená Cena s DPH v EUR 5 361 642,01

jektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

objednávateľ

Zhotoviteľ
Ma
predsed

Ja
čle

venstva
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trenava 002
Mikuš
venstva

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: 20 -01- 2023 Pečiatka

POPIS A PRÍKLADY

P-069

Cesta II/509 Bajč - Štúrovo

Vyhotoviteľ: Nitriansky samosprávny kraj
 Objaviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 31.10.2022

Projektant:
 Spracovateľ: Ing. Miroslav Beták

Popis		Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
celkom po objektoch podľa ZoD		3 886 891,72	4 664 270,06
001	SO 01 Modernizácia cesty II/509	3 851 774,77	4 622 129,72
002	SO 02 Nástupné plochy	29 942,69	35 931,23
003	SO 03 Zastávkové pruhy	5 174,26	6 209,11
celkom po objektoch po navýšení j.c.		4 468 035,01	5 361 642,01
001	SO 01 Modernizácia cesty II/509	4 432 918,06	5 319 501,67
002	SO 02 Nástupné plochy	29 942,69	35 931,23
003	SO 03 Zastávkové pruhy	5 174,26	6 209,11
diel navýšenia celkom po objektoch		581 143,29	697 371,95
SO 01	SO 01 Modernizácia cesty II/509	581 143,29	697 371,95
SO 02	SO 02 Nástupné plochy	0,00	0,00
SO 03	SO 03 Zastávkové pruhy	0,00	0,00

LIST ROZPOČTU

II/509 Bajč - Štúrovo

SO 01 Modernizácia cesty II/509

Staviteľ:
Trnavský samosprávny kraj

Staviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

Staviteľ:
Miroslav Belák

Staviteľka:

KS:
Dátum: 31.10.2022
IČO: 37861298
IČ DPH: SK2021611999
IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Bez DPH 4 432 918,06

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
Kladná	0,00	20,00%	0,00
Zená	4 432 918,06	20,00%	886 583,61

Bez DPH v EUR 5 319 501,67

Staviteľ: Spracovateľ:

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Staviteľ: Zhotoviteľ:



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

20.10.2022

predseda predstavenstva člen predstavenstva

II/509 Bajč - Štúrovo

SO 01 Modernizácia cesty II/509

Nitriansky samosprávny kraj
COLAS Slovakia, a.s.

Dátum: 31.10.2022

Projektant:
Spracovateľ: Ing. Miroslav Beták

Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
rozpočtu					4 432 918,06
Práce a dodávky HSV					4 432 918,06
Zemné práce					152 896,59
02203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hĺbke 3 od 1000 do 10000 m3	m3	8 254,291	0,93	7 676,49
02209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatek za lepivosť horniny 3	m3	8 254,291	0,11	907,97
01202	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	960,645	1,71	1 642,70
01209	Príplatek k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapáž. i nezapažených, s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	960,645	0,11	105,67
501172	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	25 324,936	1,87	47 357,63
501173	Vodorovné premiestnenie výkopu po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatek k cene za každých ďalších a začiatých 1000 m	m3	303 899,232	0,08	24 311,94
201204	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3	m3	25 324,936	0,01	253,25
208002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	45 584,885	1,10	50 143,37
101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenitých hornín	m3	6 064,800	1,09	6 610,63
36400020P	Zemina pre terénne úpravy - násypová	t	10 916,640	1,10	12 008,30
101102	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	6 822,900	0,29	1 978,64
Zakladanie					19 727,80
1551111	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 16-32 mm	m3	960,645	16,82	15 965,92
11971122	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m	m2	4 803,225	0,11	528,35
53110001200	Geotextília polypropylénová, netkaná	m2	4 899,290	0,66	3 233,53
Komunikácie					3 314 013,47
577134231	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	251 250,500	6,08	1 527 603,04
573211108	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	501 459,500	0,27	135 394,07
577134331	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	270 038,500	5,76	1 555 421,76
573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	111,130	0,33	36,67
564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	5 901,000	2,31	13 631,31
564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	111,130	3,37	374,51
567122111	Podklad z kameniva stmelého cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C12/16, po zhutnení hr. 100 mm	m2	123,000	1,78	218,94
567132113	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 12/16, po zhutnení hr. 180 mm	m2	111,130	3,15	350,06
566911161	Kladenie betónovej zámkovkej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	107,100	9,61	1 029,23
592460012000	Dlažba betónová, hr. 80 mm, sivá	m2	114,704	6,60	757,05
566911332	Kladenie dlažby pre nevidiakov hr. 80 mm do lôžka z kameniva ražného s vyplnením škár	m2	10,000	9,61	96,10
592460011800	Dlažba betónová, hr. 80 mm, červená	m2	10,500	7,70	80,85
56823111P	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, nenamrzavou zemínou	m3	1 559,500	12,44	19 400,18
56993111P	Spevnenie krajnic alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, asfaltovým recyklátom hr. 100 mm	m3	4 792,580	12,44	59 619,70
Ostatné konštrukcie a práce-búranie					944 535,37
916382113	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	60,000	7,37	442,20
59217000230P	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 500x150x305 mm	ks	120,000	2,09	250,80

	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
11	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. lr. C 12/15 s bočnou oporou	m	17,500	5,46	95,55
001800	Obrubník parkový, hĺbkv 1000x50x200 mm	ks	18,000	1,32	23,76
122	Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev komunikácií zo sklenených vlákien, s povlakom z polymeroasfaltu - dodávka+montáž	m2	90 760,000	1,10	99 836,00
571P	Pružná asfaltová zálievka s vysokou pretvárnosťou (za tepla) - dodávka+montáž	m	39 437,000	0,88	34 704,56
2311	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpkov pri vz. 3,0 m	m	4 284,000	7,70	32 986,80
5000100	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia N2, komplet	m	4 284,000	32,99	141 329,16
2321	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia H1 so zabaranením stĺpkov pri vz. 1,8 m	m	48,000	8,80	422,40
5000300	Zvodidlo cestné, úroveň zachytenia H1, komplet	m	48,000	41,46	1 990,08
3111	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopením a odhadom výkopku do 3 m	ks	1 469,000	4,07	5 978,83
9000400	Cestný smerový stĺpik GS - 1200 mm, fólia III. triedy	ks	1 469,000	10,18	14 954,42
3111	Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických hmôt na cestné zvodidlo	ks	143,000	4,07	582,01
9000800	Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, fólia III. triedy, so spojovacím materiálom	ks	143,000	10,18	1 455,74
01111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	263,000	11,19	2 942,97
4100020P	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA1, pozinkovaná	ks	245,000	34,30	8 403,50
4100020P2	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, retroreflexná úprava	ks	18,000	99,69	1 794,42
49000400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	256,000	42,05	10 764,80
002812	Montáž dopravnej značky rozmeru 3500/1500, 2000/3000, 2500/2000, 2500/1500, 2000/1500, 3000/1750 mm	ks	2,000	406,90	813,80
4100020P1	Dopravná značka zvislá, veľkorozmerová, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	1 200,35	2 400,70
4900040P	Konštrukcia na osadenie veľkoplošných dopravných značiek	ks	2,000	610,35	1 220,70
4512R1	Meranie teploty vozovky a vzduchu vrátane kamery pre správu - solár	ks	2,000	3 865,55	7 731,10
5711212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná	m	38 200,000	0,51	19 482,00
5712812	Vodorovné dopravné značenie termoplastom vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela retroreflexná	m	76 641,620	3,05	234 366,94
5721512	Vodorovné dopravné značenie termoplastom prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	97,500	13,23	1 289,93
5721212	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	231,770	5,09	1 179,71
91579111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	115 041,620	0,06	5 752,08
91579112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	328,270	0,22	71,78
91481221P	Dočasné dopravné značenie	kpl	1,000	5 498,65	5 498,65
915920003	Osadenie ľavého retroreflexného lúčového dopravného gombíka rozmeru 100x50x12 mm	ks	464,000	12,21	5 665,44
404490008100	Gombík dopravný reflexný trvalý	ks	464,000	15,26	7 080,64
919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	1 245,000	1,65	2 054,25
113152620	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	1 003,000	0,19	190,57
11315274P	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 10000 m2, pruh š. do 2 m, hr. do 80 mm 0,203 t	m2	250 209,000	0,21	52 543,89
113206111	Vytŕhanie obrúb betónových, s výbúrami lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	65,200	2,20	143,44
938909422	Čistenie priekop komunikácií strojnou priekopovým rýpadlom o objeme náosu nad 0,15 do 0,30 m3/m, -0,19480 t	m	71 600,000	1,92	137 472,00
991043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	2,340	93,48	218,74
996005211	Rozobranie cestného zábradlia so stĺpkmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek, -0,02500t	m	47,600	6,82	324,63
996005311	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	677,000	6,82	5 981,14
996006132	Odstánenie značky, pre stančenie a ohraničenie so stĺpkmi s bet. pátkami, -0,03200t	ks	305,000	5,09	1 552,45
996006133	Odstánenie značky, smerové stĺpky zaklinované v zemi kameňmi alebo obetonované, -0,03700t	ks	1 469,000	5,09	7 477,21
99600613P	Odstánenie značky, smerové stĺpky na zvodidlách, -0,03700t	ks	143,000	5,09	727,87
979082213	Vodorovná doprava sutiň so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	50 909,335	0,95	48 363,87
979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiň	t	712 730,690	0,05	35 636,53
979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	122,678	0,95	116,54
979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	245,358	0,05	12,27
979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	l	14,602	8,80	128,50
979089212	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	8 000,000	0,01	80,00
99	Presun hmôt HSV				1 644,83
998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	82 241,681	0,02	1 644,83

RYCÍ LIST ROZPOČTU

Uvba:

Cesta II/509 Bajč - Štúrovo

Objekt:

SO 02 - SO 02 Nástupné plochy

KS:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Beták

Poznámka:

KS:

Dátum:

31.10.2022

IČO:

37861298

IČ DPH:

SK2021611999

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 942,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	29 942,69	20,00%	5 988,54

Cena s DPH

v EUR

35 931,23

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotov

Martí
predseda

Jai

člen

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20-01-2023

Pečiatka

ZPOČET

Objekt:

Cesta II/509 Bajč - Štúrovo

Projekt:

SO 02 - SO 02 Nástupné plochy

Miesto:

Dátum: 31.10.2022

Zakladateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Projektovateľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Beták

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
---	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Ďalšie položky z rozpočtu

29 942,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

29 942,69

D 1

Zemné práce

2 096,35

1	K	111101112	Odstránenie rudérálneho porastu s odvozom zhrabkov do 20 km a so zložením na svahu nad 1:5 do 1:1	m2	542,700	0,55	298,49
2	K	171101121	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných kamenistých hornín	m3	22,000	1,09	23,98
3	M	10364000020P	Zemina pre terénne úpravy - násypová	t	39,600	1,10	43,56
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,500	16,50	816,75
5	M	583410004300	Štrkodrava do zásypu	t	89,100	8,80	784,08
6	K	181201102	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	446,500	0,29	129,49

D 2

Zakladanie

892,99

7	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	23,400	0,11	2,57
8	M	693110001200	Geotextília polypropylénová, netkaná	m2	23,868	0,66	15,75
9	K	212572111	Lôžko pre trativod zo štrkopiesku triedeného	m3	9,850	16,50	162,53
10	K	212755116	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 160 mm	m	78,000	3,85	300,30
11	M	286140032000	Rúra pinostenná drenážna PP DN 160 SN8, čiastočne perforovaná	m	78,000	5,28	411,84

D 5

Komunikácie

14 099,06

12	K	56483111P	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením	m3	106,300	17,48	1 858,12
13	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	513,100	2,31	1 186,26
14	K	567122111	Podklad z kameniva stmeleného cementom, s rozprestretím a zhutnením CBGM C12/16, po zhutnení hr. 100 mm	m2	662,600	1,78	1 179,43
15	K	596911164	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 80 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	473,640	9,50	4 499,58
16	M	592460012000	Dlažba betónová, hr. 80 mm, sivá	m2	507,268	6,60	3 347,97
17	K	596911332	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 80 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	103,400	9,61	993,67
18	M	592460011800	Dlažba betónová, hr. 80 mm, červená	m2	108,570	7,70	835,99
19	K	56993111P	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, asfaltovým recyklátom hr. 100 mm	m3	16,000	12,44	199,04

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 009,48

20	K	916362113	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 20/25 s bočnou oporou	m	227,000	7,37	1 672,99
21	M	59217000230P	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 500x150x305 mm	ks	454,000	2,09	948,86
22	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/16 s bočnou oporou	m	361,500	5,46	1 973,79
23	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm	ks	362,000	1,32	477,84
24	K	27157300P	Násyp pod rúru priepustu so zhutnením zo štrkopiesku	m3	5,000	16,50	82,50

Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
K	919411121	Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 600 až DN 800 mm	ks	2,000	879,78	1 759,56
K	919514112	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 800	m	10,000	131,97	1 319,70
M	592220000500	Rúra železobetónová, DN 600, dl. 2500, hr. steny 106 mm	ks	4,000	274,93	1 099,72
K	91972671P	Pružná asfaltová zálievka s vysokou pretvárnosťou (za tepla) - dodávka+montáž	m	252,500	0,88	222,20
K	113107232	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	217,500	6,05	1 315,88
K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	108,750	0,95	103,31
K	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1 522,500	0,05	76,13
K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	108,750	8,80	957,00
D	99	Presun hmôt HSV				844,81
K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 030,250	0,82	844,81

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Cesta II/509 Bajč - Štúrovo

Objekt:

SO 03 - SO 03 Zastávkové pruhy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Projektant:

Spracovateľ:

Ing. Miroslav Beták

Poznámka:

KS:

Dátum: 31.10.2022

IČO:

37861298

IČ DPH:

SK2021611999

IČO:

31651402

IČ DPH:

SK2020492111

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 174,26

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	5 174,26	20,00%	1 034,85

Cena s DPH

v EUR

6 209,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotov

M:
predse

Jar
člen

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

20.01.2023

Pečiatka

OZPOČET

Objekt:

Cesta II/509 Bajč - Štúrovo

Projekt:

SO 03 - SO 03 Zastávkové pruhy

Miesto:

Dátum: 31.10.2022

Objednávateľ:

Nitriansky samosprávny kraj

Projektant:

Poskytovateľ:

COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ: Ing. Miroslav Beták

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 174,26
D HSV Práce a dodávky HSV							5 174,26
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							5 164,20
1	K	914001112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky v rámoch na oceľovej konštrukcii	ks	18,000	99,69	1 794,42
2	M	40441000020P	Dopravná značka zvislá, rozmer základný, fólia RA1, pozinkovaná	ks	18,000	34,30	617,40
3	M	404490008400	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	18,000	42,05	756,90
4	K	914812211	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	360,000	1,10	396,00
5	M	40441021140P	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	360,000	1,02	367,20
6	K	915711222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírky 125 mm žltá retroreflexná	m	972,000	0,81	787,32
7	K	915721222	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., žltá retroreflexná	m2	54,000	7,12	384,48
8	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	972,000	0,05	48,60
9	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	54,000	0,22	11,88
D 99 Presun hmôt HSV							10,06
10	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	12,274	0,82	10,06