



DODATOK č. 9 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na predmet obstarávania

Rýchlostná cesta R2 Ruskovce - Pravotice

Evidenčné číslo Objednávateľa: **ZM/2013/0475**

Evidenčné číslo Zhotoviteľa: **ZoD 189/2013-03**

(ďalej tiež len „Dodatok č.9“)

medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

V mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Ing. Ján Ďurišin – predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš, PhD. - podpredseda predstavenstva

35 919 001

2021937775

SK 202 193 7775

(ďalej len „**Objednávateľ**“) na jednej strane a

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Právna forma:

V mene ktorej koná:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

SWIFT kód:

Inžinierske stavby, a. s.

Priemyselná 6, 042 45 Košice

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Košice I, oddiel: Sa, vložka číslo: 240/V

Cyril Claude Bernard Pinault - predseda predstavenstva

Ing. Milan Balážik, MBA - člen predstavenstva

31 651 402

2020492111

SK2020492111

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“) na strane druhej,

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len „**Zmluvné Strany**“).

PREAMBUA

Zmluvné strany v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) úprava v dôsledku zmien Nákladov a § 18 ods. 1 písm. c) pokyny č. 8 až 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uzatvárajú tento dodatok, ktorým sa na základe ustanovení článku 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Osobitných zmluvných podmienok sa zmluvné Strany, v súlade s ustanoveniami bodu 11 Zmluvy o Dielo „Rýchlostná cesta R2 Ruskovce – Pravotice“, evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2013/0475 a evidenčné číslo zhotoviteľa ZoD 189/2013-03 (ďalej len „Zmluva o dielo“) dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 9 k Zmluve o Dielo z nasledujúcich dôvodov:

- Valorizácie za rok 2017 v zmysle čl. 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo (viď. Príloha č.1 tohto Dodatku č.9) v sume:

90 219,21 EUR bez DPH, t.j. časti stavby: 90 219,21 EUR
všeobecné položky: 0 EUR

- Valorizácie za rok 2018 v zmysle čl. 13.8 Úpravy v dôsledku zmien Nákladov Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo (viď. Príloha č.2 tohto Dodatku č.9) v sume:

42 141,93 EUR bez DPH, t.j. časti stavby: 42 141,93 EUR
všeobecné položky: 0 EUR

- Prijatia Pokynu na zmenu č. 8/2017 zo dňa 18.4.2018 na zmenu v realizácii mosta SO 204-00 – v sume:

103 200,45 EUR, bez DPH, t.j. časti stavby: 52 237,95 EUR
všeobecné položky: 50 962,50 EUR

- Prijatia Pokynu na zmenu č. 9/2017 Stavebného dozoru zo dňa 10.4.2018 na vyprojektovanie a realizáciu dodatočného odvodnenie objektov SO 133-00 SO 134-00 súvisiaceho s prívalovými vodami pri mostnom objekte SO 205-00 – v sume:

288 889,74 EUR, bez DPH, t.j. časti stavby: 255 724,14 EUR
všeobecné položky: 33 165,60 EUR

- Prijatia Pokynu na zmenu č. 10/2017 zo dňa 18.4.2018 na úhradu režijných nákladov spojených s predĺžením Lehoty výstavby podľa Dodatku č. 7 – v sume:

467 597,02 EUR, bez DPH, t.j. časti stavby: 0 EUR
všeobecné položky: 467 597,02 EUR

- Prijatia Pokynu na zmenu č. 11/2017 Stavebného dozoru zo dňa 24.4.2018 na stabilizáciu opory PO4 mostného objektu SO 204-00 a príslušného dotknutého územia – v sume :

554 533,43 EUR, bez DPH, t.j. časti stavby: 406 841,73 EUR
všeobecné položky: 147 691,70 EUR

- Prijatia Pokynu na zmenu č. 12/2018 Stavebného dozoru doručeného dňa 17.9.2018 na navyš práce súvisiace so zmenou technológie výstavby vplyvom svahových zosuvov v km 3,300; 3.500 a 4,600 a zmenou technológie realizovania štrkových pilót – v sume:

1 971 275,94 EUR, bez DPH, t.j. časti stavby: 1 971 275,94 EUR
všeobecné položky: 0 EUR

**I.
Predmet Dodatku č.9**

Predmetom tohto Dodatku č. 9 k Zmluve o Dielo je úprava Zmluvy o Dielo v bode 4.1 v dôsledku valorizácie za rok 2017, 2018 a zhrnutie Pokynov na Zmenu č. 8, 9, 10, 11 a 12 nasledovne:

1. V Zmluve o dielo sa v čl. 4 dopĺňa nový bod 4.2 v nasledujúcom znení:

4.2

Akceptovaná zmluvná hodnota bez DPH podľa Zmluvy o Dielo	88 181 209,82 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 8 k Zmluve o Dielo bez DPH	88 181 209,82 EUR
Časti stavby – celkom pred podpisom Dodatku 9	79 264 100,19 EUR
Všeobecné položky – celkom pred podpisom Dodatku 9	6 984 441,65 EUR
Rezerva pred podpisom Dodatku 9	1 932 667,98 EUR
Dodatok č. 9	3 517 857,72 EUR
Časti stavby – celkom po uzatvorení Dodatku č. 9	82 082 541,09 EUR
Všeobecné položky – celkom po uzatvorení Dodatku č. 9	7 683 858,47 EUR
Rezerva po uzatvorení Dodatku č. 9	0,00 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 9 k Zmluve o Dielo bez DPH	89 766 399,56 EUR
DPH 20%	17 952 279,91 EUR
Zmluvná cena po uzatvorení Dodatku č. 9 k Zmluve o Dielo s DPH	107 719 679,47 EUR

2. Zhrnutie pokynov na zmenu a ich vplyv na zmluvnú cenu:

- **Pokyn na zmenu č. 08/2017 zo dňa 18.4.2018** na zmenu v realizácii mosta SO 204-00 v zmysle čl. 13.3 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo.

Vplyv na zmluvnú cenu:

Áno

103 200,45 EUR bez DPH, t.j.:
časti stavby: 52 237,95 EUR
všeob. položky: 50 962,50 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

- **Pokyn na zmenu č. 09/2017 Stavebného dozoru zo dňa 10.04.2018** na vyprojektovanie a realizáciu dodatočného odvodnenie objektov SO 133-00 SO 134-00 súvisiaceho s prívalovými vodami pri mostnom objekte SO 205-00

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno 288 889,74 EUR bez DPH, t.j.:
časti stavby: 255 724,14 EUR
všeob. položky: 33 165,60 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Áno

- **Pokyn na zmenu č. 10/2017 zo dňa 18.4.2018** na úhradu režijných nákladov spojených s predĺžením Lehoty výstavby

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno 467 597,02 EUR bez DPH, t.j.:
časti stavby: 0 EUR
všeob. položky: 467 597,02 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Áno

- **Pokyn na zmenu č. 11/2017 Stavebného dozoru zo dňa 24.4.2018** na stabilizáciu opory PO4 mostného objektu SO 204-00 a príslušného dotknutého územia, v zmysle čl. 13.3 Všeobecných zmluvných podmienok v znení Osobitných zmluvných podmienok Zmluvy o dielo.

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno 554 533,43 EUR bez DPH, t.j.:
časti stavby: 406 841,73 EUR
všeob. položky: 147 691,70 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Áno

- **Pokyn na zmenu č. 12/2018 Stavebného dozoru zo dňa 17.09.2018** na navyše práce súvisiace so zmenou technológie výstavby svahových zosuvov v km 3,300; 3.500 a 4,600 a zmenou technológie realizovania štrkových pilót

Vplyv na zmluvnú cenu: Áno 1 971 275,94 EUR bez DPH, t.j.:
časti stavby: 1 971 275,94 EUR
všeob. položky: 0 EUR

Vplyv na lehotu výstavby: Nie

II.
Záverečné ustanovenia

1. Týmto Dodatkom č. 9 sa mení Zmluva o Dielo len v hore uvedenom rozsahu. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia Zmluvy o Dielo v znení dodatkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok č. 9 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo č. Objednávateľa: ZM/2013/0475, č. Zhotoviteľa: ZoD 189/2013-03 a je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých 2 exempláre dostane každá Zmluvná strana.
3. Tento Dodatok č. 9 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 9 oboznámili a tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 9 je:
1/ Súhrnný rozpočet Diela po podpise Dodatku č. 9 a tab. valorizácie za 2017, 2018
2/ Pokyn na Zmenu č. 08/2017
3/ Pokyn na Zmenu č. 09/2017
4/ Pokyn na Zmenu č. 10/2017
5/ Pokyn na Zmenu č. 11/2017
6/ Pokyn na Zmenu č. 12/2018

V Bratislave dňa:

09. APR. 2019

V Košiciach dňa:

26.3.2019

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Zhotoviteľ:

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Ján Ďuriš, ~~in~~
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Cyril Pinaut
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Ladislav Dudáš, PhD.
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Milan Balážik, MBA
člen predstavenstva

Súhrnný rozpočet Diela po podpise Dodatku č.9 k ZoD

P.č.	Popis položky	pred podpisom Dodatku	Dodatok č.9							Cena Dodatku č. 9	po podpise Dodatku
			Valorizácia rok 2017	Valorizácia rok 2018	Pokyn na zmenu č.8	Pokyn na zmenu č.9	Pokyn na zmenu č.10	Pokyn na zmenu č.11	Pokyn na zmenu č.12		
1	Časti stavby - celkom	79 264 100,19	90 219,21	42 141,93	52 237,95	255 724,14	0,00	406 841,73	1 971 275,94	2 818 440,90	82 082 541,09
2	Všeobecné položky - celkom	6 984 441,65	0,00	0,00	50 962,50	33 165,60	467 597,02	147 691,70	0,00	699 416,82	7 683 858,47
3	Časti stavby a Všeobecné položky - celkom	86 248 541,84	90 219,21	42 141,93	103 200,45	288 889,74	467 597,02	554 533,43	1 971 275,94	3 517 857,72	89 766 399,56
4	Rezerva	1 932 667,98								-1 932 667,98	0,00

Zmluvná cena bez DPH	89 766 399,56
DPH 20%	17 953 279,91
Zmluvná cena s DPH	107 719 679,47

Všeobecné položky - celkom

P.č.	Kód KP	Popis položky	M.J.	Cena pred dod.č.9 v € (bez DPH)	Cena dodatku č.9 v € (bez DPH)	Cena po dod.č.9 v € (bez DPH)
	45.00.00	VŠEOBECNÉ POLOŽKY				
1		Dokumentácia Zhotoviteľa	sub	2 558 816,00		2 558 816,00
2		Polistenie Diela	kpl	569 194,00		569 194,00
3		Zariadenie staveniska - zriadenie vrátane projektu	sub	1 010 534,00		1 010 534,00
4		Zariadenie staveniska - prevádzka	dni	1 160 935,20		1 160 935,20
5		Zariadenie staveniska - zrušenie	sub	510 855,00		510 855,00
6		Geotechnický monitoring (kontrolné merania)	sub	148 508,00		148 508,00
7		Archeologický prieskum	p.s.	415 384,00		415 384,00
8		Propagačný bulletin rýchlostnej cesty	sub	22 558,00		22 558,00
9		Informačné tabule	sub	37 597,00		37 597,00
10		Pamätná tabuľa	sub	9 399,00		9 399,00
11		Dokumentácia skutočného stavu (pasport) - Zväzok 3.1, kap. 2.3.4	sub	18 799,00		18 799,00
12		Výluky železníc	sub	33 837,00		33 837,00
13		nárok č.14		6 165,40		6 165,40
14		nárok č.9		86 007,97		86 007,97
15		nárok č.10		57 893,74		57 893,74
16		nárok č.13		51 043,67		51 043,67
17		nárok č.16		286 914,67		286 914,67
18		nárok č.12		0,00	50 962,50	50 962,50
19		nárok č.20		0,00	33 165,60	33 165,60
20		nárok č.24		0,00	467 597,02	467 597,02
21		nárok č.18		0,00	147 691,70	147 691,70
21		nárok č.17		0,00	0,00	0,00
Cena celkom za "VŠEOBECNÉ POLOŽKY - CELKOM" bez DPH				6 984 441,65	699 416,82	7 683 858,47

V Bánovciach dňa: 9.11.2018

Časti stavby - celkom

P.č.	Číslo časti stavby	Názov časti stavby	Merná jednotka	Cena celkom v € (bez DPH)	valorizácia 2014	valorizácia 2015	valorizácia 2016	valorizácia 2017	valorizácia 2018	Nárok č.8 Predvítavanie štrkových pilot	Nárok č.14 ISRC	Nárok č.9 zosuv km 3,300	Nárok č.10 zosuv km 4,900	Nárok č.13 zosuv km 3,300	Nárok č.16 Doč. Napoj. - 191-02
1	025-00	Príprava územia	sub	348 366,00	611,58	405,53	46,95	0,00	0,00						
2	025-01	Spätná rekultivácia dotasných záberov k.ú. Dežerice	sub	109 765,00		-29,79	133,56	0,00	0,00						
3	025-02	Spätná rekultivácia dotasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou - mame	sub	221 142,00		-51,81	230,22	0,00	0,00						
4	025-03	Spätná rekultivácia dotasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou - vane	sub	294 836,00		-81,81	279,71	0,00	0,00						
5	025-04	Spätná rekultivácia dotasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou - vane	sub	42,00		-0,01	0,05	0,00	0,00						
6	025-05	Spätná rekultivácia dotasných záberov k.ú. Dvornec	sub	920,00		-0,20	1,12	0,00	0,00						
7	025-06	Spätná rekultivácia dotasných záberov k.ú. Bánovce nad Bebravou - Biskupce	sub	210 863,00		-45,70	261,67	0,00	0,00						
8	025-07	Spätná rekultivácia dotasných záberov k.ú. Dolné Nadlice	sub	347 439,00		-81,09	361,70	0,00	0,00						
9	025-08	Spätná rekultivácia dotasných záberov k.ú. Brezotupy	sub	204 835,00		-47,81	218,39	0,00	0,00						
10	022-00	Výpočetné správy v správe NDS	sub	99 612,00			213,38	636,04	0,00						
11	023-00	Výpočetné správy v správe SSC	sub	29 590,00			82,19	185,36	0,00						
12	050-01	Úpravy meliorácií v km 0,600 až 2,400 cesty R2	sub	34 194,00	79,68	10,89									
13	050-02	Úpravy meliorácií v km 2,650 cesty R2	sub	4 410,00	17,49		1,29	0,00	0,00						
14	050-03	Úpravy meliorácií v km 3,800 až 4,400 cesty R2	sub	15 579,00	59,96	1,61	2,22	0,00	0,00						
15	050-04	Úpravy meliorácií v km 7,150 až 7,550 cesty R2	sub	13 357,00	29,34	17,86	1,90	0,00	0,00						
16	050-05	Úpravy meliorácií v km 10,450 až 10,750 cesty R2	sub	7 258,00	22,10		2,07	0,00	0,00						
17	101-00	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 88 - celá konštrukcia vozovky	sub	26 069 301,00	39 784,39	31 136,96	3 723,99	41 907,78	35 185,24	377 460,18		413 329,78	682 605,24	1 240 344,16	
19	101-20	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 88 - zvodňa a tlmiče nárazov	sub	3 151 092,00		577,86	611,24	0,00	0,00						
20	101-30	Rýchlostná cesta R2 v km 0,000 - 10,764 88 - zvodňa dopravné značenie	sub	301 534,00			373,54	0,00	0,00						
21	101-01	Dotasné napojenie R2 na cestu I/50 na KU	sub	1 303 262,00	1 385,61	1 549,41	283,56	0,00	0,00						
22	101-11	Dotasné napojenie R2 na cestu I/50 na KU - celá konštrukcia vozovky	sub	54 676,00		56,33	41,45	0,00	0,00						
23	101-21	Dotasné napojenie R2 na cestu I/50 na KU - zvodňa a tlmiče nárazov	sub	42 759,00			148,86	0,00	0,00						
24	101-31	Dotasné napojenie R2 na cestu I/50 na KU - zvodňa dopravné značenie	sub	3 730,00			19,98	0,00	0,00						
25	102-00	Križovatka Bánovce - západ - celá konštrukcia vozovky	sub	1 318 949,00	2 134,18	2 020,49	1 111,41	722,08	0,00	46 492,53					
26	102-20	Križovatka Bánovce - západ - zvodňa a tlmiče nárazov	sub	9 728 158,00		5 585,80	2 002,76	0,00	0,00						
27	102-30	Križovatka Bánovce - západ - zvodňa dopravné značenie	sub	70 443,00		-11,51	102,33	0,00	0,00						
28	102-30	Križovatka Bánovce - západ - zvodňa dopravné značenie	sub	7 293,00			20,58	0,00	0,00						
29	111-00	Príložka cesty I/50 v križovatke Bánovce - západ	sub	3 630 698,00	4 358,06	6 298,95	763,22	480,33	0,00	34 845,69					
30	112-00	Úprava cesty I/50 v mieste pripojenia cesty II/050052 (km 10,460 R2)	sub	444 116,00		1 717,94	23,78	0,00	0,00						
31	121-00	Úprava cesty I/516 v križovatke Bánovce - západ	sub	1 307 981,00		2 982,42	81,88	0,00	0,00						
32	122-00	Príložka cesty II/050038 v km 5,327 R2	sub	1 026 871,00	89,46	285,29	1 900,21	215,58	0,00	15 649,26					
33	123-00	Príložka cesty II/050041 v km 6,351 R2	sub	1 153 150,00	510,73	1 265,46	89,79	284,57	0,00	20 657,02					
34	124-00	Príložka cesty II/050052 v km 10,459 R2	sub	480 659,00	240,29	1 230,06	37,41	0,00	0,00						
35	132-00	Príložka poľnej cesty v km 3,363 R2	sub	23 405,00			79,27	31,12	0,00						
36	133-00	Príložka poľnej cesty v km 3,980 R2	sub	67 145,00	29,22	199,25	0,00	0,00	319,81						
37	134-00	Príložka súběžnej poľnej cesty v km 3,800 - 4,445 R2 vľavo	sub	115 788,00		50,39	328,80	0,00	0,00						
38	135-00	Príložka súběžnej poľnej cesty v km 4,900 - 5,345 R2 vľavo	sub	91 862,00		88,67	209,68	0,00	0,00						
39	136-00	Príložka súběžnej poľnej cesty v km 5,350 - 5,800 R2 vľavo	sub	83 200,00		6,88	220,54	0,00	0,00						
40	137-00	Príložka súběžnej poľnej cesty v km 6,300 - 6,800 R2 vľavo	sub	140 118,00		154,82	132,43	0,00	0,00						
41	138-00	Príložka poľnej cesty v km 9,018 R2	sub	16 168,00			99,68	0,00	0,00						
42	139-00	Úprava poľnej cesty v km 0,138 S1 cesty I/516 (obj. 121-00)	sub	13 818,00		25,01	1,94	0,00	0,00						
43	141-00	Úpravy existujúcich ciest I. triedy	sub	1 501 857,00			3 124,80	8 267,74	0,00						
44	142-00	Úpravy existujúcich ciest II. a III. triedy	sub	738 074,00		-51,68	1 650,49	1 222,58	0,00						
45	143-00	Úpravy existujúcich miestnych komunikácií	sub	154 044,00			375,94	721,89	0,00						
46	202-00	Most na R2 nad príložkou cesty I/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2	sub	3 064 048,00	1 982,12	10 625,02	194,89	0,00	0,00						
47	202-10	Most na R2 nad príložkou cesty I/50 a traťou ŽSR v km 1,754 R2 - mostné základy	sub	80 826,00		111,77	-0,13	0,00	0,00						
48	203-00	Most na R2 nad potokom Svlnica v km 2,067 R2	sub	1 569 931,00	4 882,28	1 383,55	55,18	0,00	0,00						
49	204-00	Most na R2 nad príložkou poľnej cesty v km 3,363 R2	sub	729 621,00	408,55	51,34	366,26	1 008,25	2 887,44						
50	205-00	Most na R2 nad príložkou poľnej cesty v km 3,980 R2	sub	548 750,00		2 141,82	18,89	0,00	0,00						
51	206-00	Most nad Slameným jarkom v km 4,975 R2	sub	363 966,00	231,66	253,89	12,79	0,00	0,00						
52	207-00	Most na R2 nad príložkou cesty II/050038 v km 5,327 R2	sub	1 876 171,00	1 343,72	2 139,78	509,25	0,00	0,00						
53	208-00	Most na R2 nad potokom Inovec v km 6,318 R2	sub	408 197,00	890,73	316,96	14,36	0,00	0,00						
54	208-10	Most na R2 nad potokom Inovec v km 6,318 R2 - mostné základy	sub	31 068,00		96,09	0,00	0,00	0,00						
55	209-00	Most na R2 nad príložkou cesty II/050041 v km 6,351 R2	sub	1 147 183,00	633,50	3 432,32	80,64	0,00	0,00						
56	210-00	Most na R2 nad rieku Bebrava v km 6,808 R2	sub	1 320 845,00	1 189,82	3 278,55	92,85	0,00	0,00						
57	210-10	Most na R2 nad rieku Bebrava v km 6,808 R2 - mostné základy	sub	39 946,00		75,57	0,00	0,00	0,00						
58	211-00	Most na R2 nad traťou ŽSR, miestnymi komunikáciami a cestou v km 7,150 až 7,550 R2	sub	3 385 872,00	2 241,74	8 539,47	811,89	0,00	0,00						
59	211-10	Most na R2 nad traťou ŽSR, miestnymi komunikáciami a cestou v km 7,150 až 7,550 R2 - mostné základy	sub	77 299,00		158,56	0,00	0,00	0,00						
60	212-00	Most na R2 nad príložkou poľnej cesty v km 9,018 R2	sub	681 322,00	1 589,55	331,75	47,88	0,00	0,00						
61	213-00	Most na R2 nad potokom Dendák v km 10,103 R2	sub	39 546,00	1 412,05	10,39	0,00	0,00	0,00						
62	214-00	Most na R2 nad príložkou cesty II/050052 v km 10,459 R2	sub	791 958,00	362,67	2 214,84	55,87	0,00	0,00						
63	251-00	Profilujúca stena v km 2,400 - 3,000 R2 vľavo	sub	216 909,00		77,36	522,85	53,71	0,00						
64	252-00	Profilujúca stena v km 4,400 - 4,900 R2 vľavo	sub	141 739,00		47,46	208,91	221,52	0,00						
65	315-00	Opelenie rýchlostnej cesty R2	sub	346 833,00			119,84	0,00	0,00						
66	321-00	Úprava Slameného potoka v km 4,975 R2	sub	76 568,00		385,37	17,56	0,00	0,00						
67	322-00	Úprava melioračného kanála v km 7,625 R2	sub	45 327,00			166,14	0,00	0,00						
68	501-00	Kanalizácia rýchlostnej cesty R2	sub	1 991 275,00		4 906,50	379,36	330,95	0,00						
69	502-00	Ochrana kanalizácie v km 0,048 obj. 122-00	sub	6 830,00		-2,28	0,00	0,00	0,00						
70	510-00	Príložka vodovodu DN 500 a DN 160 v km 1,520 - 2,940 R2	sub	705 650,00	1 611,79	478,70	48,86	0,00	0,00						
71	510-01	Katódická ochrana vodovodu DN 500 v km 1,520-2,940 R2	sub	39 583,00		145,50	14,43	0,00	0,00						
72	511-00	Príložka vodovodu DN 150 v km 5,301 R2	sub	42 117,00		28,48	18,89	0,00	0,00						
73	512-00	Príložka vodovodu DN 225 v km 6,394 R2	sub	64 907,00	147,90		9,18	0,00	0,00						
74	513-00	Príložka vodovodu DN 150 v km 6,344 R2	sub	58 430,00	133,14		-0,16	0,00	0,00						
75	514-00	Príložka vodovodu DN 700 v km 6,456 R2	sub	185 283,00	19,82	440,79	29,03	0,00	0,00						
76	514-01	Katódická ochrana vodovodu DN 700 v km 6,456 R2	sub	17 005,00		80,05	5,98	0,00	0,00						
77	515-00	Príložka vodovodu DN 225 v km 6,839 R2	sub	51 501,00	117,35		-0,14	0,00	0,00						
78	515-01	Katódická ochrana vodovodu DN 225 v km 6,839 R2	sub	16 015,00	34,77		-0,25	0,00	0,00						
79	602-00	Úprava vedenia VVN 8740/8750 v km 0,850 - 3,350 R2	sub	1 449 184,00	4 791,26	827,98	119,84	0,00	0,00						
80	611-00	VO okružnej križovatky obj. 111-00	sub	21 348,00		49,07	9,11	0,00	0,00						
81	612-00	Úprava 22 KV vzdušných vedení v km 6,283 R2	sub	9 563,00	33,71	8,75		0,00	0,00						
82	613-00	Úprava 22 KV vzdušných vedení v km 7,017 R2	sub	31 874,00	105,96	29,16		0,00	0,00						
83	614-00	Úprava 22 KV vzdušných vedení v km 7,474 R2	sub	89 248,00	230,20	63,34		0,00	0,00						
84	620-00	Príložka NN k ISRC v km 1,650 R2	sub	17 152,00		8,61	54,54	0,00	0,00						
85	621-00	Príložka NN k ISRC v km 7,772 R2	sub	16 713,00		24,28	6,81	0,00	0,00						
86	622-00	Príložka NN k VO okružnej križovatky obj. 111-00	sub	7 018											

Nárok č.12 Most 204-00	Nárok č.20 Odvození území - 133-01	Nárok č.18 Sanace svahu v km 3,3 a 204- 00	Nárok č.17 Zmena technologie výstavby	nová cena objektů po valorizaci a nároky
				349 429,76
				109 874,77
				221 320,61
				265 049,90
				42,04
				920,82
				211 079,17
				347 719,61
				205 905,58
				100 461,42
				26 277,55
				34 288,24
				4 428,75
				15 642,79
				13 406,12
				7 282,17
		273 844,66	1 971 275,94	31 180 929,28
				473 023,10
				3 162 108,70
				202 107,54
				1 306 480,38
				54 773,78
				42 907,86
				3 749,98
				1 369 528,69
				3 748 346,56
				76 533,73
				7 253,58
				3 676 939,95
				445 867,72
				1 310 135,90
				1 054 970,74
				1 175 957,89
				482 169,72
		20 029,86		43 542,25
				67 697,38
				116 177,29
				92 280,35
				63 427,42
				140 425,25
				16 227,48
				13 844,95
				1 513 399,63
				740 895,37
				153 740,83
				3 076 230,03
				80 937,84
				1 576 262,01
52 237,95		112 967,22		899 526,09
				550 910,91
				364 464,38
				1 880 193,68
				409 419,04
				31 164,08
				1 151 259,46
				1 325 406,22
				34 021,57
				3 397 165,69
				77 457,50
				683 255,19
				360 968,28
				794 591,25
				217 562,12
				142 306,89
				348 028,84
				76 970,93
				45 493,14
				1 996 792,41
				6 827,72
				707 790,06
				23 742,93
				42 161,57
				65 054,72
				58 562,98
				165 772,66
				17 091,03
				51 618,21
				15 804,52
				1 454 863,16
				21 406,18
				9 605,46
				32 009,12
				69 541,54
				17 215,15
				16 746,99
				7 940,21
				1 041 243,93
				435 582,43
				2 612,40
				6 965,00
				41 678,98
				819,78
				16 051,83
				17 854,05
				7 008,09
				686,49
				29 934,10
				277 849,13
				18 603,92
				20 087,34
				15 749,39
				123 931,34
				27 465,71
				18 039,81
				158 692,40
				114 825,54
				19 103,65
				113 540,75
				5 418,75
				82 388,18
				62 787,56
				90 781,54
				41 400,28
				2 069 303,83
	255 724,14			259 699,48
52 237,95	255 724,14	406 841,73	1 971 275,94	62 082 541,09

SO	F2017-01/0001	F2017-03/0002	F2017-04/0003	F2017-07/0004	F2017-08/0005	F2017-09/0006	Spolu 2017	Január						
	Január	Február	Marec	Apríl	Máj	Jún	Júl	August	September	Október	November	December		
025-00														
026-01														
026-02														
026-03														
026-04														
026-05														
026-06														
026-07														
026-08														
032-00	38 848,68		20 918,52										59 767,20	377,03
033-00	11 321,70		6 096,29										17 417,99	109,88
050-01														
050-02														
050-03														
050-04														
050-05														
101-00				377 460,15				2 342 279,18					2 719 739,33	
101-01														
101-02									2 035 523,80				2 035 523,80	
101-10														
101-11														
101-20														
101-21														
101-30														
101-31														
102-00			6 590,24	46 492,53									53 082,77	
102-10														
102-20														
102-30														
111-00				34 845,59									34 845,59	
112-00														
121-00														
122-00				15 649,26									15 649,26	
123-00				20 657,02									20 657,02	
124-00														
132-00									1 872,40				1 872,40	
133-00														
134-00														
135-00														
136-00														
137-00														
138-00														
139-00														
141-00														
142-00								555 687,09					555 687,09	
143-00								81 188,14					81 188,14	
202-00								47 939,64					47 939,64	
203-10														
203-00														
204-00														
205-00									60 665,80				60 665,80	
206-00														
207-00														
208-00														
208-10														
209-00														
210-00														
210-10														
211-00														
211-10														
212-00														
213-00														
214-00														
251-00			4 338,18										4 338,18	
252-00	15 591,29		5 669,56										21 260,85	151,32
315-00														
321-00														
322-00														
501-00														
502-00									19 912,75				19 912,75	
510-00														
510-01														
511-00														
512-00														
513-00														
514-00														
514-01														
515-00														
601-00														
602-00														
611-00														
612-00														
613-00														
614-00														
620-00														
621-00														
622-00														
651-00														
651-11														
653-00														
654-00														
655-00														
656-00														
657-00														
658-00														
659-00														
660-00														
661-00														
701-00														
701-01														
701-02														
701-03														
701-04														
701-05														
702-00														
703-00														
704-00														
801-00														
802-00														
900 41 11														
900 55														
900 64														
900 65														
900 71														
Spolu	65 761,67		43 612,79	495 104,65			684 814,87	2 342 279,18	2 117 974,75				5 749 547,91	638,23

MESAČNÝ INDEX (príloha č. 2 - odšuhlasené mesačné indexy)	
Podľa vzorca: $PI = 0,1 + 0,2 * (CPI_n / CPI_0) + 0,7 * (NII_n / NII_0)$	
Obdobie	PI
Január	1,0097051521431400
Február	1,0125489874222900
Marec	1,0123817633420200
Apríl	1,0137759812871200
Máj	1,0155046473931500
Jún	1,0142776535281200
Júl	1,0150583745409000
August	1,0156718714734200
September	1,0166198185664700
Október	1,0185157067525700
November	1,0208578697909200
December	

Spracoval:

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

--

SO	Január	Február	F2018-./000. Marec	April	F2018-./000. Máj	Jún	Júl	August	F2018-./000. September	Október	November	December	Spolu 2018
025-00													
026-01													
026-02													
026-03													
026-04													
026-05													
026-06													
026-07													
026-08													
032-00													
033-00													
050-01													
050-02													
050-03													
050-04													
050-05													
101-00					218 351,31				2 026 729,28				2 245 120,59
101-01													
101-02													
101-10													
101-11													
101-20													
101-21													
101-30													
101-31													
102-00													
102-10													
102-20													
102-30													
111-00													
112-00													
121-00													
122-00													
123-00													
124-00													
132-00					20 029,86								20 029,86
133-00													
133-01					253 660,62								253 660,62
134-00													
135-00													
136-00													
137-00													
138-00													
139-00													
141-00													
142-00													
143-00													
202-00													
202-10													
203-00													
204-00			52 237,95		112 967,22				5 000,09				170 205,26
205-00													
206-00													
207-00													
208-00													
208-10													
209-00													
210-00													
210-10													
211-00													
211-10													
212-00													
213-00													
214-00													
251-00													
252-00													
315-00													
321-00													
322-00													
501-00													
502-00													
510-00													
510-01													
511-00													
512-00													
513-00													
514-00													
514-01													
515-00													
601-00													
602-00													
611-00													
612-00													
613-00													
614-00													
620-00													
621-00													
622-00													
651-00													
651-11													
653-00													
654-00													
655-00													
656-00													
657-00													
658-00													
659-00													
660-00													
661-00													
701-00													
701-01													
701-02													
701-03													
701-04													
701-05													
702-00													
703-00													
704-00													
801-00													
802-00													
900-41-11													
900-55													
900-64													
900-65													
900-71													
Spolu			52 237,95		605 049,01				2 031 729,37				2 689 016,33

Január 1,01567187147
 Február 1,01567187147
 Marec 1,01567187147
 April 1,01567187147
 Máj 1,01567187147
 Jún 1,01567187147
 Júl 1,01567187147
 August 1,01567187147
 September 1,01567187147
 Október 1,01567187147
 November 1,01567187147
 December 1,01567187147

MESÁČNÝ INDEX (príloha č. 2 - odsúhlasené mesačné indexy)

 Podľa vzorca: $PI = 0,1 + 0,2 * (CPI_n / CPI_0) - 0,7 * (NIN / NIO)$

Obdobie :	PI
Január	1,0156718714734200
Február	1,0156718714734200
Marec	1,0156718714734200
April	1,0156718714734200
Máj	1,0156718714734200
Jún	1,0156718714734200
Júl	1,0156718714734200
August	1,0156718714734200
September	1,0156718714734200
Október	1,0156718714734200
November	1,0156718714734200
December	1,0156718714734200

Spracoval:

Za zhotoviteľa:

Za stavebný dozor:

Za stavebný dozor:

VALORIZÁCIA v EUR[illegible]