

DODATOK č. 9

k Zmluve o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005
v znení Dodatkov č. 1 až 8
pre akciu „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG“

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1. OBJEDNÁVATEĽ** : Slovenská národná galéria
Riečna č. 1
815 13 Bratislava
- V zastúpení : Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D, generálna riaditeľka
- Zastúpenie vo veciach zmluvy : Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D, generálna riaditeľka
- Zastupovanie vo veciach
technických : Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D, generálna riaditeľka
Ing. Zlatica Páleníková, manažér pre investičné projekty
- 2. ZHOTOVITEĽ** : A B.K.P.Š., spol. s r.o.
Nobelova č. 34
831 02 Bratislava 2
- V zastúpení : Ing. arch. Martin Kusý, konateľ
Ing. arch. Pavol Paňák, konateľ
- Zastupovanie a konanie v mene
spoločnosti : Každý samostatne
- Zastúpenie vo veciach zmluvy : Ing. arch. Martin Kusý, konateľ
Ing. arch. Pavol Paňák, konateľ
Ing. Ladislav Jedenástik
- IČO : 45 318 131
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
- Obchodný register : Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro, vložka číslo 62540/B

II.

1. Dodatkom č.9 sa zohľadňujú nové, reálne a v podmienkach stavby objektívne skutočnosti, ku ktorým prišlo v priebehu doterajšej fázy výstavby stavebného diela „Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG“ v období rokov 2017 až 2018. Tieto skutočnosti vyvolali potrebu aktualizácie, inovácie a zmeny / revízie existujúcej projektovej dokumentácie určenej pre realizáciu stavby (ďalej v texte ozn. „RP“ – realizačný projekt) vyhotovenej generálnym projektantom / zhotoviteľom v rokoch 2012-2013. Tieto nové podmienky majú zásadný vplyv na predmet a cenu plnenia dodávky RP a zároveň aj na cenu dodávky súvisiacich odborných činností projektanta navýšením ich ceny voči pôvodnej cene uvedenej v zmluve o dielo v znení Dodatkov č. 1 až 6.

Zadanie pre vypracovanie revízií RP je vecne vymedzené problémami a javmi, ktoré bolo a je potrebné bezodkladne priebežne riešiť z hľadiska plynulej realizácie stavby, zabezpečenia jej kvality a bezpečnosti a, funkcionality a to aj vo väzbe na legislatívu a technické normy, ktoré sa zmenili od vydania RP v r. 2013.

Týmto Dodatkom č. 9 sa mení a upravuje:

- a) predmet plnenia a jeho cena uvádzaná v Zmluve o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005 v znení jeho následných dodatkov č. 1 zo dňa 11.12.2007, č. 3 zo dňa 26.04.2013, č. 4 zo dňa 13.05.2013, č. 5 zo dňa 02.11.2017, č. 6 zo dňa 07.12.2017, č. 7 zo dňa 30.01.2018;
- b) termín plnenia uvádzaný v Zmluve o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005 v znení podľa Dodatku č. 8 zo dňa 04.06.2018;

2. Tento dodatok sa uzatvára:

2.1 v súlade so zmluvou, v zmysle článkov:

2.1.1 čl. IV. „Spôsob spracovania predmetu zmluvy“ ods. 4.;

2.1.2 čl. V. „Čas plnenia“ ods. 3 bod b) piaty odrazník;

2.1.3 čl. VI. „Cena predmetu plnenia, platobné podmienky“ ods. 5 a ods. 9;

2.1.4 čl. X. „Záverečné ustanovenia“ ods. 5. „zmeny záväzku“ a ods. 11. „písomné dodatky k zmluve“;

III.

1. Dodatok č. 9 v súlade s čl. IV. „Spôsob spracovania predmetu zmluvy“ ods. 4.a čl. V. „Čas plnenia“ ods. 3 bod b) piaty odrazník a v zmysle záverov rokovacieho konania, mení a upravuje - rozširuje predmet plnenia o dodávku doplnkov a zmien / revízií RP (realizačného projektu), ktoré zhotoviteľ od 01/2016 t.j. od termínu začatia výstavby stavby SNG vyhotovil a priebežne podľa potreby stavby vyhotovuje vo väzbe na projektovú dokumentáciu na stupni RP z r. 2013 (realizačný projekt). Vyhotovenie týchto doplnkov a zmien/revízií RP (ďalej v texte ako „RRP“) je vyvolané objektívnymi potrebami stavby a potrebou zohľadnenia nových skutočností, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili prípravu a realizáciu stavby, najmä:

- nové poznatky získané po odkrytí a demontáži pôvodných stavebných konštrukcií, ktoré nebolo možné získať z pôvodnej historickej dokumentácie a ani v rámci realizovania prieskumných prác v štádiu prípravy investície a v čase vyhotovenia RP (napr. stav a kvalita odkrytých oceľových konštrukcií obj. Administratívna budova a obj. Premostenie, stav a kvalita stavebných, nosných konštrukcií s výrazným poškodením krycej vrstvy výstuže, stav jestvujúcich stropov, klenieb arkád obj. Vodné kasárne a pod.);
- zmena východiskových a záväzných podkladov získaných od zhotoviteľa stavby z dôvodu zmeny v RP doporučeného výrobcu a s tým súvisiaca zmena technických parametrov – napr. výťahy, VZT, chladenie a iné;
- legislatívne zmeny - zohľadnenie s legislatívou EÚ „ekodizajn“ pre dodávku VZT a chladenia v zmysle Nariadenia komisie EÚ č. 1253/2014 z 7. júla 2014, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES „ekodizajn vetracích jednotiek“ + Nariadenie komisie EÚ č.1254/2014 z 11. júla 2014, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/30/EÚ a s tým aj súvisiaca úprava strojovne chladu - rozdelenie pôvodne navrhutej jednej chladiacej jednotky na dve samostatné prevádzkové jednotky s cieľom zvýšiť prevádzkovú bezpečnosť ako aj údržbu technologického zariadenia;

- zmena a náhrada technologických prvkov spojená s inováciou a optimalizáciou z dôvodu zmeny výrobného programu (pozastavenie výroby po r. 2013 kedy bol vypracovaný RP) alebo z dôvodu dosiahnutia vyššej funkčnej úrovne a bezpečnosti technických zariadení s cieľom racionalizovať nároky na budúcu prevádzku a údržbu, ako aj s cieľom zníženia nákladov (napr. zámena regulačných ventilov v systéme chladenia – výrazné zníženie ich počtu pri použití súčasných, modernejších technologických prvkov + súvisiaca zmena systému merania regulácie a pod);
 - zmena a úprava typu a dimenzie elektrorozvodov / káblov z dôvodu potreby zohľadniť nové požiadavky na zvýšenú požiarnu bezpečnosť stavby vo väzbe na zmenu legislatívy a zmeny STN;
 - nové riešenie fasády obj. Vodných kasární a jej optimalizácia z pohľadu bezpečnosti priestorov, vrátane riešenia nového vstupu, úpravy strešnej konštrukcie po odkrytí pôvodných podhládových konštrukcií vrátane zrušenia vonkajších pavlačí a z toho vyplývajúcej zmeny riešenia schodiska;
 - zmeny v stavebno-architektonickej časti vyvolané projektom interiéru, ktorý je v štádiu rozpracovanosti v zmysle Dodatku č. 8 zo dňa 04.06.2018;
 - úprava oceľových, nosných konštrukcií s väzbou na výrobnú/dielenskú dokumentáciu zhotoviteľa stavby ním dodávaných sekundárnych konštrukcií a fasádnych a strešných konštrukcií (úprava strešných svetlíkov...);
 - doplnenie nových zdrojov studničnej vody pre tepelné čerpadlá systému chladenia so zväčšením dopravných a odpadových trás potrubného systému, vrátane doplnenia vsakovacieho objektu s napojením, vyvolané objektívnymi skutočnosťami, overenými meraniami a fyzikálnym modelom transportu tepla podzemnou vodou (prúdenie podzemnej vody a jej teplotné kapacity);
 - stavebno-architektonické úpravy s prepojením susedného objektu SNG - Esterházyho palác.
2. Revízie RP (ďalej v texte ozn. ako „RRP“), ktoré sú predmetom tohto dodatku sú špecifikované v dokumente/zozname, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 9. - **Príloha č. 1.** Zoznam obsahuje označenie revízií s rozdelením na blok „A“, „B“ a „C“ stavby SNG, názov a cenu.
3. Pre predmet plnenia – dodávka PD „Interiér“ sa Dodatkom č. 9 sa zohľadňujú nové, objektívne skutočnosti, ktoré v priebehu plnenia predmetu Zmluvy o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005 v znení Dodatku č. 8 zo dňa 04.06.2018 ovplyvnili dohodnuté zmluvné podmienky predmetu plnenia. Tieto nové skutočnosti vyvolali potrebu aktualizácie dohodnutých termínov formou nového zmluvného dodatku.
- 3.1 Zmluvné strany si osvojili potrebu aktualizácie Dodatku č. 9 z pohľadu termínového plnenia, nakoľko bolo potrebné upresniť a doplniť zadanie zo strany investora / objednávateľa projektovej dokumentácie interiéru a zohľadniť tak nové nároky na riešenie projektu. Tieto nové podmienky majú vplyv na termín dodávky predmetu plnenia. Úprava je vyvolaná závermi zasadnutia pracovnej skupiny ministerky kultúry SR, konanej dňa 03.12.2018, ktorá je poverená kontrolou stavby Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave.
- 3.2 Zmluvné strany pristupujú k uzavretiu Dodatku č. 9 s cieľom zabezpečiť pre potreby stavby SNG v požadovaných termínoch projektovú dokumentáciu interiéru, ktorá je nevyhnutná z hľadiska jej ďalšieho plynulého pokračovania.

- 3.3 Týmto Dodatkom č. 9 sa mení a upravuje čl. III. Dodatku č. 8 a súvisiaca Príloha č. 2 z tohto dodatku nasledovne:

ozn.	Predmet plnenia	Nový termín plnenia
3.3.1	Projektová dokumentácia interiéru v komplexnej skladbe podľa Dodatku č. 8 a jej prílohy č.2	do 31.07.2019
3.3.2	Projekt expozícií:	do 31.10.2019 ➤ Plnenie na strane zhotoviteľa projektu je podmienené dodaním komplexných podkladov objednávateľom do 31.03.2019.

- 3.4 Táto úprava dodacej lehoty nemá vplyv na cenu predmetu plnenia dohodnutú v Dodatku č. 8 k ZoD.

IV.

1. Dodatok č. 9 v súlade s ods. 9 čl. VI. „Cena predmetu plnenia, platobné podmienky“ Zmluvy o dielo zo dňa 15.12.2005 a v zmysle záverov rokovacieho konania bez zverejnenia mení a upravuje cenu dodávky odborných a projektových výkonov uvedených v Dodatku č. 1 z 11.12.2007, v Dodatku č. 3 z 26.04.2013, v Dodatku č. 4 z 13.05.2013, v Dodatku č. 5 zo dňa 02.11.2017 a v Dodatku č. 6 zo dňa 07.12.2017 k Zmluve o dielo, nasledovne:

- 1.1 Predmetom zmeny a úpravy cien sú odborné a projektové výkony špecifikované v predmete Zmluvy o dielo a uvedené v tomto Dodatku č. 9. t.j.:

- 1.1.1 položka **Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (RP – realizačný projekt)** podľa čl. III. ods. 2 bod 2.2 Zmluvy o dielo z 15.12.2005, resp. podľa Dodatku č. 1 z 11.12. 2007 čl. II. ods. 2., II. fáza - položka ozn. ako „c“. Predmetom úpravy je cena RP a to pripočítaním dielčích cien, resp. celkovej ceny projektových prác za vyhotovenie „RRP“ špecifikovaných vo vyššie uvedenej Prílohe č. 1.

- 1.1.1.1 Cena jednotlivých „RRP“, ktoré sú predmetom dodávky tohto Dodatku č. 9 je zdokumentovaná osobitným písomným dokumentom, ktorý zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v jednom vyhotovení v lehote do 30 kalendárnych dní po podpise tohto Dodatku č. 9. Dokument obsahuje odpovedajúce zdôvodnenie vyhotovenia RRP a podrobné cenové kalkulácie (ďalej v texte ako „CK“) vyhotovené pre každú jednotlivú revíziu RP. CK musia byť vyhotovené v súlade s podmienkami zmluvy o dielo, pri dodržaní metodiky oceňovania podľa Sadzobníka UNIKA so zohľadnením technickej a časovej náročnosti vypracovania jednotlivých revízií RP a dodržaní primeranosti a obvyklosti ceny projektových prác.

- 1.1.1.2 Súčet jednotlivých cien „RRP“ / celková cena nesmie prekročiť cenu, ktorá je stanovená a dohodnutá týmto Dodatkom č. 9 – zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná cena bude limitná, neprekročiteľná pre RRP v čase poznania ich potreby vypracovania od 01/2018 až 12/2018.

- 1.1.1.3 Cena dodávky jednotlivých „RRP“ je stanovená odborným odhadom zhotoviteľa na základe vyhodnotenia časovej náročnosti vyhotovenia súboru dodávok „RRP“ a jeho rozsahu a členenia podľa potrieb stavby.
 - 1.1.1.4 Výsledná celková cena revízií RP, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 9 je výsledkom spoločného rokovania a dohody objednávateľa a zhotoviteľa vo veci predmetu, jeho rozsahu a ceny jednotlivých revízií RP.
 - 1.1.1.5 V prípade, že zhotoviteľ nedosiahne limit zmluvnej ceny, potom nedočerpaný zostatok bude rezervou pre prípadné nevyhnutné úpravy „RRP“ alebo nové tituly „RRP“. Čerpanie zostatku bude možné len na základe súhlasu objednávateľa po predchádzajúcej dohode vo veci predmetu a ceny nových projektových výkonov.
 - 1.1.1.6 Objednávateľ má právo z každej jednotlivej ceny RRP uplatniť zrážku z ceny v prípade, ak dodávka RRP vykazuje pri odovzdaní zjavné, kvalitatívne a obsahové nedostatky, ak touto nekvalitou, neúplnosťou RRP nastala na stavbe situácia, ktorá vyvolala stav, v ktorom nebolo možné kontinuálne pokračovať v stavebných prácach a zhotoviteľ stavby preukázal tým vyvolané prestoje. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na uplatnenie nároku na náhradu škody. Objednávateľ má právo nezaplatiť dodaný RRP do doby odstránenia reklamovaných nedostatkov, tým nie je dotknuté právo objednávateľa uplatniť si nárok na zrážku z ceny.
- 1.2 Zmena a úprava ceny dodávky odborných výkonov zhotoviteľa je vykonaná v kontinuite na základnú zmluvu, jej Dodatky č. 1, 3, 4., 5 a č. 6 a zmluvou stanovené podmienky - metodikou podľa Sadzobníka UNIKA.
 - 1.3 V súvislosti s úpravou termínu dodávky projektu „Interiéru“ uvedenou vyššie v čl. III. ods. 3. bod 3.3 zmluvné strany dohodli aj úpravu platobných podmienok – fakturácie uvedených v čl. IV. Dodatku č. 8 tzn. fakturácia príslušného, vyššie uvedeného plnenia sa uskutoční v súlade s podmienkami zmluvy až po odovzdaní dodávky formou písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

2. Zmluvná cena predmetu plnenia podľa Dodatku č. 9:

2.1	Celková cena „RRP“:	279 843,83 € bez DPH t.j.
		335 812,60 € s DPH

V.

1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005 v znení následných Dodatkov č. 1 zo dňa 11.12.2007, č. 2 zo dňa 17.01.2011, č. 3 zo dňa 26.04.2013, č. 4 zo dňa 13.05.2013, č. 5 zo dňa 02.11.2017, č. 6 zo dňa 07.12.2017, č. 7 zo dňa 30.01.2018 a Dodatku č. 8 zo dňa 04.06.2018 zostávajú nezmenené a platia v plnom rozsahu.
2. Tento Dodatok č. 9 nemá z hľadiska vyjadrenia a pomenovania predmetu zmluvy vecný vplyv na Dodatok č. 7 zo dňa 30.01.2018 a ani na Dodatok č. 8 zo dňa 04.06.2018 k ZoD č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 9 zodpovedá ich slobodnej vôli a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
4. Dodatok č. 9 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží po dve vyhotovenia. Dodatok č. 9 má 6 strán + obsahuje jednu prílohu, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou:
 - **Príloha č. 1** : Zoznam revízií RP s uvedením jednotlivých cien a celkovej ceny v rozlíšení podľa blokov stavby „A+B+C“;
5. Dodatok č. 9 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 1205-05-01 zo dňa 15.12.2005, ktorej súčasťou sú následne uzatvorené, vyššie uvedené Dodatky č. 1 až 8. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

v dňa:

za Objednávateľa:

v dňa:

za Zhotoviteľa:

Mgr. Alexandra Kusá, Ph.D.,
generálna riaditeľka
(odtlačok pečiatky a podpis)

Ing. arch. Pavol Paňák,
konateľ spoločnosti
(odtlačok pečiatky a podpis)

FINANČNÁ KONTROLA			
vykonaná podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov			
Finančná operácia je v súlade: <i>(príjem – použitie – poskytnutie – právny úkon – iný úkon majetkovej povahy)</i>			
S rozpočtom:	Dátum	Meno	PODPIS/
S osobitnými predpismi/ s uzatvorenými zmluvami:	Dátum	Meno	PODPIS
S inými podmienkami poskytnutia verejných prostriedkov:	Dátum	Meno	PODPIS
So zákonom o VO v platnom znení. FO podlieha -nepodlieha zákonu o VO	Dátum	Meno	PODPIS
Finančnú operáciu overil a súhlasí s jej vykonaním/pokračovaním:	Dátum	Meno	PODPIS 7

Rekonštrukcia, modernizácia a dostavba areálu SNG v Bratislave

Zoznam revízií RP s uvedením jednotlivých cien a celkovej ceny v rozlíšení podľa blokov stavby A+B+C

Skladba dokumentov Prílohy č. 1:

- 1. Celková cena Revízie RP pre blok „A“+„B“+„C“ – sumár – profesie (arch. stavebná časť + odborné profesie);**
- 2. Celková cena Revízie RP pre blok „A“+„B“+„C“ – sumár – arch. stavebná časť (bez odborných profesií);**
- 3. Tabelárny zoznam revízií RP – blok „A“ – arch. stavebná časť bez odborných profesií;**
- 4. Tabelárny zoznam revízií RP – blok „A“ – sumár profesií (arch. stavebná časť + odborné profesie);**
- 5. Tabelárny zoznam revízií RP – blok „B“ – arch. stavebná časť bez odborných profesií;**
- 6. Tabelárny zoznam revízií RP – blok „B“ – sumár profesií (arch. stavebná časť + odborné profesie);**
- 7. Tabelárny zoznam revízií RP – blok „C“ – arch. stavebná časť bez odborných profesií;**
- 8. Tabelárny zoznam revízií RP – blok „C“ – sumár profesií (arch. stavebná časť + odborné profesie);**