

Dodatok č.1

k Zmluve o dielo č. 663/2022/2.4.1 uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Mesto Prievidza**
Sídlo: Mestský úrad
Námestie slobody 14
971 01 Prievidza
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach technických:
Ing. Andrea Nikmonová, vedúca odboru stavebného poriadku,
výstavby a životného prostredia MsÚ
IČO: 00 318 442
DIČ: 2021162814
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s., pobočka Prievidza
číslo účtu: 16626382/0200
IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
Československá obchodná banka, a. s., pobočka Prievidza
číslo účtu: 4005703897/7500
IBAN: SK27 7500 0000 0040 0570 3897
- 1.2 Zhotoviteľ:** **AGRICOLO s.r.o.**
Miesto podnikania: Dlhá 426/3
971 01 Prievidza
Zastúpený: Ing. Miroslav Hromádka – riaditeľ spoločnosti
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných Ing. Miroslav Hromádka – riaditeľ spoločnosti
b) technických Ing. Miroslav Hromádka – riaditeľ spoločnosti
Bankové spojenie: Prima Banka, a.s.
číslo účtu: 9021243002/5600
IBAN: SK74 5600 0000 0090 2124 3002
IČO: 36618438
IČ DPH: SK2021723957
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu v Trenčín
oddiel: Sro, vložka číslo: 24849/R

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 663/2022/2.4.1 zo dňa 24.10.2022 na vykonanie diela „**Parkovisko a rekonštrukcia chodníkov na Ul. V. Benedikta v Prievidzi**“, ktorý sa uzatvára v zmysle §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov s týmto obsahom:

1. Zmluvné strany sa dohodli v zmysle Čl. 5 bod 5.4. Zmluvy o dielo na zmene rozsahu dojednaných prác – prácach navyše a prácach menej a dodávok materiálu určených na realizáciu diela z dôvodu nepredvídateľných okolností, ktoré vyplynuli počas realizácie diela a sú nevyhnutné na

riadne dokončenie diela, objednávateľ ich nemohol predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, a to hlavne:

- SO 01 Parkovisko č.1 – prepojenie existujúceho chodníka vedeného pozdĺž parcely číslo C KN 5345/20 na novovybudovaný chodník, ktorý je situovaný za spevnenými parkovacími plochami, súbežne s Ul. V. Benedikta, o výmere 4m² z dôvodu zabezpečenia bezbariérového prechodu
- SO 02 Parkovisko č.2 – prepojenie existujúceho chodníka situovaného za obytným domom súpisné číslo 305 na novovybudovaný chodník, ktorý vedie okrajom existujúcej komunikácie Ul. V. Benedikta, o výmere 4m², z dôvodu zabezpečenia bezbariérového prechodu
- SO 02 Parkovisko č.2 – svaňovanie a terénne úpravy v mieste napojenia zeleného pásu na novovybudovaný chodník, ktorý vedie okrajom existujúcej komunikácie Ul. V. Benedikta
- SO 02 Parkovisko č.2 – sekundárne vytýčenie stavby, ktoré vyplynulo z úpravy projektu z dôvodu vzniku veľkého výškového rozdielu medzi novonavrhnutým chodníkom vedeným okrajom existujúcej komunikácie Ul. V. Benedikta a existujúcim chodníkom situovaným za obytným domom súpisné číslo 305
- SO 01 Parkovisko č.1, SO 02 Parkovisko č.2 – odpočet nerealizovaných dodávok, montáže a demontáže dočasného dopravného značenia
- SO 04 Verejné osvetlenie – výkop ryhy a uloženia kábla verejného osvetlenia cez miestnu komunikáciu Ul. V. Benedikta, príjazd na parkovisko pred obytným domom súpisné číslo 305, ktoré riešila projektová dokumentácia, ale ktorých realizácia nebola zahrnutá do položiek vo výkaze výmer
- SO 04 Verejné osvetlenie – práce a dodávky navyč z dôvodu uloženia káblov verejného osvetlenia do chráničky
- SO 02 Parkovisko č.2 – práce a dodávky navyč spojené s osadením chýbajúcich cestných obrubníkov na Ul. V. Benedikta o dĺžke 5,7m z dôvodu prepojenia parkoviska č.1 s pôvodným cestnými obrubníkmi

2. Článok 4. TERMÍNY PLNENIA sa mení v bode 4.1.:

4.1. znenie:

II. etapa

SO 01 Parkovisko č.1, SO 02 Parkovisko č.2, SO 04 Verejné osvetlenie:

„Termín odovzdania staveniska: **do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, na mieste a v čase určenom v písomnej výzve objednávateľa**

Termín začatia vykonávania diela: **do 7 dní od prevzatia staveniska**

Termín ukončenia a odovzdania diela: **do 90 dní od prevzatia staveniska**”

sa nahrádza novým znením:

„Termín odovzdania staveniska: **do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska, na mieste a v čase určenom v písomnej výzve objednávateľa**

Termín začatia vykonávania diela: **do 7 dní od prevzatia staveniska**

Termín ukončenia a odovzdania diela: **do 98 dní od prevzatia staveniska**”

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.1. v súlade s bodom 4.2. písm. b) Zmluvy:

- písm. b) počet dní s nepriaznivými klimatickými podmienkami, ktoré neumožňujú realizáciu diela v súlade s príslušnými technickými normami, ku dňu 27.02.2023 (vrátane) = 8 dní.

V zmysle uvedeného sa mení príloha č.1 Vecný a časový harmonogram prác projektu, ktorá

tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Článok 5. CENA bod 5.1. sa mení:

5.1. Zmluvné strany sa v zmysle bodu 5.4. Zmluvy dohodli na zmene ceny za dielo, a to nasledovne:
II. etapa

SO 01 Parkovisko č.1, SO 02 Parkovisko č.2, SO 04 Verejné osvetlenie

Cena za navyše práce/dodávky a menej práce/dodávky

Cena bez DPH	1 685,74 eur
DPH	337,14 eur
Cena s DPH	2 022,88 eur

Celková cena za dielo sa mení z:

Cena bez DPH	65 907,63 eur
DPH	13 181,53 eur
Cena s DPH	79 089,16 eur

na:

Cena bez DPH	67 593,37 eur
DPH	13 518,67 eur
Cena s DPH	81 112,04 eur

Slovom cena s DPH: osemdesiatjedentisícstodvanásť eur a štyri centy

Kalkulácia ceny ako položkový rozpočet diela je v prílohe č.2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1.

- Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 663/2022/2.4.1 zo dňa 24.10. 2022 ostávajú nezmenené a v platnosti.
- Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
- Tento Dodatok č. 1 , vrátane príloh, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou, nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 663/2022/2.4.1 zo dňa 24.10. 2022 nadobúda účinnosť zverejnením v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Dodatok č. 1 môže nadobudnúť účinnosť najskôr v deň nasledujúci po zverejnení tohto Dodatku č. 1 v súlade s uvedenými ustanoveniami zákona.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Prievidzi dňa

V Prievidzi dňa

.....
JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta

.....
Ing. Miroslav Hromádka
riaditeľ spoločnosti
AGRICOLO s.r.o.

Príloha č.1: Vecný a časový harmonogram prác projektu

Príloha č.2: Položkový rozpočet diela