



01411108

Dodatok č. 10

02H|2016|0348|0010

k Zmluve o dielo : „Zhotovenie stavby Diaľnica D1 Budimír - Bidovce“

evidenčné číslo Objednávateľa: ZM /2016/0348
evidenčné číslo Zhotoviteľa: SAP 10000114477/3489

(ďalej len „Dodatok č. 10“)

medzi Zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

zastúpené:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

predstavenstvo

Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva

35 919 001

SK 202 193 7775

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

IČO:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu/IBAN:

SWIFT kód:

Skanska SK a.s.

Krajná 29, 821 04 Bratislava

akciová spoločnosť, zapísaná v OR OS Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 5012/B

Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ivan Dimitrov, člen predstavenstva

31 611 788

SK2020478955

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 25.8.2016 Zmluvu o Dielo evidovanú pod číslom Objednávateľa ZM/2016/0348 na zhotovenie diela – stavby Diaľnica D1 Budimír – Bidovce v zmysle zmluvných podmienok Fidic – „červená kniha“ (ďalej len „Zmluva“ alebo „Zmluva o Dielo“ alebo „Zmluva o dielo“). Vzhľadom k tomu, že v súlade s podčlánkom 14.13 Zmluvy o Dielo Stavebný dozor vydal Záverečné platobné potvrdenie, ktorým sa stanovuje Celková zmluvná hodnota diela, v rámci ktorého stavebný dozor definoval a potvrdil valorizáciu hodnoty prác v súlade s podčlánkom 13.8 Zmluva o Dielo za obdobie 01. – 11/2021, sa zmluvné Strany po vzájomnej dohode v zmysle bodu 15 Zmluvy o dielo a v súlade s §18, ods. 1, písmeno „a“ týkajúceho sa valorizácie, a § 18, ods.1, písmeno „e“ týkajúceho sa Rozhodnutia Stavebného dozora o vydaní Záverečného platobného potvrdenia Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzatvorení Dodatku č. 10 k Zmluve o Dielo. K uzatvoreniu Dodatku č.10 dochádza na základe:

§ 18 ZVO ods. 1, písm. e)

A) Záverečné prehlásenie v zmysle podčlánku 14.11 Zmluvných podmienok (ďalej len „ZP“) a Prehlásenie o splnení záväzkov v zmysle podčlánku 14.12 ZP :

- a.1) Listom zn. 46196/2021 z 23.11.2021, ktorého súčasťou tvorili i Prílohy č.1 až 3, a ktorého fotokópia tvorí ako **Príloha č.1** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.10 predložil Zhotoviteľ Stavebnému dozorovi Záverečné prehlásenie so špecifikáciou Zmluvnej ceny celkom v členení definovanom v texte listu. V danom liste Zhotoviteľ v zmysle pod-článku 14.12 (Prehlásenie o splnení záväzkov) ZP prehlásil, že si splnil všetky záväzky podľa Zmluvy a potvrdil že celková suma bez DPH uvedená v Záverečnom prehlásení predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných obnosov splatných Zhotoviteľovi podľa alebo v súvislosti so Zmluvou. Súčasne na základe vyššie uvedených skutočností daným listom požiadal Zhotoviteľ Stavebného dozora o vydanie Záverečného platobného potvrdenia v zmysle pod-článku 14.13 ZP Zmluvy a v zmysle predloženého Záverečného prehlásenia.

Listom zn. 792/2021/NDS/B-B z 24.11.2021, ktorého fotokópia tvorí ako **Príloha č.2** nedeliteľnú súčasť tohto Dodatku č.10 vydal Stavebný dozor **Záverečné platobné potvrdenie**, ktoré predstavuje konečnú hodnotu všetkých SO po zarátaní Pokynov na zmenu (PNZ 1-28), Sumarizačného nároku Zhotoviteľa (PNZ 29-31) a Valorizácie 2016 – 2021. Takto stanovená a v texte daného listu Stavebného dozora uvedená celková cena je vrátane záručného servisu SO 670-00 a SO 671-00 v rokoch 2021 – 2024, ktorá bude Zhotoviteľom fakturovaná Objednávateľovi spôsobom popísaným v ďalšom texte predmetného listu Stavebného dozora. Súčasne v Záverečnom platobnom potvrdení Stavebný dozor určil a stanovil platby, vrátane ich špecifikácie a výšky po vydaní Záverečného platobného potvrdenia.

§ 18 ZVO ods. 1, písm. a)

B) Valorizácia rok 2021

- b.1) V Záverečnom platobnom potvrdení, na základe Priebežného platobného potvrdenia č.55 z 24.11.2021, definoval a potvrdil Stavebný dozor Zhotoviteľom vypočítanú Valorizáciu hodnoty prác v súlade s pod-článkom 13.8 za obdobie 01. – 11/2021. (ďalej len “valorizácia 2021”).

O vyčíslené vplyvy na cenu Diela definované v odstavcoch „A“ a „B“ preambuly a na základe Rozhodnutia stavebného dozora o Záverečnom platobnom potvrdení, sa týmto dodatkom č.10 mení Akceptovaná zmluvná hodnota diela a zároveň stanovuje **Celková zmluvná hodnota diela**.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) týkajúceho sa Stavebným dozorom vydaného Záverečného platobného potvrdenia a § 18 ods. 1 písm. a) týkajúceho sa valorizácie pre rok 2021, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle bodu 15 Zmluvných dojednaní dohodli na nasledovnom :

Čl. I. Predmet Dodatku č. 10

- 1) Vo vzťahu k skutočnostiam popísaným v písmene „A“ a „B“ **Preambuly** a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) týkajúceho sa valorizácie, a § 18 ods.1 písm. e), týkajúceho sa Záverečného platobného potvrdenia zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok č.10 ktorým sa mení Akceptovaná zmluvná

hodnota diela a stanovuje sa konečné vyrovnanie všetkých finančných obnosov splatných Zhotoviteľovi podľa, alebo v súvislosti so Zmluvou a Dodatkami č.1 až 9 k nej.

- 2) Na základe dohody zmluvných strán sa do znenia bodu č.9 zmluvy o dielo týmto dodatkom dopĺňa rekapitulácia akceptovanej zmluvnej hodnoty diela vrátane dodatkov č.1 až 10 k Zmluve o dielo nasledovne :

Zmluva o dielo	
Popis položky	Cena v EUR bez DPH
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	174 247 629,43
Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50
Rezerva	17 949 460,09
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (ZoD)	197 444 061,02
Dodatok č.1	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	10 811,96
Všeobecné položky - celkom	0,00
Rezerva	-10 811,96
Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.1 (D1)	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	174 258 441,39
Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50
Rezerva	17 938 648,13
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D1)	197 444 061,02
Dodatok č.2	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	0,00
Všeobecné položky - celkom	0,00
Rezerva	0,00
Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.2 (D2)	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	174 258 441,39
Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50
Rezerva	17 938 648,13
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D2)	197 444 061,02
Dodatok č.3	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	266 548,59
Všeobecné položky - celkom	0,00
Rezerva	-266 548,59
Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.3 (D3)	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	174 524 989,98
Všeobecné položky - celkom	5 246 971,50
Rezerva	17 672 099,54
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D3)	197 444 061,02
Dodatok č.4	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	804 435,75
Všeobecné položky - celkom	90 744,03
Rezerva	-895 179,78
Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.4 (D4)	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	175 329 425,73
Všeobecné položky - celkom	5 337 715,53
Rezerva	16 776 919,76
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D4)	197 444 061,02
Dodatok č.5	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	12 893 084,40
Všeobecné položky - celkom	26 490,24
Rezerva	-12 919 574,64
Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.5 (D5)	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	188 222 510,13
Všeobecné položky - celkom	5 364 205,77

Rezerva	3 857 345,12
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D5)	197 444 061,02
Dodatok č.6	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	0,00
Všeobecné položky - celkom	0,00
Rezerva	0,00
Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.6 (D6)	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	188 222 510,13
Všeobecné položky - celkom	5 364 205,77
Rezerva	3 857 345,12
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D6)	197 444 061,02
Dodatok č.7	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	1 937 123,20
Všeobecné položky - celkom	156 818,70
Rezerva	-2 093 941,90
Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.7 (D7)	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	190 159 633,33
Všeobecné položky - celkom	5 521 024,47
Rezerva	1 763 403,22
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D7)	197 444 061,02
DPH 20%	39 488 812,20
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D7) vrátane DPH	236 932 873,22
Dodatok č.8	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	705 270,30
Všeobecné položky - celkom	0,00
Valorizácia rok 2019	3 342 484,60
Rezerva	- 4 047 754,90
Akceptovaná zmluvná hodnota po Dodatku č.8 (D8)	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	194 207 388,23
Všeobecné položky - celkom	5 521 024,47
Rezerva	-2 284 351,69
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D8)	199 728 412,70
DPH 20%	39 945 682,54
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D8) vrátane DPH	239 674 095,24
Dodatok č.9	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	-1 967 162,42
Všeobecné položky - celkom	2 159 055,00
Valorizácia rok 2020	664 214,93
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D9)	200 584 520,21
DPH 20%	40 116 904,04
Akceptovaná zmluvná hodnota diela (po D9) vrátane DPH	240 701 424,25
Dodatok č.10	
Rekapitulácia stavebných objektov, vrátane všeobecných položiek bez DPH	- 4 548 545,97
Valorizácia rok 2021	87 010,44
Akceptovaná zmluvná hodnota diela po Dodatku č.10)	
Rekapitulácia stavebných objektov-celkom	188 428 089,48
Všeobecné položky - celkom	7 694 895,23
Celková zmluvná hodnota diela (po Dodatku č. 10) bez DPH	196 122 984,71
DPH 20%	39 224 596,94

Celková zmluvná hodnota diela (po Dodatku č.10) vrátane
DPH

235 347 581,65

**Čl. II.
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy a Dodatkov č.1 až 9 k nej, neupravené týmto Dodatkom č. 10 zostávajú v platnosti bez zmien.
2. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli druhú stranu do omylu, a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia Dodatku č.10 obsahujú ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenu bez tiesne alebo nápadne nevýhodných podmienok.
3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že Dodatok č. 10 pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.
4. Dodatok č. 10 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých po potvrdení oboch Zmluvných strán dva obdrží Zhotoviteľ a dva Objednávateľ.
5. Tento Dodatok č.10 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 10 je:

Príloha č.1 :

- Fotokópia Listu zhotoviteľa zn. 46196/2021 z 23.11.2021 vrátane Prílohy č.1 až 3

Príloha č.2 :

- Fotokópia Listu Stavebného dozora zn.: 792/2021/NDS/B-B z 24.11.2021

V Bratislave, dňa 13. MAR. 2023

Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Odtlačok pečiatky

V Bratislave, dňa 28. 2. 2023

Zhotoviteľ: Skanska SK a.s.

Odtlačok pečiatky

.....
Ing. Vladimír Jacko, PhD., MBA
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Miroslav Potoč
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Stanislav/Beňo
člen predstavenstva

.....
Ing. Ivan Dimitrov
člen predstavenstva



SGS Czech Republic, s.r.o
Združenie SD - Budimír

Miletičova 7
821 08 Bratislava

Závod Inžinierske staviteľstvo
Projekt DIBB
Alejová 2
040 11 Košice

Dátum	Naša značka	Vybavuje	Príamy telefón
23. 11. 2021	46196/2021		+ 421 902 986 488

Vec: **Záverečné prehlásenie v zmysle podčlánku 14.11 ZP**
Prehlásenie o splnení záväzkov v zmysle podčlánku 14.12 ZP
Zmluva o dielo č. ZM/2016/0348 (ďalej len „Zmluva“)
Dielo: „Diaľnica D1 Budimír - Bidovce“

Vážený pán inžinier,

v súlade s podčlánkom 14.11 (*Žiadosť o Záverečné platobné potvrdenie*) a s podčlánkom 14.12 (*Prehlásenie o splnení záväzkov*) Všeobecných / Osobitných zmluvných podmienok (ďalej len „ZP“) Zmluvy, Vám predkladáme Záverečné prehlásenie a Prehlásenie o splnení záväzkov.

I. Záverečné prehlásenie

(a) hodnota všetkých prác vykonaných v súlade so Zmluvou o Dielo:

195 940 422,03 € bez DPH

z toho:

- Dofakturácia prác vrátane schválených PNZ a Sumarizačného nároku (pozri prílohu č.1): **2 704 217,42 € bez DPH**
- Valorizácia - Úprava ceny v dôsledku zmien Nákladov podľa čl. 13.8 ZP (pozri prílohu č. 2): **87 010,44 € bez DPH**

(b) ďalšie sumy, ktoré Zhotoviteľ považuje za splatné podľa Zmluvy alebo inak:

- Záručný servis SO 670-00 a SO 671-00 za obdobie 2021 - 2024:

182 562,68 € bez DPH

Zmluvná cena celkom (pozri prílohu č.3):

196 122 984,71 € bez DPH

II. Prehlásenie o splnení záväzkov

Zhotoviteľ v zmysle pod-článku 14.12 (Prehlásenie o splnení záväzkov) ZP prehlasuje, že si splnil všetky záväzky podľa Zmluvy a potvrdzuje, že celková suma v čiastke 196 122 984,71 € bez DPH uvedená v Záverečnom prehlásení, predstavuje úplné a konečné vyrovnanie všetkých finančných obnosov splatných Zhotoviteľovi podľa alebo v súvislosti so Zmluvou.

III.

Týmto si Vás dovoľujeme požiadať o vydanie Záverečného platobného potvrdenia v zmysle pod-článku 14.13 ZP Zmluvy a v zmysle predloženého Záverečného prehlásenia.

S pozdravom

Predstaviteľ Zhotoviteľa

Prílohy:

- príloha č. 1 – Faktúra za práce č. 54/25344/2021 (6x)
- príloha č. 2 – Faktúra za valorizáciu č. 55/25344/2021 (6x)
- príloha č. 3 – Rekapitulácia čerpania stavby (6x)

Na vedomie:

Národná diaľničná spoločnosť,
Prešov, Námestie mládeže 3, 080 01 Prešov

, a.s. Investičný odbor

SKANSKA

Čiastková faktúra č. / Invoice No. 54/25344/2021

var. symbo 54/25344/2021

konšt. symbol: 308

ZHOTOVITEĽ / CONTRACTOR

Skanska SK, a. s.

Sídlo:

Krajná 29

821 04 Bratislava

IČO / Comp. Reg. No. 31 611 788

IČ DPH / VAT Reg. : SK2020478955

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5012/B

Registered at Registry of Commerce of the District Court Bratislava I,

part Sa Record No. 5012/B

OBJEDNÁVATEĽ / EMPLOYER

NÁRODNÁ
DIAĽNIČNÁ
SPOLOČNOSŤ

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:

Dúbravská cesta 14

841 04 Bratislava

IČO / Comp. Reg. No: 35919001

IČ DPH / VAT Reg. : SK2021937775

Obchodný register okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B

Registered at Registry of Commerce of the District Court Bratislava I,

part Sa Record No. 3518/B

Banka / Bank

Číslo účtu (IBAN) / Account No.

SWIFT:

Banka / Bank:

číslo účtu / Account No.

Názov stavby / Name of construction:

Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

Forma úhrady / Way of payment:

Prevodný príkaz

Dátum vystavenia / Issuing Date:

22.11.2021

Dátum splatnosti / Payment Date: 60 kalendárnych dní od doručenia

Dátum dodania / Date of delivery:

3.11.2021

Číslo stavby / number of construction:

D1/0029

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

č. stavby

D1/0029

Fakturuje Vám na základe ZoD č. objednávateľa ZM/2016/0348 zo dňa 25.08.2016

a zisťovacích protokolov za november 2021

vykonané stavebné práce k podľa priložených odsúhlasených súpisov vykonaných prác nasledovne:

On basis of Works contract No.employer ZM/2016/0348 of day 25th August 2016

& ascertained protocols of November 2021

we invoice to you executed building works till according to enclosed & pass bills of executed works as follows:

Zisťovací protokol / ascertained protocol

Celková rekapitulácia / total summary

Neodeliteľnou súčasťou daňového dokladu je súpis prác a zisťovací protokol

Inseparable component of tax document is bill of works & ascertained protocol

Daňový základ / Basis:

2 704 217,42 €

DPH / VAT

"prenos daňovej povinnosti na príjemcu v zmysle § 69 odst. 12 písm. j platného Zákona o DPH",

0%

0,00 €

Celkom s DPH / Total with VAT

2 704 217,42 €

K úhrade / Total:

2 704 217,42 €

Za zhotoviteľa / Contractor:

Dátum, podpis, pečiatka

Date, signature, stamp

Rekapitulácia zisťovacích protokolov
o vykonaní stavebných prác za obdobie : November 2021 - November 2021

Zhotoviteľ: SKANSKA SK a.s. Krajná 29 82104 Bratislava IČO: 31611788 DIČ: 2020478955		Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava IČO: 35 919 001 DIČ: 2021937775	
Zmluva o dielo :		10000114477/3489	
Zmluva objednávateľa č.:		ZM/2016/0348	
Stavba reg. č.:		0029	
Miesto stavby:		Budimír - Bidovce	
Názov stavby:			
Kraj,okres:			
Č. Strediska:			
ODSÚHLASENÁ Cena[EUR]	od zahájenia do konca predchádzajúceho obdobia[EUR]	V SLEDOVANOM obdobie[EUR]	od zahájenia do konca sledovaného obdobia[EUR]
Stavebné práce (bez DPH)	193 149 194,17	2 704 217,42	195 853 411,59
DPH	0,00	0,00	0,00
Stavebné práce (vrátane DPH)	193 149 194,17	2 704 217,42	195 853 411,59
Prehlásenie			
Podpisani prehlasujú, že objem prác a dodávok , uvedeny v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok, zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej pri kontrole vykonaných prác.			
Za zhotoviteľa:		Za stavebný dozor:	
Razítko:		Razítko:	
Podpis		Podpis:	


PRIEBEŽNÉ PLATOBNÉ POTVRDENIE č. 54

(INTERIM PAYMENT CERTIFICATE – „IPC“)

Stavba	Diaľnica D1 Budimír – Bidovce
Zmluva o dielo / Works contract:	č. objednávateľa: ZM/2016/0348 č. zhotoviteľa: 10000114477/3489
Objednávateľ / Employer:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ / Contractor:	Skanska SK a.s.
Stavebný dozor / Engineer:	Združenie SD-Budimír
Zahájenie stavby / Commencement date:	1. November 2016
Ukončenie stavby / Completion date:	30. Jún 2020
Obdobie / Period:	Záverečná fakturácia (práce + PNZ č. 29, 30, 31)

Rekapitulácia Recapitulation:	Práce vykonané do konca min. fak. obdobia <i>Works completed up to end of previous invoiced period</i>	Práce vykonané počas fakturačného obdobia <i>Works completed during the invoicing period</i>	Celkové práce vykonané do konca fak. obdobia <i>Total Works completed up to the end of invoiced period</i>
	A	B	C = A + B
1 Hodnota prác vykonaných za obdobie bez DPH <i>Value of works executed during period without VAT</i>	185 931 129,83	2 704 217,42	188 635 347,25
2 Odpočet zádržného – 0% <i>Deduction of retention money</i>	0,00	0,00	0,00
3 Splátka zálohy <i>Repayment of advance payment</i>	0,00	0,00	0,00
4 Valorizácia (výpočet v súlade s čl. 13.8 FIDIC)	7 218 064,34	0,00	7 218 064,34
5 Hodnota prác vykonaných za obdobie s valorizáciou hodnoty prác <i>Value of works executed during period without retention money and VAT</i>	193 149 194,17	2 704 217,42	195 853 411,59
6 Spolu k uhrade s DPH <i>Total for payment with VAT</i>	193 149 194,17	2 704 217,42 €	195 853 411,59

Stavebný dozor / Engineer
Dňa / Date: 24.11.2021

ZHOTOVITEĽ / CONTRACTOR Skanska SK, a. s. Sídlo: Krajná 29 821 04 Bratislava IČO / Comp. Reg. No. 31 611 788 IČ DPH / VAT Reg. : SK2020478955 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 5012/B Registered at Registry of Commerce of the District Court Bratislava I, part Sa Record No. 5012/B		OBJEDNAVATEĽ / EMPLOYER  NÁRODNÁ DIAĽNIČNÁ SPOLOČNOSŤ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Sídlo: Dúbravská cesta 14 841 04 Bratislava IČO / Comp. Reg. No: 35919001 IČ DPH / VAT Reg. : SK2021937775 Obchodný register okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B Registered at Registry of Commerce of the District Court Bratislava I, part Sa Record No. 3518/B	
Banka / Bank Číslo účtu (IBAN) / Account No. SWIFT:		Banka / Bank: číslo účtu / Account No.	
Názov stavby / Name of construction: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"		Forma úhrady / Way of payment: Prevodný príkaz Dátum vystavenia / Issuing Date: 22.11.2021 Dátum splatnosti / Payment Date: 60 kalendárnych dní od doručenia Dátum dodania / Date of delivery: 3.11.2021	
číslo stavby / number of construction:		D1/0029	

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

č. stavby **D1/0029**

Faktúrujeme Vám na základe ZoD č. objednávateľa ZM/2016/0348 zo dňa 25.08.2016 a zisťovacích protokolov za rok 2021 (mesiace marec, november) vykonané stavebné práce k podľa priložených odsúhlasených súpisov vykonaných prác nasledovne:

On basis of Works contract No.employer ZM/2016/0348 of day 25th August 2016 & ascertained protocols of year 2021 (mesiace marec, november) we invoice to you executed building works till according to enclosed & pass bills of executed works as follows:

Zisťovací protokol / ascertained protocol	Celková rekapitulácia / total summary	
Neodeliteľnou súčasťou daňového dokladu je súpis prác a zisťovací protokol Inseparable component of tax document is bill of works & ascertained protocol		
Daňový základ / Basis:		87 010,44 €
DPH / VAT "prenos daňovej povinnosti na príjemcu v zmysle § 69 odst. 12 písm. j platného Zákona o DPH",	0%	0,00 €
Celkom s DPH / Total with VAT		87 010,44 €
K úhrade / Total:		87 010,44 €

Za zhotoviteľa / Contractor

Dátum, podpis, pečiatka
Date, signature, stamp

Rekapitulácia zisťovacích protokolov

o vykonaní stavebných prác za obdobie : November 2021 - November 2021

Valorizácia / Indexácia / FÁZA II

Zhotoviteľ: SKANSKA SK a.s. Krajná 29 82104 Bratislava IČO: 31611788 DIČ: 2020478955		Objednávateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14 84104 Bratislava IČO: 35 919 001 DIČ: 2021937775	
Zmluva o dielo : Zmluva objednávateľa č.:		10000114477/3489 ZM/2016/0348	
Stavba reg. č.:		0029	
Miesto stavby: Názov stavby: Kraj,okres: Č. Strediska:		Budimír - Bidovec	
ODSÚHLASENÁ Cena[EUR]	od zahájenia do konca predchádzajúceho období[EUR]	V SLEDOVANOM období[EUR]	od zahájenia do konca sledovaného obdobia[EUR]
Stavebné práce (bez DPH)	195 853 411,59	87 010,44	195 940 422,03
DPH	0,00	0,00	0,00
Stavebné práce (vrátane DPH)	195 853 411,59	87 010,44	195 940 422,03
Prehlásenie			
Podpísaní prehlasujú, že objem prác a dodávok , uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok, zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti zistenej pri kontrole vykonaných prác.			
Za zhotoviteľa: Razítko: Podpis:		Za stavebný dozor: Razítko: Podpis:	

PRIEBEŽNÉ PLATOBNÉ POTVRDENIE č. 55

(INTERIM PAYMENT CERTIFICATE – „IPC“)

Stavba	Diaľnica D1 Budimír – Bidovce
Zmluva o dielo / Works contract:	č. objednávateľa: ZM/2016/0348 č. zhotoviteľa: 10000114477/3489
Objednávateľ / Employer:	Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Zhotoviteľ / Contractor:	Skanska SK a.s.
Stavebný dozor / Engineer:	Združenie SD-Budimír
Zahájenie stavby / Commencement date:	1. November 2016
Ukončenie stavby / Completion date:	30. Jún 2020
Obdobie / Period:	Valorizácia hodnoty prác v súlade s článkom 13.8 (FIDIC) za 01. – 11. 2021

Rekapitulácia Recapitulation:		Práce vykonané do konca min. fak. obdobia <i>Works completed up to end of previous invoiced period</i>	Práce vykonané počas fakturačného obdobia <i>Works completed during the invoicing period</i>	Celkové práce vykonané do konca fak. obdobia <i>Total Works completed up to the end of invoiced period</i>
		A	B	C = A + B
1	Hodnota prác vykonaných za obdobie bez DPH <i>Value of works executed during period without VAT</i>	188 635 347,25	0,00	188 635 347,25
2	Odpočet zádržného – 0% <i>Deduction of retention money</i>	0,00	0,00	0,00
3	Splátka zálohy <i>Repayment of advance payment</i>	0,00	0,00	0,00
4	Valorizácia (výpočet v súlade s čl. 13.8 FIDIC)	7 218 064,34	87 010,44	7 305 074,78
5	Hodnota prác vykonaných za obdobie s valorizáciou hodnoty prác <i>Value of works executed during period without retention money and VAT</i>	195 853 411,59	87 010,44	195 940 422,03
6	Spolu k uhrade s DPH <i>Total for payment with VAT</i>	195 853 411,59	87 010,44 €	195 940 422,03

Stavebný dozor / Engineer:

Dňa / Date: 24.11.2021

Referenčná kalkulácia čerpania stavby bez DPH (
za obdobie: November 2016 - November 2021

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

číslo objektu	Názov objektu	Cena celkom ZoD (bez DPH) (v eurách)	Fakturované (bez DPH)				
			PPP č 01 - 55 (v eurách)	Pokyny na Zmenu č. 1 - 31 (v eurách)	Cena celkom po PnZ (v eurách)	Valorizácia 2016 - 2021 (v eurách)	Cena celkom po valorizácii (v eurách)
663-00	Preložka telefónneho vedenia v km 14,600 D1	11 945,60	8 476,02	0,00	8 476,02	121,16	8 597,18
670-00	Preložka ISD v križovatke Budimír - slavná časť	216 684,98	208 773,26	1 188,76	209 962,02	11 586,36	221 548,38
670-00_1	Preložka ISD v križovatke Budimír - technologická časť	186 826,31	186 826,31	-25 301,62	161 524,69	10 071,54	171 596,23
671-00	Informačný systém diaľnice - slavná časť	1 429 175,93	1 429 069,63	-53 204,84	1 375 864,79	74 496,92	1 450 361,71
671-00_1	Informačný systém diaľnice - technologická časť	1 161 015,43	1 161 015,43	378 488,73	1 539 504,16	95 684,13	1 635 188,29
701-00	Preložka VTL plynovodu v km 6,6 D1	169 834,55	161 811,11	0,00	161 811,11	2 407,03	164 218,14
702-00	Úprava VTL plynovodu v km 14,3 D1	55 620,74	54 882,65	0,00	54 882,65	884,46	55 767,11
722-00	Preložka VTL plynovodu DN150 v km 23,7 R2	0,00	0,00	74 320,41	74 320,41	3 054,92	77 375,33
Rezerva:		17 949 460,09					
Súčet za ZOSTAVU CELKOM:		197 444 061,02	175 180 655,70	13 637 254,23	188 817 909,93	7 305 074,78	196 122 984,71

* poznámka: vrátane fakturácie záručného servisu SO 670-00 a 671-00 v rokoch 2021 - 2024

-182 562,68

PPP č. 54: 188 635 347,25 PPP č. 55: 195 940 422,03

Rekapitulácia čerpania stavby bez DPH
za obdobie: November 2016 - November 2021

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

číslo objektu	Názov objektu	Cena celkom ZoD (bez DPH)		Fakturované (bez DPH)					
		(v eurách)	(v eurách)	PPP č 01 - 55 (v eurách)	Pokyny na Zmenu č. 1 - 31 (v eurách)	Cena celkom po PnZ (v eurách)	Valorizácia 2016 - 2021 (v eurách)	Cena celkom po valorizácii (v eurách)	
001-00	001-00 Všeobecné položky (a všeobecné položky - slávnobné práce)	5 246 971,50	5 245 583,53	5 245 583,53	2 433 107,97	7 678 691,50	16 203,73	7 694 895,23	
010-00	010-00 Rekapitulácia dočasne zabratých plôch	1 797 216,95	1 359 345,58	1 359 345,58		1 359 345,58	59 606,49	1 418 952,07	
030-00	030-00 Priprava územia a demolácie	931 126,93	928 058,91	928 058,91	-12 591,26	915 467,65	53 042,22	968 509,87	
050-00	050-00 Úprava plôch pre zariadenie staveniska	1 674 800,20	1 536 251,55	1 536 251,55	0,00	1 536 251,55	34 746,12	1 570 997,67	
060-00	060-00 Vegetačné úpravy diaľnice D1	625 340,74	624 212,75	624 212,75	0,00	624 212,75	38 975,74	663 188,49	
061-00	061-00 Vegetačné úpravy rýchlostnej cesty R2/R4	52 718,57	52 718,58	52 718,58	0,00	52 718,58	3 291,81	56 010,39	
100-00	100-00 Diaľnica D1	31 167 219,28	30 940 233,04	30 940 233,04	4 392 201,18	35 332 434,22	1 337 461,02	36 669 895,24	
100-01	100-01 Diaľnica D1 - vozovka	16 755 749,64	16 948 209,44	16 948 209,44	-1 864 412,50	15 083 796,94	829 422,41	15 913 219,35	
100-02	100-02 Diaľnica D1 - zvodidlá a límiče	3 314 519,01	3 306 419,41	3 306 419,41	440 298,60	3 746 718,01	207 718,61	3 954 436,62	
100-03	100-03 Diaľnica D1 - dopravné značky	719 933,07	690 877,74	690 877,74	73 083,64	763 961,38	47 483,81	811 445,19	
101-00	101-00 Rýchlostná cesta R2/R4, uskladnenie prebytku	0,00	0,00	0,00	1 678 379,19	1 678 379,19	74 965,61	1 753 344,80	
101-01	101-01 Rýchlostná cesta R2/R4 - vozovka	1 789 133,18	1 654 152,87	1 654 152,87	91 269,16	1 745 422,03	56 231,37	1 801 653,40	
101-02	101-02 Rýchlostná cesta R2/R4 - zvodidlá a límiče	723 212,12	746 490,10	746 490,10	6 639,74	752 829,84	39 051,10	791 880,94	
101-03	101-03 Rýchlostná cesta R2/R4 - dopravné značky	187 870,37	187 768,91	187 768,91	-6 991,66	180 777,25	11 355,98	192 133,23	
102-01	102-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír	144 432,64	114 637,45	114 637,45	29 778,77	144 416,22	8 989,23	153 405,45	
102-01_1	102-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	372 254,11	358 773,49	358 773,49	159 838,75	518 612,24	23 216,61	541 828,85	
102-01_2	102-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	87 516,35	85 200,85	85 200,85	35 838,07	121 038,92	7 536,92	128 575,84	
102-01_3	102-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	33 695,04	27 957,61	27 957,61	8 812,37	36 769,98	2 292,49	39 062,47	
102-02	102-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 169 759,35	979 947,02	979 947,02	606 447,50	1 586 394,52	58 352,66	1 644 747,18	
102-02_1	102-02_1 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	492 833,48	503 238,07	503 238,07	0,00	503 238,07	25 708,55	528 946,62	
102-02_2	102-02_2 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	112 751,10	112 737,92	112 737,92	36 558,71	149 296,63	7 961,07	157 257,70	
102-02_3	102-02_3 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značky	52 319,34	33 251,20	33 251,20	21 192,62	54 443,82	3 294,33	57 738,15	
102-03	102-03 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír	1 656 686,05	1 708 849,35	1 708 849,35	19 761,41	1 728 610,76	51 121,76	1 779 732,52	
102-03_1	102-03_1 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	328 515,74	297 164,60	297 164,60	0,00	297 164,60	17 000,57	314 165,17	
102-03_2	102-03_2 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	68 595,94	68 487,68	68 487,68	3 947,85	72 435,53	4 582,95	77 018,48	
102-03_3	102-03_3 Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	23 784,01	14 236,36	14 236,36	6 578,17	20 814,53	1 306,17	22 120,70	
102-04	102-04 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír	303 444,39	290 373,02	290 373,02	114 937,65	405 310,67	16 151,86	421 462,53	
102-04_1	102-04_1 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	140 122,63	116 140,39	116 140,39	0,00	116 140,39	6 344,18	122 484,57	
102-04_2	102-04_2 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	27 382,41	27 339,95	27 339,95	18 743,06	46 083,01	2 828,84	48 911,85	

*poznámka

Rekapitulácia čerpania stavby bez DPH ()
za obdobie: November 2016 - November 2021

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

číslo objektu	Názov objektu	Cena celkom ZoD (bez DPH) (v eurách)	Fakturované (bez DPH)				
			PPP č 01 - 55 (v eurách)	Pokyny na Zmenu č. 1 - 31 (v eurách)	Cena celkom po PnZ (v eurách)	Valorizácia 2016 - 2021 (v eurách)	Cena celkom po valorizácii (v eurách)
102-04_3	102-04_3 Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	3 962,52	3 962,52	1 968,08	5 930,60	366,97	6 297,57
102-05	102-05 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír	265 311,99	160 716,25	131 843,55	292 559,80	12 029,62	304 589,42
102-05_1	102-05_1 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	297 420,23	220 123,74	0,00	220 123,74	13 135,19	233 258,93
102-05_2	102-05_2 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá	29 139,57	29 100,52	24 405,02	53 505,54	3 323,33	56 828,87
102-05_3	102-05_3 Kolektorový pás K1 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	79 111,28	42 176,70	6 964,91	49 141,61	3 044,42	52 186,03
102-06	102-06 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír	244 096,50	220 753,72	226 928,34	447 682,06	20 998,63	468 680,69
102-06_1	102-06_1 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	229 439,36	178 982,26	0,00	178 982,26	7 589,78	186 572,04
102-06_2	102-06_2 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	40 707,54	40 700,21	5 710,77	46 410,98	2 066,53	48 477,51
102-06_3	102-06_3 Kolektorový pás K2 mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	69 924,78	47 692,40	5 377,55	53 069,95	3 235,95	56 305,90
102-07	102-07 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír	37 480,64	18 182,59	58 760,15	76 942,74	4 431,31	81 374,05
102-07_1	102-07_1 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	23 358,44	40 425,21	0,00	40 425,21	2 513,67	42 938,88
102-07_2	102-07_2 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	7 321,50	7 287,33	2 391,69	9 679,02	599,41	10 278,43
102-07_3	102-07_3 Vetva "E" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	23 494,93	9 510,03	809,91	10 319,94	639,10	10 959,04
102-08	102-08 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír	14 341,67	3 355,21	39 384,39	42 739,60	2 625,36	45 364,96
102-08_1	102-08_1 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	50 294,98	54 543,12	0,00	54 543,12	3 376,30	57 919,42
102-08_2	102-08_2 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá	4 246,47	4 217,67	-244,05	3 973,62	246,08	4 219,70
102-08_3	102-08_3 Vetva "F" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	1 157,30	1 157,30	1 357,54	2 514,84	155,74	2 670,58
102-09	102-09 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír	192 661,56	118 580,93	34 867,68	153 448,61	9 044,73	162 493,34
102-09_1	102-09_1 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	231 850,61	135 592,03	0,00	135 592,03	8 062,24	143 654,27
102-09_2	102-09_2 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	27 040,74	27 040,74	0,00	27 040,74	1 674,59	28 715,33
102-09_3	102-09_3 Vetva "G" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	91 074,99	50 913,05	9 989,00	60 902,05	3 769,80	64 671,85
102-10	102-10 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír	6 160,92	5 319,41	12 986,95	18 306,36	1 018,11	19 324,47
102-10_1	102-10_1 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - vozovka	24 909,60	11 741,74	0,00	11 741,74	533,78	12 275,52
102-10_2	102-10_2 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - zvodidlá a límiče	0,00	0,00	7 556,28	7 556,28	467,95	8 024,23
102-10_3	102-10_3 Vetva "H" mimoúrovňovej križovatky Budimír - dopravné značenie	769,63	769,63	177,45	947,08	53,37	1 000,45
103-01	103-01 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 343 119,50	1 242 887,10	-133 539,45	1 109 347,65	27 700,90	1 137 048,55
103-01_1	103-01_1 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	317 594,41	305 908,86	0,00	305 908,86	16 888,68	322 797,54
103-01_2	103-01_2 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a límiče	69 376,90	69 283,41	-1 763,65	67 517,76	4 191,91	71 709,67
103-01_3	103-01_3 Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	30 986,12	13 773,86	1 638,58	15 412,44	954,47	16 366,91
103-02	103-02 Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 954 545,95	1 997 395,03	134 183,65	2 131 578,68	27 583,44	2 187 262,12

Rekapitulácia čerpania stavby bez DPH za obdobie: November 2016 - November 2021

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

číslo objektu	Názov objektu	Cena celkom ZoD (bez DPH) (v eurách)	Fakturované (bez DPH)				
			PPP č 01 - 55 (v eurách)	Pokyny na Zmenu č. 1 - 31 (v eurách)	Cena celkom po PnZ (v eurách)	Valorizácia 2016 - 2021 (v eurách)	Cena celkom po valorizácii (v eurách)
103-02_1	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	400 384,17	365 277,68	0,00	365 277,68	20 691,88	385 969,56
103-02_2	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a límiče	98 712,32	98 560,95	-16 157,02	82 403,33	5 111,86	87 515,19
103-02_3	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	48 658,62	31 446,37	4 213,95	35 660,32	2 216,72	37 877,04
103-03	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	893 095,49	821 809,31	-112 003,81	709 805,50	22 281,32	732 086,82
103-03_1	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	255 779,89	238 167,57	0,00	238 167,57	14 209,18	252 376,75
103-03_2	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a límiče	52 519,56	52 498,08	341,67	52 839,75	3 276,87	56 116,62
103-03_3	Vetva "C" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	30 041,26	12 829,00	2 075,46	14 904,46	924,52	15 828,98
103-04	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany	1 113 916,87	1 047 830,91	24 419,74	1 072 250,65	23 956,69	1 096 207,34
103-04_1	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - vozovka	230 310,22	214 539,63	0,00	214 539,63	12 420,43	228 960,06
103-04_2	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - zvodidlá a límiče	45 783,78	45 682,63	1 270,88	46 953,51	2 946,65	49 900,16
103-04_3	Vetva "D" mimoúrovňovej križovatky Košické Oľšany - dopravné značenie	56 243,88	16 081,94	3 572,15	19 654,09	1 218,89	20 872,98
104-01	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovik	453 468,22	361 230,43	-76 938,94	284 291,49	7 955,08	292 246,57
104-01_1	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovik - vozovka	76 700,12	60 962,21	0,00	60 962,21	3 549,00	64 511,21
104-01_2	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovik - zvodidlá a límiče	12 007,26	11 968,21	2 294,07	14 262,28	884,11	15 146,39
104-01_3	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Hrašovik - dopravné značenie	20 141,36	14 403,94	2 506,75	16 910,69	1 056,37	17 967,06
104-02	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovik	276 791,44	225 746,30	-44 979,56	180 766,74	5 553,85	186 320,59
104-02_1	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovik - vozovka	75 337,08	63 904,94	0,00	63 904,94	3 764,84	67 669,78
104-02_2	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovik - zvodidlá a límiče	8 541,75	8 537,85	4 295,28	12 833,13	794,91	13 628,04
104-02_3	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Hrašovik - dopravné značenie	1 869,06	1 869,06	1 940,20	3 809,26	237,22	4 046,48
104-03	Okrúžná križovatka v mimoúrovňovej križovatke Hrašovik	190 444,69	136 868,55	38 418,89	175 287,44	7 740,98	183 028,42
104-04	Rameno cesty II/050 200 okružnej križovatky	307 902,86	259 040,00	63 614,31	322 654,31	15 022,06	337 676,37
104-05	Rameno cesty II/050 200 okružnej križovatky	470 089,12	352 318,93	12 377,11	364 696,04	18 108,13	382 804,17
105-01	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	184 566,31	185 315,54	2 711,65	188 027,19	6 673,14	194 700,33
105-01_1	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	125 873,52	119 130,36	0,00	119 130,36	6 460,11	125 590,47
105-01_2	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - zvodidlá a límiče	56 366,54	33 251,56	-17 410,10	15 841,46	977,05	16 818,51
105-01_3	Vetva "A" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	11 391,90	11 391,90	-326,66	11 065,24	693,32	11 758,56
105-02	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce	103 365,16	96 378,88	43 318,59	139 697,47	5 676,58	145 374,05
105-02_1	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - vozovka	87 735,35	97 544,34	0,00	97 544,34	5 378,09	102 922,43
105-02_2	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - zvodidlá a límiče	24 696,26	24 680,64	-14 153,30	10 527,34	644,91	11 172,25
105-02_3	Vetva "B" mimoúrovňovej križovatky Bidovce - dopravné značenie	3 205,93	3 205,93	479,64	3 685,57	229,89	3 915,46

Referenčná ponuka
za obdobie: November 2016 - November 2021

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bídovce"

Číslo objektu	Názov objektu	Cena celkom ZoD (bez DPH) (v eurách)	Fakturované (bez DPH)				
			PPP č 01 - 55 (v eurách)	Pokyny na Zmenu č. 1 - 31 (v eurách)	Cena celkom po PnZ (v eurách)	Valorizácia 2016 - 2021 (v eurách)	Cena celkom po valorizácii (v eurách)
105-03	Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bídovce	115 532,83	98 788,49	1 349,94	100 138,43	5 057,86	105 196,29
105-04	Okružná križovatka v mimourovňovej križovatke Bídovce	922 912,91	746 903,68	233 152,02	980 055,70	49 158,60	1 029 214,30
110-00	Úprava cesty I/50	202 114,55	121 637,28	7 528,55	129 166,83	6 005,84	135 172,67
110-01	Okružná križovatka Bídovce na ceste I/50	201 439,41	170 876,00	15 890,69	186 766,69	5 355,23	192 121,92
111-00	Úprava miestnej komunikácie v km 1.6 D1	44 122,48	27 835,21	1 919,70	29 754,91	1 457,26	31 212,17
112-00	Úprava cesty III / 6819 v km 1.8 D1	48 582,74	38 574,05	33 125,55	71 699,60	4 332,26	76 031,86
113-00	Úprava cesty III/050 252 v km 3.4 D1	77 561,66	56 778,37	62 047,92	118 826,29	7 081,35	125 907,64
114-00	Úprava cesty III/050 201 v km 7.2 D1	344 039,19	300 171,20	184 315,76	484 486,96	18 332,80	502 819,76
115-00	Prístupová cesta v km 2.1 D1 vpravo	100 968,29	96 533,68	6 488,87	103 022,55	5 403,27	108 425,82
116-00	Prístupová cesta v km 3.2 D1	156 617,54	70 435,01	132 091,69	202 526,70	9 838,64	212 365,34
117-00	Prístupová cesta v km 5.7 D1 vpravo	848 416,82	659 553,18	138 224,72	797 777,90	34 250,70	832 028,60
118-00	Prístupová cesta v km 6.0 D1 vpravo	262 132,88	230 693,39	34 220,29	264 913,68	11 781,43	276 695,11
119-00	Prístupová cesta v km 7.0 D1	207 087,84	134 276,88	-14 898,67	119 378,21	5 681,47	125 059,68
120-00	Prístupová cesta v km 7.0 D1	93 294,39	76 681,04	26 776,02	103 457,06	4 867,85	108 324,91
121-00	Prístupová cesta v km 8.2 D1	130 614,28	93 913,05	18 896,16	112 809,21	5 020,55	117 829,76
122-00	Prístupová cesta v km 9.1 D1	207 346,40	118 445,22	935,77	119 380,99	5 770,77	125 151,76
123-00	Prístupová cesta v km 10.6 D1 vpravo	119 036,82	84 392,56	6 818,91	91 211,47	5 518,05	96 729,52
124-00	Prístupová cesta v km 12.5 D1 vpravo	382 896,61	321 000,26	-43 291,07	277 709,19	14 579,99	292 289,18
125-00	Prístupová cesta v km 13.6 D1 vpravo	156 704,58	79 652,27	5 768,95	85 421,22	4 425,28	89 846,50
126-00	Dočasná obchádzka na ceste I/50	322 127,78	312 506,21	45 926,96	358 433,17	11 773,34	370 206,51
127-00	Prístupová cesta v križovatke Hrašovík	38 415,70	27 511,13	50 294,48	77 805,61	3 431,01	81 236,62
201-00	Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1	158 454,60	150 747,90	197 682,15	348 430,05	21 219,91	369 649,96
201-01	Rekonštrukcia mosta v km 0,660 diaľnice D1 - mostné závery	98 478,67	98 478,67	-98 478,67	0,00	0,00	0,00
202-00	Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír	384 389,12	346 671,76	204 893,36	551 565,12	32 201,17	583 766,29
202-01	Rekonštrukcia mosta v km 0,550 vety "A" križovatky Budimír - mostné závery	90 133,02	90 133,01	0,00	90 133,01	5 083,49	95 226,50
203-00	Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	2 317 802,36	2 309 219,76	112 494,10	2 421 713,86	72 426,83	2 494 140,69
203-01	Most v km 0,900 vety "B" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery	51 743,03	51 743,03	0,00	51 743,03	2 041,17	53 784,20
204-00	Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál	213 070,36	210 212,77	25 879,70	236 092,47	8 233,14	244 325,61
204-01	Most v km 1,464 vety "B" cez odvodňovací kanál - mostné závery	38 389,99	38 389,99	0,00	38 389,99	1 530,24	39 920,23
205-00	Most v km 0,350 vety "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1	1 138 411,40	1 129 591,03	-1 980,97	1 127 610,06	49 759,97	1 177 370,03

Rekapitulácia čerpania stavby bez DPH za obdobie: November 2016 - November 2021

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

číslo objektu	Názov objektu	Fakturované (bez DPH)					
		Cena celkom ZoD (bez DPH)	PPP € 01 - 55 (v eurách)	Pokryty na Zmenu č. 1 - 31 (v eurách)	Cena celkom po PnZ (v eurách)	Valorizácia 2016 - 2021 (v eurách)	Cena celkom po valorizácii (v eurách)
		(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	(v eurách)	
205-01	Most v km 0,350 vetvy "C" križovatky Budimír nad diaľnicou D1 - mostné závery	43 397,38	43 397,38	0,00	43 397,38	1 960,00	45 357,38
206-00	Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír	534 460,56	520 092,17	28 375,49	548 467,66	20 588,73	569 056,39
206-01	Most v km 0,280 kolektorového pásu K1 križovatky Budimír - mostné závery	38 389,99	38 389,99	0,00	38 389,99	1 523,56	39 913,55
207-00	Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír	540 061,78	524 891,09	49 896,86	574 787,95	20 744,04	595 531,99
207-01	Most v km 0,580 kolektorového pásu K2 križovatky Budimír - mostné závery	38 389,99	38 389,99	0,00	38 389,99	1 533,69	39 923,68
208-00	Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa a cestu III/068 197	13 664 337,41	13 648 687,48	379 876,27	14 028 563,75	435 567,23	14 464 130,98
208-01	Most v km 2,0 diaľnice D1 cez rieku Torysa - mostné závery	101 816,93	101 816,93	0,00	101 816,93	4 504,64	106 321,57
209-00	Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom	3 728 315,57	3 720 557,92	48 392,87	3 768 950,79	135 565,60	3 904 516,39
209-01	Most v km 3,4 diaľnice D1 nad cestou III/050 252 a biokoridorom - mostné závery	95 140,41	95 140,42	0,00	95 140,42	4 087,45	99 227,87
210-00	Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	612 095,50	599 357,87	16 677,90	616 035,77	27 837,25	643 873,02
210-01	Most v km 5,760 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 - mostné závery	20 029,56	20 029,56	0,00	20 029,56	920,41	20 949,97
211-00	Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	2 002 075,50	1 990 776,57	56 497,52	2 047 274,09	87 717,81	2 134 991,90
211-01	Most v km 0,55 vetvy "B" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 - mostné závery	40 059,12	40 059,11	0,00	40 059,11	1 993,59	42 052,70
212-00	Most v km 0,5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1	6 156 049,63	6 147 220,43	355 059,75	6 502 280,18	220 832,65	6 723 112,83
212-01	Most v km 0,5 vetvy "D" križovatky Košické Oľšany nad diaľnicou D1 - mostné závery	40 059,12	40 059,12	0,00	40 059,12	1 825,93	41 885,05
213-00	Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa	4 051 721,72	4 043 991,94	64 197,38	4 108 189,32	112 176,04	4 220 365,36
213-01	Most v km 0,4 rýchlostnej cesty R2 cez rieku Torysa - mostné závery	101 816,93	101 816,93	0,00	101 816,93	4 589,88	106 406,81
214-00	Most v km 7,240 na ceste III/050 201 nad diaľnicou D1	1 125 637,43	1 118 173,81	40 583,59	1 158 757,40	42 589,40	1 201 346,80
215-00	Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok	7 552 972,94	7 528 367,35	123 628,10	7 651 995,45	252 446,21	7 904 441,66
215-01	Most v km 8,6 diaľnice D1 cez bezmenný potok - mostný záver	106 824,32	106 824,32	0,00	106 824,32	5 134,60	111 958,92
216-00	Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie	6 970 913,91	6 959 820,15	179 138,61	7 138 958,76	255 584,65	7 394 543,41
216-01	Most v km 9,550 diaľnice D1 cez údolie - mostné závery	103 486,06	103 486,06	0,00	103 486,06	5 256,92	108 742,98
217-00	Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie	6 805 025,69	6 775 653,80	177 337,43	6 952 991,23	258 357,17	7 211 348,40
217-01	Most v km 10,3 diaľnice D1 cez údolie - mostné závery	106 824,32	106 824,31	0,00	106 824,31	5 181,86	112 006,17
218-00	Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1	535 043,56	514 986,02	79 014,61	594 000,63	33 056,49	627 057,12
218-01	Most v km 10,630 na prístupovej ceste nad diaľnicou D1 - mostné závery	20 029,56	20 029,56	0,00	20 029,56	1 085,60	21 115,16
219-00	Most v km 10,980 na ceste I/50 nad diaľnicou D1	1 744 882,78	1 724 223,59	-75 752,50	1 648 471,09	59 703,52	1 708 174,61
220-00	Most v km 13,3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	7 764 558,00	7 750 086,41	123 533,35	7 873 619,76	251 767,19	8 125 386,95
220-01	Most v km 13,3 diaľnice D1 cez Oľšavský potok	95 140,41	95 140,42	0,00	95 140,42	4 322,15	99 462,57
221-00	Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hlaváčekova	3 449 354,55	3 443 214,55	48 955,84	3 492 170,39	150 983,76	3 643 154,15

Rejmutácia čerpania stavby bez DPH ()
za obdobie: November 2016 - November 2021

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

číslo objektu	Názov objektu	Cena celkom ZoD (bez DPH) (v eurách)	Fakturované (bez DPH)					
			PPP č 01 - 55 (v eurách)	Pokyny na Zmenu č. 1 - 31 (v eurách)	Cena celkom po PnZ (v eurách)	Valorizácia 2016 - 2021 (v eurách)	Cena celkom po valorizácii (v eurách)	
221-01	Most v km 0,1 R2 nad okružnou križovatkou Hrašovík - mostné závery	91 802,15	91 802,14	0,00	91 802,14	3 937,42	95 739,56	
222-00	Most cez Chraslianský potok v km 2,607 D1 (bez mostných záverov)	309 699,59	307 402,45	31 508,96	338 911,41	12 805,47	351 716,88	
223-00	Most cez potok Hýľov v km 5,182 (bez mostných záverov)	306 668,27	304 575,04	37 205,24	341 780,28	6 950,70	348 730,98	
230-00	Zánubný múr v km 9,0 D1	1 714 290,84	1 707 138,79	66 184,10	1 773 322,89	48 224,58	1 821 547,47	
300-00	Protiluková stena v km 1,700 D1 vľavo	1 031 787,24	953 333,29	5 419,17	958 752,46	53 220,71	1 011 973,17	
301-00	Protiluková stena v km 1,800 D1 vpravo	1 764 930,23	1 741 593,11	286 024,34	2 027 617,45	114 725,12	2 142 342,57	
302-00	Protiluková stena v km 6,000 vľavo	3 282 024,20	3 188 446,89	71 506,35	3 259 953,24	182 737,23	3 442 690,47	
303-00	Protiluková stena v km 7,2 D1 vľavo	1 309 806,30	1 249 323,14	52 525,56	1 301 848,70	74 330,33	1 376 179,03	
305-00	Oplotenie diaľnice D1	834 760,45	834 760,44	48 206,22	882 966,66	54 172,66	937 139,32	
306-00	Oplotenie ČOV Rozhanovce	13 704,26	13 677,02	0,00	13 677,02	787,54	14 464,56	
510-00	Diaľničná kanalizácia	2 805 567,03	2 788 090,67	-2 689,29	2 785 401,38	126 595,43	2 911 996,81	
510-01	Diaľničná kanalizácia, časť - odvodnenie rýchlostnej cesty R2/R4	167 569,39	167 569,42	-21 298,39	146 271,03	5 097,57	151 368,60	
511-00	Úprava kanalizácie z obce Rozhanovce	43 558,87	41 400,94	0,00	41 400,84	637,62	42 038,26	
512-00	Úprava kanalizácie z obce Bidovce	17 044,17	17 044,17	16 054,29	33 098,46	399,32	33 497,78	
513-00	Úprava kanalizácie v km 0,8 R2	33 716,37	33 582,85	0,00	33 582,85	473,43	34 056,28	
515-00	Úprava vodovodu v km 8 D1	11 735,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
516-00	Preložka vodovodu pri ceste II/576	61 857,69	56 294,12	0,00	56 294,12	721,95	57 016,07	
517-00	Ochrana vodovodu DN 700 V KM 5,80 D1	762 026,67	682 764,35	564 065,24	1 246 829,59	43 512,15	1 290 341,74	
520-00	Úprava melioračných zariadení	796 807,31	740 013,67	-16 320,44	723 693,23	33 527,13	757 220,36	
521-00	Úprava rieky Torsy	227 609,85	227 592,89	-30 147,16	197 445,73	11 749,71	209 195,44	
522-00	Úprava potoka Oľšava	9 898,00	9 898,00	0,00	9 898,00	612,97	10 510,97	
523-00	Odvodňovacia priekopa v km 6,1 D1	116 637,60	100 716,95	-15 155,00	85 561,95	1 701,89	87 263,84	
524-00	Úprava Chraslianskeho potoka a potoka Hýľov	290 560,51	278 809,02	282 372,24	561 181,26	20 931,81	582 113,07	
525-00	Úprava bezmenného potoka v km 8 D1	46 241,98	37 697,10	0,00	37 697,10	2 334,53	40 031,63	
601-00	Preložka VN-22KV prípojky pre TS-3 Vajkovec v km 2,500- 2,900 D1	22 405,47	21 506,37	3 653,57	25 159,94	530,97	25 690,91	
602-00	Preložka VN-22KV prípojky pre Zelený dvor v km 2,910 D1	11 324,24	11 216,57	1 278,68	12 495,25	308,70	12 803,96	
603-00	Preložka VN-22KV prípojky pre TS-1 Baniakovec v km 3,395 D1	26 158,02	26 121,87	0,00	26 121,87	368,96	26 490,83	
604-00	Preložka VN-22KV linky č.397 v km 5,750 D1	11 623,98	11 618,91	0,00	11 618,91	148,05	11 766,96	
605-00	Preložka VN-22KV prípojky pre TS-3 Rozhanovce v km 5,750 D1	16 299,86	11 755,48	0,00	11 755,48	149,54	11 905,02	
606-00	Preložka VN-22KV linky č.397 v km 5,750 D1	35 888,65	35 749,53	2 472,30	38 221,83	658,12	38 879,95	

Rekapitulácia čerpania stavby bez DPH
za obdobie: November 2016 - November 2021

Stavba: Zhotovenie stavby "Diaľnica D1 Budimír - Bidovce"

číslo objektu	Názov objektu	Cena celkom ZoD (bez DPH) (v eurách)	Fakturované (bez DPH)				
			PPP č 01 - 55 (v eurách)	Pokyny na Zmenu č. 1 - 31 (v eurách)	Cena celkom po PnZ (v eurách)	Valorizácia 2016 - 2021 (v eurách)	Cena celkom po valorizácii (v eurách)
607-00	Preložka VN-22kV prípojky pre TS-1 Rozhanovce v km 6,140 D1	10 014,02	7 647,69	0,00	7 647,69	107,84	7 755,53
608-00	Preložka VN-22kV prípojky pre PD Rozhanovce v km 7,500 D1	11 265,00	11 209,42	2 892,17	14 101,59	413,88	14 515,47
609-00	Preložka VN-22kV prípojky pre ZASAP Rozhanovce v km 7,500 D1	12 945,29	12 941,49	-10 917,50	2 023,99	38,15	2 062,14
610-00	Preložka VN-22kV dvojlinky č. 397, 398 v km 8,800-9,200 D1	80 058,14	80 058,14	0,00	80 058,14	457,35	80 515,49
611-00	Preložka VN-22kV linky č.251 v km 10,100-10,500 D1	35 607,08	33 875,50	0,00	33 875,50	494,04	34 369,54
612-00	Preložka VN-22kV prípojky pre ČOV v km 13,500 D1	30 655,25	30 651,99	0,00	30 651,99	177,11	30 829,10
613-00	Preložka VN-22kV dvojlinky č. 206, 251 v km 0,880 R2	48 087,09	47 595,37	0,00	47 595,37	278,57	47 873,94
614-00	Preložka VN-22kV dvojlinky č.397 v km 0,940-1,200 R2	20 281,42	19 666,71	1 984,56	21 651,27	372,95	22 024,22
615-00	Preložka VN-22kV dvojlinky č.397,398 v km 0,940 R2	57 658,28	56 230,20	0,00	56 230,20	717,24	56 947,44
616-00	Preložka VN 22 kV prípojka pre ISD v km 6,267 D1	8 296,10	7 440,70	0,00	7 440,70	428,44	7 869,14
617-00	Preložka VN 22 kV prípojka pre trafostanicu ISD v km 13,800 D1	10 717,15	10 694,46	2 803,26	13 497,72	792,49	14 290,21
618-00	Trafostanica ISD v km 13,800 D1-slavebná časť	1 901,67	1 875,60	-805,50	1 070,10	61,62	1 131,72
618-11	Trafostanica ISD v km 13,800 D1-technologická časť	23 926,83	23 926,83	0,00	23 926,83	1 070,58	24 997,41
619-00	Trafostanica ISD v km 6,267 D1-slavebná časť	1 831,10	937,16	0,00	937,16	53,96	991,12
619-11	Trafostanica ISD v km 6,267 D1-technologická časť	23 926,83	23 926,83	0,00	23 926,83	1 070,58	24 997,41
620-00	Trafostanica ISD v km 2,770 D1-slavebná časť	1 831,10	937,16	0,00	937,16	53,96	991,12
620-11	Trafostanica ISD v km 2,770 D1-technologická časť	23 926,83	23 926,83	0,00	23 926,83	1 070,58	24 997,41
621-00	VN 22 kV prípojka pre ISD v km 2,270 D1	3 637,36	3 508,66	0,00	3 508,66	202,03	3 710,69
630-00	NN prípojka pre ISD v km 2,770 D1	886,37	615,35	0,00	615,35	35,43	650,78
631-00	NN prípojka pre ISD v km 6,267 D1	886,37	497,98	0,00	497,98	28,67	526,65
632-00	NN prípojka pre ISD v km 13,800 D1	3 287,71	3 253,91	3,10	3 257,01	165,34	3 422,35
635-00	Preložka NN vedenia v obci Vajtkovce v km ,885 D1	17 452,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636-00	Preložka NN vedenia pre ČOV v km 5,880 D1	5 811,95	5 440,72	0,00	5 440,72	70,83	5 511,55
650-00	Preložka diaľkového kábla v križovatke Budimír	48 823,89	48 812,41	8 397,49	57 209,90	1 235,57	58 445,47
651-00	Preložka diaľkových káblov v km 7,210 D1	30 624,07	30 600,83	0,00	30 600,83	431,39	31 032,22
652-00	Preložka diaľkového kábla v km 10,920 D1	80 727,77	80 689,49	0,00	80 689,49	1 166,90	81 856,39
653-00	Preložka diaľkového kábla v km 0,150 R2	65 787,13	64 953,04	0,00	64 953,04	956,30	65 909,34
660-00	Preložka telefónneho vedenia v km 3,376 D1	4 457,94	4 414,47	0,00	4 414,47	30,30	4 444,77
661-00	Preložka telefónneho vedenia v km 5,785 D1	9 233,77	8 784,63	0,00	8 784,63	56,00	8 840,63
662-00	Preložka telefónneho vedenia v km 5,785 D1	17 715,31	17 307,57	0,00	17 307,57	221,54	17 529,11

SLANSKA SK a.s.



Združenie SD – Budimír zastúpená spoločnosťou SGS Czech Republic, s.r.o., K Hájom 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, Oddiel: C, Vložka číslo: 33867/B, IČO: 48589241, IČ DPH: SK4020122843

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Hájum 1233/2, 155 00 Praha 5, Česká republika
Číslo 26-11-2021
Ev. číslo 74697 Č. súdu 1632/2021
Prílohy

Národná diaľničná spoločnosť

Investičný odpor Prešov
Námestie mládeže 3
080 01 Prešov

Váš list zn./dátum

Naša značka
792/2021/NDS/B-B

Vybavuje

Miesto/dátum
Košice/24.11.2021

26-11-2021

Vec: **Záverečné platobné potvrdenie**
Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt Diaľnica „D1 Budimír-Bidovce“

Vážený pán Inžinier,

Zhotoviteľ predložil listom zn. 46196/2021 zo dňa 23.11.2021 *Záverečné prehlásenie v zmysle podčlánku 14.11 a Prehlásenie o splnení záväzkov v zmysle podčlánku 14.12 VZP (viď príloha).*

STD v zmysle podčlánku 14.13 *Vydanie Záverečného platobného potvrdenia VZP vydáva Záverečné platobné potvrdenie, ktoré predstavuje konečnú hodnotu všetkých SO po zarátaní Pokynov na zmenu (PNZ 1-28), Sumarizačného nároku Zhotoviteľa (PNZ 29-31) a Valorizácie 2016 – 2021 (viď príloha):*

Celková čiastka všetkých vykonaných prác bez DPH:	188 817 909,93 €* 7 305 074,78 €
Valorizácia (2016 – 2021):	
Cena Celkom bez DPH:	196 122 984,71 €*

* suma vrátane fakturácie záručného servisu SO 670-00 a SO 671-00 v rokoch 2021 – 2024 (182 562,68 €), ktorý sa fakturuje samostatne 1x ročne v súlade s ZoD.

Zhotoviteľovi patrí nasledujúce platby:

- 1) 2 704 217,42 € - PPP 54 Záverečná fakturácia (práce + sumarizačný nárok)
- 2) 87 010,44 € - PPP 55 Valorizácia 2021
- 3) 182 562,68 € - záručný servis SO 670-00 a SO 671-00 v rokoch 2021 – 2024

S pozdravom

Vedúci tímu STD

Príloha: - list Zhotoviteľa zn. 46196/2021 zo dňa 23.11.2021
- Rekapitulácia čerpania stavby bez DPH
Na vedomie: - Skanska SK a.s.,