

Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. 003/2021 zo dňa 12.04.2021 uzavretej podľa SS 536 a nasl. a ust. 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s SS 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NA SPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE, POSKYTNUTIE SLUŽIEB INŽINIERSKEJ ČINNOSTI, A NA USKUTOČNENIE STAVEBNÝCH PRÁC

Na jednej strane :

Zmluvné strany

Názov organizácie:

Adresa sídla:

Zastúpený :

Krajina:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN: (ďalej len „objednávateľ“)

Mesto Nové Mesto nad Váhom

Čsl. Armády 1, 915 32 Nové Mesto nad Váhom

Ing. František Mašlonka, primátor mesta

Slovenská republika

00 311 863

2021079841

Prima banka Slovensko, a.s.

SK12 5600 0000 0058 0126 5001

a

na strane druhej :

Obchodné meno:

Sídlo,(miesto

podnikania): IČO:

DIČ:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

č. účtu:

Zapísaný v:

Číslo zápisu:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej aj ako „Dodatok č.

4“)

IZOTECH Group spol. s.r.o.

Piešťanská 1185/25 , 915 01 Nové Mesto nad Váhom

36 301 311

2020182010

Ing. Ivan Jaroš, konateľ spoločnosti

Ing. Andrej Volár, prokurista spoločnosti

Prima banka Slovensko a.s., Tatra banka a.s. SK77 5600 0000 0058

0219 6001, SK54 1100 0000 0026 2180 1862

Obchodnom registri okresného súdu Trenčín

Odd. Sro. Vložka číslo 10810/R

Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 12.04.2021 Zmluvu o dielo č. 003/2021, predmetom ktorej bola realizácia diela s názvom „Prestavba 2.NP a podkrovia objektu súp. č. 23 na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom“ (ďalej ako „Zmluva“) za podmienok dohodnutých v Zmluve, ktorá bola následne upravená Dodatkom č. I zo dňa 19.01.2022 a Dodatkom č.3 zo dňa 14.07.2022 a dodatku č. 4 zo dňa 26. 08. 2022

Dopĺňa sa :

ČASŤ 4

ZMLUVNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC

Dopĺňa sa

čl. 4

PREDĹŽENIE LEHOTY VÝSTAVBY

4.1 Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty výstavby iba v prípade, ak Odovzdanie a prevzatie diela bude oneskorené z nasledujúcich dôvodov:

a) príčina oneskorenia, ktorá dáva nárok na predĺženie lehoty podľa niektorej z týchto podmienok:

- akékoľvek oneskorenie, prekážka alebo vybavenia spôsobené objednávateľom alebo pripísované objednávateľovi,
- Predĺženie lehoty výstavby z dôvodu riešenia celkových stavebných úprav objektu č. 23 – I.NP a pivničné priestory, ktoré nie sú súčasťou zmluvy 003/2021 zo dňa 12.4.2021 a z dôvodu riešenia nedostatočnosti príkonu elektrickej energie, ktoré bolo opomínuté pri spracovávaní projektovej dokumentácie na Prestavbu 2.NP a podkrovia objektu č. 23 na nájomné byty, Nové Mesto nad Váhom – 6 b.j., ktoré je v súčasnosti v riešení so ZSe pobočka Trenčín.
- Termín lehoty sa predlžuje do 30.09.2023

Dopĺňa sa

čl. 10

OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 5 nie je v rozpore s ustanovením SS 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
2. Uzatvorenie tohto Dodatku č. 5 nemá a ani nemohlo by mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením SS 10, ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok č. 5 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a podlieha rovnakému právnemu režimu ako Zmluva.
4. Tento Dodatok č. 5 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ a štyri (4) rovnopisy obdrží objednávateľ.
5. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nadobúda v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v centrálnom registri zmlúv v súlade s SS 47a ods. I Občianskeho zákonníka.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 5 zostávajú nezmenené.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 5 pred jeho podpísaním prečítali, že bol uzatvorený podľa ich slobodnej vôle, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Dodatok č. 5 pri plnom vedomí podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom 15.3.2023

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa :

Ing. Andrej Volár
Prokurista spoločnosti

Ing. František Mašlonka
Primátor mesta

