

Dodatok č. 3
k ZMLUVE O DIELO centrálne číslo zmluvy: 609/2022

uzavretej dňa 26.07.2022 podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/ 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)
medzi zmluvnými stranami:

Čl. 1
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Obchodné meno a sídlo: **Mesto Trnava**
Hlavná č. 1, 917 71 Trnava
IČO: 00 313 114
DIČ: 2021175728
Štatutárny zástupca : JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných: Ing. Lucia Sklenárová
b) technických: Ing. Lucia Sklenárová
Bankové spojenie:
Číslo účtu
Telefón: +421 33 32 36 126
E-mail: lucia.sklenarova@trnava.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno a sídlo: **Yunex, s. r. o.**
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
IČO: 53 684 141
DIČ: 2121480361
Štatutárny zástupca: Ing. Ľubor Nôta, konateľ, Ing. Marián Šajti, konateľ
Zást. pre veci zmluvné: Ing. Ľubor Nôta, konateľ, Ing. Marián Šajti, konateľ
Zást. pre veci technické: Ing. Richard Procik
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka č.: 151989/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 2
PREAMBULA

- Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 26.07.2022 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vyhotovenie diela pozostávajúceho z nasledovných častí: vypracovanie projektovej dokumentácie a následné zrealizovanie iluminácie pamätníka A. Bernoláka a iluminácia Kostola sv. Jozefa v Trnave, a to za podmienok dohodnutých v Zmluve a v súlade s opisom predmetu zákazky/diela v prílohe č. 1 Zmluvy (ďalej len „Dielo“).
- Dňa 21.10.2022 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č.1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým predĺžili lehotu na ukončenie Diela do termínu 31.12.2022, a to dôvodu výskytu

objektívnej prekážky na strane Zhotoviteľa, pre ktorú nemohol Zhotoviteľ začať s realizáciou Diela v dohodnutom čase, ktorou bolo nevydanie potrebného písomného vyjadrenia k projektovej dokumentácii „Iluminácia pamätníka A. Bernoláka v Trnave (ďalej len „PD“) zo strany Krajského pamiatkového úradu Trnava (ďalej len „KPÚ“).

3. Dňa 20.12.2022 zmluvné strany uzatvorili Dodatok č.2 k Zmluve (ďalej len „Dodatok č. 2“), ktorým predĺžili lehotu na ukončenie Diela do termínu 31.03.2022, a to z dôvodu pretrvávania prekážky plnenia Diela opísanej v ods. 2 tohto článku.
4. Zmluvné strany berú na vedomie, že ku dnu zatvorenia tohto Dodatku č. 3 nebolo Zhotoviteľovi doručené zo strany KPÚ k začatiu realizácie Diela potrebné písomné vyjadrenie k PD Diela, definované v ods. 2 tohto článku dodatku, čím prekážka na strane Zhotoviteľa brániaca realizácii Diela naďalej pretrváva a z tohto dôvodu nie je možné, aby Zhotoviteľ zrealizoval Dielo v dohodnutom termíne plnenia do 31.03.2022.
5. Podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) je možné zmluvu zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.
6. Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany v zmysle čl. 4 ods. 4.7. Zmluvy dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy a uzavretí tohto Dodatku.

Čl. 3

ZMENY A DOPLNENIA ZMLUVY

1. V čl. I ods. 1 sa na strane „Objednávateľa“ mení kontaktná osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných a technických tak, ako je uvedené v záhlaví tohto dodatku.
2. V čl. 4 ods. 4.1 písm. B. Zmluvy v znení neskorších dodatkov sa vypúšťa pôvodné znenie a nahrádza sa znením:

„B. Realizácia Diela

Začiatok: dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi

Ukončenie: najneskôr do 30.06.2023.“

3. Zhotoviteľ do 10 dní od podpisu tohto dodatku predloží Objednávateľovi aktualizovanú Prílohu č. 3 Zmluvy – harmonogram prác.

Čl. 4.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č. 3 sa vyhotovuje v písomnej forme v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jedno vyhotovenie obdrží Zhotoviteľ.
3. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 3 riadne prečítali, jeho obsahu plne porozumeli, a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, a preto ho na znak svojho súhlasu s jeho znením vlastnoručne potvrdili svojimi podpismi, ktoré nasledujú.

v Trnave, dňa:

v Bratislave, dňa:

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

