

**Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 270/06/2022/MI zo dňa 16.07.2022**

**Stavebná úprava cesty II/522 a odvodnenie v meste Veľké Kapušany - projektová dokumentácia**  
*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení*  
*niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) v súlade s*  
*§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov*

medzi:

**Objednávateľ:**

sídlo podľa zriaďovacej listiny:  
korešpondenčná adresa:  
zastúpený:  
osoba oprávnená rokovať  
vo veciach investičných:

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Ostrovského 1, 040 01 Košice  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ

Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického  
úseku

osoba oprávnená rokovať vo veciach  
technických, za odovzdanie staveniska  
a prevzatie diela:

Ing. Michal Sasák, referent oddelenia investičnej prípravy  
a realizácie stavieb

Ing. Jaroslav Repka, referent oddelenia investičnej  
prípravy a realizácie stavieb

IČO:

35 555 777

DIČ:

202 177 2544

IČ DPH:

SK 2021772544

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

IBAN:

SK68 8180 0000 0070 0040 9705

Swift/BIC:

SPSRSKBA

právna forma:

príspevková organizácia zriadená Košickým  
samosprávnym krajom

kontakt:

tel.: 055/78 60 011, e-mail: [sekretariat@scksk.sk](mailto:sekretariat@scksk.sk)

webstránka pre zverejnenie zmluvy:  
(ďalej ako „objednávateľ“)

[www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk)

a

**Zhotoviteľ:**

Sídlo:  
osoba konajúca v mene spoločnosti:  
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
bankové spojenie:  
IBAN:  
Swift/BIC:  
právna forma:

**JK work, s.r.o.**

Ul. K. Marxa 3524/24, 934 01 Levice

Juraj Krnáč, konateľ

50 599 127

2120386796

SK2120386796

Československá obchodná banka, a. s.

SK41 7500 0000 0040 2446 4027

CEKOSKBX

spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom  
registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro,  
Vložka č. 51927/N

kontakt:

tel.: +421 907 763 594, e-mail: [krnac.jkwork@gmail.com](mailto:krnac.jkwork@gmail.com)

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

## Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.07.2022 Zmluvu o dielo č. 270/06/2022/MI (ďalej len „zmluva“) za účelom realizácie stavebných prác – **Stavebná úprava cesty II/522 a odvodnenie v meste Veľké Kapušany - projektová dokumentácia**

(ďalej len „dielo“).

V priebehu realizácie diela vyplynula požiadavka vyriešiť križovatku napojenia cesty III/3755 (ul. Čičarovská) novým technickým riešením na úkor existujúceho zeleného ostrovčeka, pričom súčasťou riešenia križovatky má byť zjednosmernenie a vytvorenie parkovacích miest na námestí Lászloá Mécsa na existujúcej ceste pred kostolom sv. Šimona a Júda a úprava cesty III/3755 a jej natiahnutie až na rozhranie už existujúcej obnovy asfaltového krytu na predmetnej stavbe.

Súčasne, v nadväznosti na rozšírenie prác navyiac, bude potrebné tiež predĺžiť čas plnenia a termín odovzdania predmetu diela, a to o 40 pracovných dní odo dňa účinnosti tohto Dodatku č. 1.

Nakoľko dielo v zmysle uzatvorenej zmluvy nezahŕňa technické riešenie križovatky napojenia cesty III/3755 (ul. Čičarovská) na úkor existujúceho zeleného ostrovčeka a zjednosmernenie a vytvorenie parkovacích miest v zmysle vyššie uvedenej požiadavky špecifikovanej v tejto preambule, zmluvné strany sa dohodli na vypracovaní nového technického riešenia. Uvedená situácia má za následok práce navyiac oproti prácam dohodnutým v zmluve a s tým súvisiace navýšenie celkovej ceny diela a predĺženie času plnenia.

Ide o ďalšie, doplňujúce práce na diele, ktoré nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy a poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ, nakoľko z hľadiska procesov realizácie diela, ako aj následnej záručnej doby je vhodné, aby práce vykonával ten istý zhotoviteľ.

Z dôvodu potreby realizácie prác navyiac, ktoré neboli predmetom zmluvy a sú nevyhnutné na zhotovenie diela, neboli zapríčinené zhotoviteľom, ani objednávatelom, a potrebu ktorých objednávatel a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, pričom danou zmenou sa nemení charakter zmluvy, sa zmluvné strany v súlade s článkom IV Cena bod 8. zmluvy, článkom XII Záverečné ustanovenia bod 3. zmluvy a § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení tak, ako je uvedené v článku I tohto dodatku.

## Článok I Predmet dodatku

1. V Článku III Miesto a čas plnenia, bod 3. sa upravuje nasledovne:

Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení času plnenia, a to tak, že zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu podľa tejto zmluvy v znení jej Dodatku č. 1, zabezpečiť inžiniersku činnosť (podanie žiadosti v zmysle článku II. bod 4. písm. b)), vyhotoviť geodetické zameranie a poskytnúť ďalšie služby v zmysle článku II. bod 2. písm. d) tejto zmluvy v celom rozsahu najneskôr do **40** (slovom: štyridsať) **pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1.**

2. V Článku IV Cena diela, bod 2., sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Predpoklad. počet MJ	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
1.	Stavebná úprava cesty II/552 a odvodnenie v meste Veľké Kapušany – projektová dokumentácia	súbor	1	44 000,00	44 000,00
2.	Výkon činnosti odborného autorského dohľadu	hodina	50	40,00	2 000,00
3.	Inžinierska činnosť	súbor	1	1 800,00	1 800,00
4.	Práce navyše	súbor	1	5 500,00	5 500,00
<b>Celková cena v EUR spolu:</b>					<b>53 300,00</b>
<b>20 % DPH v EUR:</b>					<b>10 660,00</b>
<b>Celková cena spolu v EUR s DPH:</b>					<b>63 960,00</b>

## Článok II Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je Špecifikácia rozsahu (ako príloha č. 1).
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:  
V Košiciach, dňa: 31.3.2023

Za zhotoviteľa:  
V Leviciach, dňa: 24.03.2023

**Správa ciest Košického samosprávneho kraja**  
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,  
generálny riaditeľ

**JK Work, s.r.o.**  
Juraj Krnáč  
konateľ

zákazka č.: JK\_2022\_13

Toto číslo uvádzajte na všetkej korešpondencii

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  
Ostrovského 1  
040 01 Košice

Stavba: „**Stavebná úprava cesty II/552 a odvodnenie v meste Veľké Kapušany – projektová dokumentácia**“

Vec: **Cenová ponuka na práce navyiac**

Z prerokovania technického riešenia stavebnej úpravy cesty II/552 vo Veľkých Kapušanoch so zástupcami mesta Kapušany za účasti zástupcov objednávateľa vyplynula požiadavka zo strany mesta, aby v rámci akcie bola vyriešená križovatka napojenia cesty III/3755 (ul. Čičarovská) novým technickým riešením na úkor existujúceho zeleného ostrovčeka. Súčasťou riešenia križovatky má byť aj zjednosmernenie a vytvorenie parkovacích miest na námestí Lászloá Mécsa na existujúcej ceste pred kostolom sv. Šimona a Júda. Taktiež úprava cesty III/3755 bola natiahnutá až na rozhranie už existujúcej obnovy asfaltového krytu na predmetnej stavbe.

Tieto úpravy sú nad rámec aktuálne platnej zmluvy o dielo č. 270/06/2022/MI a vyžadujú si dodatok v podobe jednak predĺženia termínu odovzdania a tiež finančného dopadu.

#### Špecifikácia rozsahu:

Dopracovanie dokumentácie v požadovanom rozsahu si vyžiada tieto práce navyiac:

- Doteranie úseku cesty III/3755 a celého námestia Lászloá Mécsa vrátane vytyčenia IS
- Návrh technického riešenia napojenia cesty III/3755 na cestu II/552
- Návrh a posúdenie novej konštrukcie vozovky
- Odvodnenie nového technického riešenia
- Úprava ostrovčekov potrebných pre napojenie a odbočenie pre jednotlivé smery
- Návrh parkovacích státí na existujúcej ceste pred kostolom
- Návrh trvalého zvislého a vodorovného dopravného značenia
- Prerokovanie technického riešenia s ODI a dotknutými orgánmi.
- Iné súvisiace objekty (preložky, ochrana existujúcich IS) ovplyvnená zmenou technického riešenia.
- Výkaz výmer samostatného objektu technického riešenia križovatky

#### Špecifikácia ceny za dopracovanie technického riešenia napojenia križovatky a parkoviska:

Cena bez DPH	5500€
DPH	1100 €
<b>Cena celkom s DPH</b>	<b>6600 €</b>

#### Termín:

Dopracovanie PD v novom rozsahu si vyžiada posun termínu odovzdania o **40 pracovných dní** k termínu odovzdania podľa zmluvy

**Cenová ponuka neobsahuje:**

- Dendrologický prieskum na stromy v ostrovčeku (podľa dohody a zápisu z rokovania zabezpečí odstránenie pred začatím stavby primátor mesta)
- SO nahradnej výsadby za vyrúbané dreviny

S pozdravom

Juraj Krnáč  
konateľ