

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. DS/22020256 zo dňa 07.07.2022

uzatvorenej medzi:

Obchodné meno: **Mesto Kropachy**
Sídlo: Námestie slobody 1, 053 42 Kropachy
IČO: 00329282
DIČ: 2021331488
IČ DPH: neplatca DPH
Konajúce prostredníctvom: Ing. Dárius Dubiňák, primátor
Číslo účtu: SK86 5600 0000 0034 0034 7023
e – mail: sekretariat@kropachy.sk

zástupca objednávateľa vo veciach technických
Ing. Ivo Hind'oš, tel. č.: +421534192221, e-mail: ivo.hindos@kropachy.sk.

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **Metrostav DS a.s.**
Sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel:
Sa, vložka č. 7059/B
Konajúce prostredníctvom: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
Číslo účtu: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
e – mail: jan.cekan@metrostavds.sk

zástupca zhotoviteľa vo veciach technických
Ing. Alexander Kiseľák, PhD., tel. č.: +421 905 904 564, e-mail: alexander.kiselak@metrostavds.sk,

(ďalej ako „zhotoviteľ“),

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „zmluvné strany“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako „zmluvná strana“), v nasledovnom znení:

PREAMBULA

KEDŽE:

- A. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili dňa 07.07.2022 zmluvu o dielo č. DS/22020256, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo „**Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy**“(ďalej ako „**Zmluva**“);
- B. Po uzavretí Zmluvy bez zavinenia ktorejkoľvek zo zmluvných strán nastali okolnosti, kedy proces verejného obstarávania a jeho následná kontrola zo strany príslušných štátnych orgánov trvali dlhšie než sa pôvodne očakávalo;
- C. Tieto okolnosti viedli k vzniku rizikovej situácie - a to možnej kolízie termínu ukončenia programovacieho obdobia „Operačné programu ľudské zdroje 2014-2020“ s termínom realizácie a odovzdania diela objednávateľovi;
- D. Na základe vyššie uvedených dôvodov objednávateľ požiadal zhotoviteľa aby vyvinul maximálne možné úsilie na skrátenie lehoty odovzdania diela objednávateľovi;
- E. Zhotoviteľ informoval objednávateľa, že akcelerácia prác môže spôsobiť navyše náklady, ktoré bude zložitým vyčíslieť;

zmluvné strany SA DOHODLI, že Zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

I.

1. Článok 2 ods. 2.1.3. Zmluvy – za pôvodným textom sa dopĺňa nasledovné znenie:


*„Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie aby vykonal kompletne dokončenie diela podľa tejto zmluvy, t.j. odovzdal dielo objednávateľovi podľa čl. 10 tejto zmluvy aj pred vyššie uvedeným dohodnutým termínom dokončenia diela, a to optimálne najneskôr do 30.11.2023 (ďalej len „**predčasné dokončenie**“) (bod 2.4, 4.1. a iné obdobné ustanovenia sa v tomto prípade neuplatnia). Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi maximálnu súčinnosť tak aby boli vytvorené optimálne podmienky pre predčasné dokončenie a odovzdanie diela. “*

II.

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po dvoch obdrží každá zmluvná strana.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení v spojení so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
4. Účastníci vyhlasujú, že súhlasia s textom tohto dodatku, a že tento bol spísaný na základe ich pravej a slobodnej vôle a na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy pod tento dodatok.

V Kropachoch, dňa 27.3.2023.....

Za Objednávateľa:



.....
Mesto Kropachy
Ing. Dáriuš Dubiňák
primátor mesta

Za zhotoviteľa:

.....
Metrostav DS a.s.
Ing. Pavol Hružik
predseda predstavenstva

.....
Metrostav DS a.s.
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

IVa
or

Metrostav DS a.s.
Vojtká 17180/49, 821 08 Bratislava
?