

**Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 465/12/2021/SNV
zo dňa 15.3.2022**

**Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne,
decentralizácia**

*uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zmluva“)*

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
zastúpený:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach investičných:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku
osoba zodpovedná za prevzatie diela:	Ing. Michal Sasák, referent odd. investičnej prípravy a realizácie stavieb
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy:	www.crz.gov.sk

(ďalej v texte aj len ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:	FIRMONT s.r.o
sídlo:	Ďurková 30, Ďurková 065 41
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Marián Firment, konateľ
stavbyvedúci:	Ing. Pavol Daňko, e.č.: 01261
IČO:	36 729 973
DIČ:	2022317726
IČ DPH:	SK 2022317726
bankové spojenie:	SLSP
IBAN:	SL05 0900 0000 0004 4759 1863, Swift/BIC: GIBASKBX
právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č.: 18240/P
kontakt:	tel.: 0905 561 097, e-mail: info@firmont.sk

(ďalej aj len ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 15.3.2022 zmluvu k zákazke s názvom: **Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne, decentralizácia.**

V priebehu realizácie diela bolo z dôvodu zlého stavu nevyhnutné odstrániť starú roztriešenú pätku pod kotlami, pôvodný betón nahradiť železobetónovým podkladom, rozsušené otvory po odstránení potrubí v priečkach medzi miestnosťami zamurovať a omietnuť do finálnej podoby, do nefunkčnej regulačnej stanice domontovať tlakové hodiny, čo malo za následok práce navyše oproti prácam dohodnutým v zmluve a s tým súvisiace navýšenie celkovej ceny diela.

Z dôvodu potreby realizácie prác navyše, ktoré neboli predmetom zmluvy a boli nevyhnutné na zhotovenie diela, neboli zapríčinené ani zhotoviteľom, ani objednávateľom, a potrebu ktorých objednávateľ a ani zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení maximálnej možnej odbornej starostlivosti v čase zazmluvnenia prác, sa zmluvné strany v súlade s článkom XVII Záverečné ustanovenia bod 3 zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dohodli na Dodatku č. 1 k zmluve (ďalej ako „dodatok“), ktorým sa zmluva mení nasledovne:

Článok I. Predmet dodatku

1. V článku IV. Cena diela bod 3. sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

Predmet	Merná jednotka	Množstvo	Jednot. cena v EUR bez DPH	Celková cena v EUR bez DPH
Spišská Nová Ves – rekonštrukcia vykurovania objektov – náhrada plynovej kotolne, decentralizácia	súbor	1	119 007,58	119 007,58
Práce navyše	súbor	1	1980,75	1980,75
Celková cena spolu v EUR bez DPH:				120 988,33
20% DPH v EUR:				24 197,66
Celková cena spolu v EUR s DPH:				145 185,99

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je rozpočet prác navyše (ako príloha č. 1).
5. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
6. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou formou.
7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dva (2) rovnopisy.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

V Košiciach, dňa: 23.1.2023

Za zhotoviteľa:

V Košiciach, dňa: 14.12.2022

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA,
generálny riaditeľ

FIRMON s.r.o.
Marián Firment
konateľ

FIRMONT s.r.o. IČO : 36729973 , Ďurková 30 , 06541 Stará Ľubovňa

Správa ciest KSK , Námestie Maratónu mieru 1
04266 Košice

Predmet : Popis dodávok a prác na viac oproti cenovej ponuke .

Stavba : Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK SNV

Týmto zmluvným listom si Vás, ako objednávateľa, zmluva o dielo č.465/12/2021SNV dovoľujeme informovať a súčasne upozorniť na rozsah prác ,ktoré boli prevedené na viac oproti výkazu a výmeru .

1. Bolo nevyhnutné odstrániť starú pätku pod kotlami nakoľko bola v zlom stave a pri demontáži kotlov došlo k jej roztriešteniu . Pôvodný betón bol nahradený železobetónovým podkladom .
2. Otvory po odstránení potrubí v priečkach medzi miestnosťami boli rozsušené. Z tohto dôvodu došlo pri demontáži k značne väčším otvorom. Vzniknuté otvory boli zamurované podľa požiadaviek . Otvory boli zamurované , omietnuté do finálnej podoby.
3. Do regulačnej stanice boli domontované tlakové hodiny , nakoľko pri preberaní diela bolo zistené nedostatok – nefunkčnosť tohto zariadenia.

FIRMONT s.r.o. , konateľ M.Firment

Dodávky a práce prevedené navyiac oproti predloženému rozpočtu

Stavba : Rekonštrukcia kotolne v stredisku SC KSK Spišská Nová Ves

Objekt:

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Miesto Spišská Nová Ves

Spracoval

Dátum 3 11 2022

Č	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Poznámky
HSV		Práce a dodávky HSV				1 680,39	8,233	
2		Zakladanie				958,57	8,219	
1	273321411 S	Betón základových dosiek železový (bez výstuže) fr. C 25/30	m3	1,800	116,20	209,16	4,348	
2	273392401 S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieti KARI, priemer drôtu 4/4 mm veľkosť oka 100x100 mm	m2	24,000	4,93	118,32	0,053	
3	274351215 S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	2,100	17,92	37,63	0,001	
4	274351216 S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	2,100	3,29	6,91	0,000	
5	279232511 S	Postupné podmurovanie základného múruva akrymikofovek pálenými tehliami na maľtu	m3	2,250	260,69	586,55	3,916	
6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29,63	0,015	
6	611460125 S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	5,000	3,08	15,40	0,001	
7	612451071 S	Vyspravenie povrchu neomietaných betonových stien vnútorných maľtou cementovou pre omietky	m2	2,000	2,04	4,08	0,013	
8	612460125 S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	5,000	2,03	10,15	0,001	
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				692,19	0,000	
9	961055111 S	Búranie základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových. -2.40000t	m3	2,400	251,88	604,51	0,000	
10	962086121 S	Búranie múruva priečok z porobetónu hr. do 300 mm. -0.15000t	m2	7,500	11,69	87,68	0,000	
99		Presun hmôt HSV				127,94	0,000	
11	998011001 S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	8,233	15,54	127,94	0,000	
PSV		Práce a dodávky PSV				172,42	0,000	
732		Ústredné kúrenie - strojojne				172,42	0,000	
12	732221821 S	Demontáž, dodávka a montáž tlakomeru stredotlaku plynu	ks	1,000	172,42	172,42	0,000	
Celkom						1 980,75	8,233	