

ZM/2020/0334/0002

DODATOK Č. 2 **k** **ZMLUVE O DIELO**



evidenčné číslo Objednávateľa: ZM/2020/0334

evidenčné číslo Zhotoviteľa: Z21-014-0011

uzatvorenej dňa 6.11.2020 podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a na základe výsledku
podlimitnej zákazky
na predmet obstarávania

**„D1 Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most
v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“**

(ďalej len „Dodatok č.2“)
medzi zmluvnými Stranami

Objednávateľ:

Obchodné meno: **Národná diaľničná spoločnosť, a. s.**
Sídlo: Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 3518/B
Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA, predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ
Ing. Stanislav Beňo, člen predstavenstva
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 35 919 001
IČ DPH: SK 202 193 7775
Tel.:

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
Sídlo: Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Štatutárny orgán: Ing. Radim Čáp, Ph.D. – konateľ, Vladimír Lesovský - konateľ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO: 00 896 225
IČ DPH: SK 2020294144
Tel.:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len „zmluvné Strany“)

Preambula

Zmluvné Strany uzatvorili dňa 06.11.2020 Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je „**D1-Diaľničný most ev.č. D1-229 Podbanské, ľavý most v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – „žltá kniha“**“ (ďalej len „Dielo“), číslo Objednávateľa ZM/2020/0334 a číslo Zhotoviteľa Z21-014-0011 (ďalej len „Zmluva“). Zmluvné strany ďalej uzatvorili dňa 02.05.2022 **Dodatok č. 1** k Zmluve, ktorého predmetom je zmena niektorých Kľúčových odborníkov.

Na základe skutočností, ktoré žiadna zo zmluvných Strán nemohla predvídať došlo k potrebe realizácie prác nad rámec rozsahu dohodnutého v Zmluve, a k potrebe zmeny časového priebehu Zmluvy o Dielo, na základe čoho sa zmluvné Strany dohodli na uzatvorení tohto **Dodatku č. 2** k Zmluve v súlade s článkom 15 Zmluvných dojednaní a v súlade s § 18 ods. 1 písm. b), a c); ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predmet Dodatku č. 2

1. Predmetom **Dodatku č. 2** k Zmluve je:

- Zmena výšky Akceptovanej zmluvnej hodnoty Diela. Nová Akceptovaná zmluvná hodnota je stanovená v zmysle Pokynov na zmenu č. 1 až č. 3, ktoré boli vydané v období od 23.08.2022 do 11.11.2022, a ktorých dopad je popísaný v bodoch 2 až 4 tohto dodatku.
- Zmena trvania zmluvnej Lehoty výstavby a posun zmluvných míľnikov. Dopad predmetných zmien je popísaný v bode 5 až 8 tohto dodatku.

2. Za bod 8. v Zmluve o Dielo sa dopĺňa nový bod 8a v nasledovnom znení:

8a. Cena Diela sa upravuje o zmeny nákladov podľa Pokynov na Zmenu č. 1 až č. 3 Stavebného dozoru nasledovne:

1. Pri uzavretí Zmluvy o Dielo:

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH	2 178 801,64 EUR
DPH 20%	435 760,33 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH	2 614 561,97 EUR

2. Po uzavretí dodatku č. 2:

Akceptovaná zmluvná hodnota Diela bez DPH	2 375 859,70 EUR
DPH 20%	475 171,94 EUR
Akceptovaná zmluvná hodnota Diela vrátane DPH	2 851 031,64 EUR

3. Pôvodné znenie Zväzku 4, Cenová časť, časť 2 Formuláru platieb sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku.

4. Zhrnutie pokynov na Zmenu a ich dopad na Zmluvnú cenu

Pokyn na Zmenu č. 1 zo dňa 23.08.2022 vydaný v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Náklad za vypracovanie Projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia počas realizácie stavby v súvislosti s dopravnými obmedzeniami na diaľnici D1 počas realizácie stavby, so zohľadnením zmien legislatívy a predpisov z 02/2020. Zhotoviteľ dňa 20.05.2021 obdržal Pokyn Stavebnotechnického dozora č. 1 v súlade s podčl. 3.3 na základe písomného súhlasu Objednávateľa na vypracovanie PD DDZ na D1. Cenový dopad je vyčíslený vo výške **3.008,60 EUR** bez DPH (nárast).

Vplyv na Lehotu výstavby:

NIE

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

ÁNO

Všeobecné položky:	3 008,60	EUR
Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 1	3 008,60	EUR

Pokyn na Zmenu č. 2 zo dňa 09.09.2022 vydaný v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Všeobecné položky

Náklad za vypracovanie Dokumentácie stupňa DRS SO 202-00 Tvar a výstuž pilótovej steny vrátane statického posúdenia z dôvodu nahradenia za nedostatočné technické riešenie zaistenia svahu výkopu pri krajných oporách L1 a L6 pomocou štetovnicovej steny. Cenový dopad je vyčíslený vo výške **7.934,41 EUR** bez DPH (nárast).

2. SO 202-00

Zhotoviteľ listom č. 24-036/2021 zo dňa 16.04.2021 Predložil Stavebnému dozoru variantné riešenie paženia výkopov pri opore L1 a L6 v súlade s podčl. 5.2 „Dokumentácia Zhotoviteľa“ z dôvodu, že na základe výsledkov doplnkového geologického prieskumu vykonaného pri oporách L1 a L6 a na základe podrobného geotechnického posúdenia paženia výkopov v prechodových oblastiach bol pôvodný návrh v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom pomocou štetovnicovej steny, technicky nevyhovujúci. Statickým výpočtom boli porovnané tri riešenia (z dôvodu prijatia najoptimálnejšieho riešenia), z ktorých jediné vyhovujúce bolo vybudovanie nekotvenej pilótovej steny z pilót priemeru d=900mm. Zhotoviteľ dňa 21.05.2021 obdržal Pokyn Stavebnotechnického dozora č. 2 v súlade s podčl. 3.3 na základe písomného súhlasu Objednávateľa na realizáciu ochrannej pilótovej steny pri opore L1 a L6. Cenový dopad je vyčíslený vo výške **71.591,30 EUR** bez DPH (nárast).

Vplyv na Lehotu výstavby:

NIE

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

ÁNO

Všeobecné položky:	7 934,41	EUR
SO 202-00	71 591,30	EUR
Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 2	79 525,71	EUR

Pokyn na Zmenu č. 3 zo dňa 11.11.2022 vydaný v súlade s § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Všeobecné položky

Náklad za vypracovanie odborného geotechnického posudku – posúdenie vhodnosti použitých stavebných postupov vzhľadom na jestvujúce geologické pomery, vrátane porovnania s inžiniersko geologickými správami z prieskumu vykonaného na predmetnom území v priestore mosta ev.č. D1-229 Podbanské. Cenový dopad je vyčíslený vo výške **1.275,60 EUR** bez DPH (nárast).

2. SO 202-00

Zhotoviteľ listom č. 24-0162/2021 zo dňa 22.09.2021 oznámil nárok na dodatočnú platbu v súlade s podčl. 20.1 zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha. Zhotoviteľ zistil a identifikoval nesúlad v Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom (ďalej len „DPO“), Zväzok 5 súťažných podkladov. Projektová dokumentácia predpokladala že podložie pod mostom bude dostatočne uhlaté a únosné pre vybudovanie podpernej konštrukcie mostovky, vzhľadom na to, že na predmetnom území bol vybudovaný koncom 70-tych rokov most podobnou technológiou na pevnej skruži a nauvažovala s akýmkoľvek vylepšením podložia. Po vykonaní kontrolných skúšok únosnosti podložia bola zistená jeho nedostatočná únosnosť a vzhľadom na vysokú hladinu spodnej vody bola navrhnutá výmena podložia hr. 1,10 m z lomového kameňa. Náklad zohľadňuje navyše práce za skutočne zrealizované množstvá zrealizovaných prác pri výmene podložia, vykopávky, premiestnenie, uskladnenie, dovoz lomového kameňa a štrkodrvy so zabudovaním. Cenový dopad je vyčíslený vo výške **113.248,15 EUR** bez DPH (nárast).

Vplyv na Lehotu výstavby:

NIE

Vplyv na Zmluvnú cenu Diela:

ÁNO

Všeobecné položky:

1 275,60 EUR

SO 202-00

113 248,15 EUR

Cena celkom po schválení Pokynu na Zmenu č. 3

114 523,75 EUR

5. V súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa Zmluvné strany vzhľadom na okolnosti vzniknuté počas výstavby a ich časové dopady na realizáciu diela dohodli na zmene ďalej uvedených ustanovení Zmluvy o Dielo upravujúcich časový priebeh Zmluvy o Dielo.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že Lehota výstavby stanovená Prílohou k ponuke podľa ustanovenia podčl. 1.1.3.3 Zmluvných podmienok sa mení, a to tak, že sa predlžuje o **7 dní**, teda je **648 dní** od Dátumu začatia prác.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota ukončenia Míľnika č. 3, „SO 202-00, ukončenie preberacieho konania“ uvedená v prílohe Zmluvy o Dielo – prílohe č. 3 Harmonogram prác sa mení, a to tak, že sa predlžuje o **7 dní**, teda je **648 dní** od začiatku Lehoty výstavby.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota ukončenia Míľnika č. 4, „SO 791-00, ukončenie preberacieho konania“ uvedená v prílohe Zmluvy o Dielo – prílohe č. 3 Harmonogram prác sa mení, a to tak, že sa predlžuje o **7 dní**, teda je **648 dní** od začiatku Lehoty výstavby.

Záverečné ustanovenia

1. Tento **Dodatok č.2** tvorí súčasť Zmluvy , pričom ostatné ustanovenia neupravené týmto **Dodatkom č.2** zostávajú v platnosti bez zmeny.

2. Tento **Dodatok č.2** je vyhotovený v štyroch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných Strán obdrží po dva originály.

3. Tento **Dodatok č.2** nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných Strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto **Dodatku č.2** sú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1 – Pokyny na Zmenu č. 1, 2, 3 (kópie plného znenia).
- Príloha č. 2 – Zväzok 4, Cenová časť, časť 2 Formulár platieb – aktualizovaný po schválení Dodatku č. 2 k Zmluve.
- Príloha č. 3 – ku dňu podpisu tohto **Dodatku č. 2** k Zmluve úradne overená plná moc k spoločnému zastupovaniu a podpisovaniu za spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava, udelená konateľmi spoločnosti pre splnomocnencov: Ing. Michal Figuli a Ing. Ján Kardoš, PhD.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom **Dodatku č. 2** k Zmluve oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú vlastnoručným podpisom.

V Žiline, dňa 13.04.2023

V Bratislave, dňa 24. APR. 2023

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

Odtlačok pečiatky

Odtlačok pečiatky

Ing. Michal Figuli
Výrobno-technický riaditeľ
splnomocnený k podpisu
na základe plnej moci platnej
v deň podpisu tohto dodatku

Ing. Vladimír Jacko PhD., MBA
predseda predstavenstva a
generálny riaditeľ

Ing. Ján Kardoš, PhD.
vedúci oddelenia prípravy a kalkulácie
splnomocnený k podpisu
na základe plnej moci platnej
v deň podpisu tohto dodatku

Ing. Stanislav Beňo
člen predstavenstva