

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. SKRZML-9/2022

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, zák. č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
(ďalej len „**Dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

Obec Tomášov

Obecný úrad Tomášov, ul. 1 mája č. 5, 900 44

Tomášov

Ing. István Pomichal, PhD., starosta

Prima Banka Bratislava

IBAN SK34 5600 0000 0018 0190 3001

00 305 120

2020662281

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný:

Zastúpený:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

BBAU, s. r. o.

Slnecná ulica 566, 930 36 Horná Potôň

v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel:

Sro, Vložka č.: 40713/T

Vojtech Szamaránszký, konateľ

Slovenská sporiteľňa, a. s.

SK23 0900 0000 0051 3553 7713

51 085 097

2120612505

SK2120612505

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo len „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne „**Zmluvné strany**“

Preambula

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 03.03.2022 Zmluvu o dielo č. SKRZML-9/2022, predmetom ktorej je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri zhotovení diela s názvom: „Jedáleň s kuchyňou – areál Základnej školy Tomášov“ (ďalej len „Zmluva“).
2. V zmysle čl. III – Termín plnenia bod 1.3. je zhotoviteľ povinný ukončiť práce do 12 mesiacov od prevzatia staveniska, t. j. najneskôr do 03.05.2023.
3. Tento dodatok sa uzatvára v súlade § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku, ktoré zmluvné strany v priebehu procesu verejného obstarávania a v čase uzatvorenia Zmluvy nemohli ani pri náležitej starostlivosti a vynaloženom odbornom úsilí predvídať je, že dokončenie diela je naviazané na vybudovanie novej trafostanice z dôvodu zabezpečenia dostatočnej kapacity dodávok elektrickej energie na uvedenie diela do prevádzky, ktorá nie je zo strany distribútora do tohto času vybudovaná.

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, ktorou sa článok III Termín plnenia Zmluvy mení a znie nasledovne:

1.3. Termín ukončenia prác: **30.06.2023**

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania Dodatku oboma Zmluvnými stranami a účinnosť zverejnením v súlade s § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok bol uzatvorený slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s Dodatkom k nemu pripájajú svoje podpisy.
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.

Objednávateľ:

Dňa: **27 APR. 2023**



Obec Tomášov
Ing. István Pomichal, PhD., starosta

Zhotoviteľ:

BBAU
Dňa:
Sinec
930 3
IČO: 4



BBAU
s. r. o.
512505

27 APR. 2023

BBAU, s. r. o.
Vojtech Szamaránszky - konateľ

