

DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O DIELO Č. 28062021/SV/EB-RŽ
pre realizáciu stavby:
„DENNÝ STACIONÁR V OBCI RAŽŇANY“

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení

uzatvorená medzi Zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov: **Obec Ražňany**
Sídlo: Ražňany 235, 082 61 Ražňany
Zastúpený: Radovan Rokošný - starosta obce
IČO: 00327689
DIČ: 2020711693
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK77 5600 0000 0035 4266 1026

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROBAU s.r.o.**
Sídlo: Werferova1/2582
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41216/V
IČO: 46 738 479
DIČ: 2023573794
IČ DPH: SK2023573794
IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

PREAMBULA

1. Dňa 30.03.2021 bola zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní vyhlásená súťaž na obstaranie podlimitnej zákazky, druh zákazky: stavebné práce, na predmet zákazky: „**Výber dodávateľa stavebných prác pre projekt: Denný stacionár v obci Ražňany**“, ktorej výzva bola uverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 78/2021 pod označením 16807-WYP (ďalej aj ako „**Súťaž**“). Ponuka zhotoviteľa predložená do Súťaže bola na základe podmienok a kritérií Súťaže vyhodnotená ako úspešná o Objednávateľ túto ponuku prijal a so Zhotoviteľom uzavrel Zmluvu o dielo č. 28062021/SV/EB-RŽ zo dňa 01.07.2021.
2. Zmluvné strany sa dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) pretože počas realizácie diela nastali také skutočnosti, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.
3. Od uzatvorenia Zmluvy o dielo došlo k nepredvídateľným okolnostiam ako pretrvávajúca pandémia COVID – 19 a tiež k vypuknutiu vojny medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou, ktorá ešte viac prehĺbila narušené odberateľsko-dodávateľské vzťahy v dôsledku pandémie. Na základe uvedeného došlo k nepredvídateľnému, nekontrolovateľnému a výraznému nárastu cien stavebných materiálov a technologických zariadení a k nedostupnosti viacerých výrobkov v oblasti stavebníctva, potrebných k realizácii predmetu Zmluvy. Z dôvodu uvedenej mimoriadnej situácie, ktorú nebolo možné v čase uzatvorenia Zmluvy predvídať, sa zmluvné strany dohodli na aktualizácii jednotkových cien v rozsahu podľa prílohy č. 1 k tomuto dodatku a z dôvodu, že došlo k zmene ceny diela, zmluvné strany na základe vzájomnej dohody uzatvárajú tento dodatok č. 3 k Zmluve.
4. Predmetom dodatku je aj zmena sídla zhotoviteľa tak, ako je uvedené v záhlaví dodatku.

5. Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú tento Dodatok č. 3 v nasledovnom znení:

1. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany sa na základe uvedeného dohodli na úprave časti 3, článku 3.1, bod 3.1.2 v nasledovnom znení:

„3.1.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná:

Cena bez DPH: 438 969,09 EUR

Sadzba DPH: 87 793,82 EUR

Cena s DPH: 526 762,91 EUR

(slovom: päťstodvadsaťšesťtisícšesťstošesťdesiatdva EUR a 91 centov)

2. Prílohu tohto Dodatku č. 3 tvorí Príloha č. 1 – Rozpočet.
3. Predmetom dodatku je aj zmena sídla zhotoviteľa tak, ako je uvedené v záhlaví dodatku v nasledovnom znení:

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **EUROBAU s.r.o.**

Sídlo: Werferova1/2582

Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 41216/V

IČO: 46 738 479

DIČ: 2023573794

IČ DPH: SK2023573794

IBAN: SK64 1111 0000 0013 2131 5016

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

2. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
- Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť za kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s príslušnými Právnymi predpismi Slovenskej republiky
 - dňom doručenia správy z kontroly dodatku.
- Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
- Prílohou tohto dodatku je príloha č. 1 Rozpočet naviac prác.
- Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Objednávateľ

V Ražňanoch

Dňa 10. 05. 2023

Radovan Rokošný
starosta obce Ražňany



Zhotoviteľ

V Košiciach

Dňa 10. 5. 2022

[domní uchádzač] EUROBAU

Budujeme vaše predstavy
Ing. Dalibor BLIZMAN konateľ
EUROBAU s. r. o.
Werferova 1/2582, 040 11 Košice

Ing. Dalibor Blizman
konateľ EUROBAU s.r.o.