

DOHODA O UKONČENÍ
Zmluvy o dielo číslo 340/2022-TV, uzatvorenej dňa 19.04.2022,
„Ohradzany – úprava potoka Ondavka II.“
 (ďalej v texte len ako „Dohoda“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
 Sídlo: **Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov**
 IČO: **36 022 047**
 DIČ: **2020066213**
 IČ DPH: **SK2020066213**
 Zapísaný: **v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Pš, vložka č.: 427/B**
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 oprávnený konateľ: **Ing. Ladislav Glinda, poverený výkonom funkcie generálneho riaditeľa**
 Označenie odštepneho závodu zodpovedného za realizáciu Diela:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Bodrogu, odštepny závod
M. R. Štefánika 25, 075 01 Trebišov

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Obchodné meno: **Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.**
 Sídlo: **Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava**
 IČO: **00 896 225**
 IČ DPH: **SK2020294144**
 DIČ: **2020294144**
 Zapísaný: **v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 307/B**
 Bankové spojenie:
 IBAN:
 oprávnený konateľ: **Ing. Jiří Kozel, konateľ**
Vladimír Lesovský, konateľ
Dipl. Ing. Bernhard Brandner, konateľ
Ing. Radim Čáp, Ph.D., konateľ

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.04.2022 Zmluvu o dielo č. 340/2022-TV ako výsledok verejného obstarávania zákazky „Ohradzany – úprava potoka Ondavka II.“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva v súlade s jej bodom 25.2 nadobudla účinnosť dňa 07.06.2022. V zmysle bodu 5.1 Zmluvy bol Zhotoviteľ povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie najneskôr v lehote 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy alebo do 30.06.2023, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
- 1.2 Po uzatvorení Zmluvy došlo k mimoriadnemu skokovému nárastu cien vstupných materiálov a ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou stavby, a to z dôvodu trvajúcej vojny na Ukrajine, pokračovania vplyvu pandémie COVID-19 na situáciu na svetových trhoch so surovinami a začínajúcej energetickej krízy. Vzhľadom na uvedené, s ohľadom na skutočnosť, že verejné obstarávanie uvedenej zákazky bolo vyhlásené dňa 07.06.2021 a výsledok verejného obstarávania bol zverejnený dňa 17.02.2022, Zmluvné strany pristúpili k rokovaniu ohľadom možnosti úpravy jednotkových cien jednotlivých položiek rozpočtu tak, aby tieto odzrkadľovali reálnu situáciu na stavebnom trhu a súčasne boli v súlade s možnosťami zmeny ceny v zmysle pravidiel verejného obstarávania.
- 1.3 Dňa 09.09.2022 uskutočnilo pracovné rokovanie, na ktorom boli zo strany Objednávateľa prezentované akceptovateľné spôsoby preukázania navýšenia jednotkových cien v čase od uzatvorenia Zmluvy do realizácie prác – porovnaním zmeny jednotkových cien položiek rozpočtu v cenovej databáze Cenekon v čase uzatvorenia Zmluvy a v čase realizácie resp. znaleckým posudkom. V nadväznosti na uvedené Zhotoviteľ dňa 03.10.2022 objednal u znaleckého ústavu Technickej univerzity Košice vypracovanie znaleckého posudku v rozsahu posúdenia navýšenia ceny stavebných materiálov a prác pre Dielo. Napriek pôvodnej lehote na dodanie uvedeného znaleckého posudku dňa 16.01.2023 a napriek opakovaným

urgenciám zo strany Zhotoviteľa a to v dňoch 28.12.2022, 08.02.2023 ako aj viacerým telefonickým urgenciám predmetný znalecký posudok nebol vypracovaný. Z uvedených dôvodov sa obe Zmluvné strany zhodli na zvolaní ďalšieho pracovného stretnutia, ktoré sa uskutočnilo dňa 08.02.2023, na ktorom boli vysvetlené objektívne dôvody nemožnosti získania znaleckého posudku. Predmetný záver potvrdzuje zaslané stanovisko Technickej univerzity v Košiciach, znaleckého ústavu, v ktorom znalecký ústav okrem iného potvrdil nemožnosť spracovania znaleckého posudku v termíne minimálne do 07/2023 z dôvodu obmedzených personálnych kapacít v spojitosti s inými terminovanými úlohami (vrátane terminovaných úloh zo strany súdov, orgánov činných v trestnom konaní a ministerstiev). S ohľadom na absenciu znaleckého posudku a teda nemožnosť riešenia otázky navýšenia ceny diela je potrebné rovnako uviesť, že v prípade začiatku realizácie prác bez zohľadnenia záverov znaleckého posudku, by Zhotoviteľovi každým dňom realizácie Diela vznikali škody bez jeho zavinenia. Zhotoviteľ preto rovnako nemohol pristúpiť k prevzatíu staveniska a začatiu realizácie prác na Diele. Tieto prekážky v realizácii Diela nemohol Zhotoviteľ v čase podania ponuky v žiadnom prípade predvídať.

II. PREDMET DOHODY

- 2.1 Zmluvné strany sa vzhľadom na skutočnosti opísané v Čl. I Dohody ako aj uplynutie lehoty na vykonanie diela dňa 07.06.2023 a v nadväznosti na článok XXII. a v súlade s ustanovením bodu 22.1.1 Zmluvy, dohodli na ukončení Zmluvy dohodou, a to ku dňu nadobudnutia účinnosti Dohody.
- 2.2 Zmluvné strany súčasne vyhlasujú, že uzatvorením tejto Dohody považujú všetky vzájomné nároky a práva, resp. povinnosti vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu uzatvorenej Zmluvy, v plnom rozsahu za vysporiadané. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nemá a nebude si voči Objednávateľovi uplatňovať ani v budúcnosti žiadne peňažné ani nepeňažné nároky, práva, resp. povinnosti, vyplývajúce, súvisiace, resp. vzniknuté z titulu uzatvorenej Zmluvy, resp. Dohody. Objednávateľ vyhlasuje, že nemá a nebude si voči Zhotoviteľovi uplatňovať ani v budúcnosti žiadne peňažné ani nepeňažné nároky, práva, resp. povinnosti z titulu neodovzdania Stavby riadne a včas, v zmysle Zmluvy, resp. Dohody.

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
- 3.2 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dohody podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.3 Dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.

V Bratislave dňa,

/ Prešove dňa

a Objednávateľ:

a Zhotoviteľ:

Ing. Ladislav Glinda
poverený výkonom funkcie generálneho
riaditeľa
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

Ing. Štefan Olejník
na základe plnej moci
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.

Ing. Radoslav Gerka
na základe plnej moci
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.