

Dodatok č. 2

k Zmluve o dielo č. 272/08/2021/TV zo dňa 23.09.2021

Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad

uzatvorenej v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi:

Objednávateľ:	Správa ciest Košického samosprávneho kraja
sídlo podľa zriaďovacej listiny:	Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
korešpondenčná adresa:	Ostrovského 1, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene organizácie:	doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ
osoba oprávnená rokovať vo veciach technických:	Ing. Matej Pindroch, riaditeľ investično-technického úseku
IČO:	35 555 777
DIČ:	202 177 2544
IČ DPH:	SK 2021772544
bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK68 8180 0000 0070 0040 9705
Swift/BIC:	SPSRSKBA
právna forma:	príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom
kontakt:	tel.: 055/78 94931 e-mail: sekretariat@scksk.sk
webstránka pre zverejnenie zmluvy: (ďalej ako „objednávateľ“)	www.crz.gov.sk

a

Zhotoviteľ:	IZOLEX BAU s.r.o.
sídlo/miesto podnikania:	Bačíkova 3023/7, 040 01 Košice
osoba konajúca v mene spoločnosti:	Ing. Richard Havrilla, konateľ
stavbyvedúci:	Ing. Rastislav Jurko
IČO:	31 721 770
DIČ:	2020493717
IČ DPH:	SK2020493717
bankové spojenie:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK72 1100 0000 0029 2285 9371
Swift/BIC:	TATRSKBX
právna forma:	spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, Vložka č. 7377/V
kontakt: (ďalej ako „zhotoviteľ“) (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)	0903 655 214, e-mail: izolex@izolex.sk

Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.09.2021 Zmluvu o dielo č. 272/08/2021/TV (ďalej v texte ako „zmluva“) za účelom realizácie stavebných prác – **Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad** (ďalej len „dielo“ alebo „stavba“).

Z dôvodu skokového nárastu cien stavebných materiálov a ďalších komodít priamo súvisiacich so stavebnými prácami vplyvom objektívnych okolností, ktoré nastali počas trvania zmluvného vzťahu po období vypuknutia vojnového konfliktu medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou a taktiež aj na skutočnosť, že v zmysle Dodatku č. 1 k zmluve boli dojednané práce navyiac, dospeli zmluvné strany k potrebe zmeny jednotkových cien vybraných položiek majúcej vplyv na výslednú cenu diela.

Zmeny popísané v Článku I. tohto Dodatku č. 2 objednávateľ zhodnotil v súlade so zásadami hospodárnosti, účelnosti a efektívnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami, sledujúc tak hlavný účel zmluvy, zrealizovať dielo v súlade s príslušnými technickými predpismi, ktoré bude prispievať k zabezpečeniu bezpečnosti a plynulosti cestnej dopravy v danom cestnom úseku. Deklarovanými zmenami sa nemení charakter zmluvy, nemajú charakter podstatnej zmeny v zmysle ZVO a nemajú vplyv na lehotu realizácie diela.

Z vyššie uvedených dôvodov sa zmluvné strany, v súlade s článkom Článok XVIII. Záverečné ustanovenia, bod 3. zmluvy a ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 5 ZVO dohodli na Dodatku č. 2 k zmluve (ďalej ako „Dodatok“).

Článok I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a ods. 5 ZVO, pričom celková hodnota navýšenia cien vybraného stavebného materiálu predstavuje 37 490,25 EUR bez DPH, t. j. 44 996,4 EUR s DPH.
2. V Článku IV. Cena diela bod 2. zmluvy sa pôvodná tabuľka nahrádza tabuľkou v nasledovnom znení:

P. č.	Názov	Merná jednotka	Predpokladaný počet merných jednotiek	Jednotková cena v EUR bez DPH	Celková cena bez DPH v EUR
1.	Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad - práce	súbor	1	163 030,00	163 030,00
2.	Projektová dokumentácia (DSP, DSRS), vrátane inžinierskej činnosti	súbor	1	7 500,00	7 500,00
3.	Výkon činnosti odborného autorského dohľadu	hodín	30	55,00	1 650,00
4.	Práce navyiac v zmysle Dodatku č.1				10 354,33
5.	Navýšenie ceny v zmysle Dodatku č. 2				37 490,25
Celková cena spolu v EUR bez DPH:					220 024,58
20 % DPH v EUR:					44 004,92
Celková cena spolu v EUR s DPH:					264 029,50

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v spojení s ust. § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
4. Vzájomné vzťahy zmluvných strán, týmto Dodatkom alebo zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov.
5. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán a to výlučne písomnou formou.
6. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je Znalecký posudok č. 37/2022 zo dňa 09.12.2022 v rozsahu strán 1 – 5, 9 – 11 a 18 – 20 - príloha č. 1.
7. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve (2) vyhotovenia.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa: 19.5.2023
V Košiciach, dňa:

Správa ciest
Košického samosprávneho kraja
Nám. Maratónu mieru 1
042 66 Košice
-56-

Správa ciest Košického samosprávneho kraja
doc. Ing. Anton Trišć PhD., MBA,
generálny riaditeľ

Za zhotoviteľa: 160323
V Košiciach, dňa:



I.O.

IZOLEX BAÚ s.r.o.
Ing. Richard Havrilla
konateľ



Technická univerzita v Košiciach, IČO: 00397610

Stavebná fakulta, Vysokoškolská ulica č.4, 042 00 KOŠICE

Znalecký ústav v odbore 37 0000 - Stavebníctvo

Evidenčné číslo: 900019

Zadávateľ: IZOLEX BAU s.r.o.

Bačíkova 3023/7

040 17 Košice - mestská časť Staré Mesto

IČO: 31721770

DIČ: 2020493717

Číslo spisu (objednávky):

Objednávka č. 166/2022 zo dňa 8.11.2022

Znalecký úkon číslo 37/2022 Odborné vyjadrenie

Vo veci:

vyjadrenie k vyčísleniu požiadavky na uplatnenie dodatočných nákladov v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci stavieb „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“.

Počet strán (z toho príloh): 56 (35)

Počet vyhotovení: 3 (z toho odovzdaných 2)

I. ÚVOD

1. Úlohy znaleckého ústavu a predmet znaleckého skúmania:

Vypracovanie odborného vyjadrenia v zmysle objednávky k vyčísleniu požiadavky zadávateľa IZOLEX BAU s.r.o., IČO: 31721770, na uplatnenie dodatočných nákladov voči organizácii Správa ciest Košického samosprávneho kraja, IČO: 35555777, v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci stavieb „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“ v určenom období.

ÚLOHY:

1. Vyjadrenie k vyčísleniu požiadavky na uplatnenie dodatočných nákladov v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci stavieb „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“.

2. Účel znaleckého úkonu:

Znalecký úkon sa podáva pre účely zadávateľa, podať odborné vyjadrenie k vyčísleniu požiadavky na uplatnenie dodatočných nákladov v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci stavieb „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“.

3. Dátum, ku ktorému je znalecký úkon vypracovaný:

Ku dňu 6.12.2022.

4. Podklady na vypracovanie úkonu:

4.1 Dodané zadávateľom:

- Objednávka č. 166/2022 zo dňa 8.11.2022
- Výzva na predloženie ponuky „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“ zo dňa 12.05.2021
- Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ zo dňa 09.08.2021

- Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“ zo dňa 26.04.2021
- Zmluva o dielo číslo č.184/05/2021/SNV, „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“
- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo č.184/05/2021/SNV
- Zmluva o dielo číslo č. 272/08/2021/TV, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“
- Zmluva o dielo číslo č. 301/09/2021/MO, „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“
- Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo č. 301/09/2021/MO
- Preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí verejnej práce
- Vyčíslenie požiadavky dodatočných nákladov zadávateľa IZOLEX BAU s.r.o., IČO: 31721770 voči organizácii Správa ciest Košického samosprávneho kraja, „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, zo dňa 06.12.2022
- Vyčíslenie požiadavky dodatočných nákladov zadávateľa IZOLEX BAU s.r.o., IČO: 31721770 voči organizácii Správa ciest Košického samosprávneho kraja, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“, zo dňa 06.12.2022
- Vyčíslenie požiadavky dodatočných nákladov zadávateľa IZOLEX BAU s.r.o., IČO: 31721770 voči organizácii Správa ciest Košického samosprávneho kraja, „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“, zo dňa 06.12.2022

4.2 Získané znaleckým ústavom:

- Navýšenie ceny spracované znaleckým ústavom v zmysle Metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
- Porovnanie navýšenia ceny v zmysle Metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky dodaného od zadávateľa s navýšením ceny spracovaným znaleckým ústavom

4.3 Použité právne predpisy a literatúra:

- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.
- Zákon č. 65/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
- Zákon o cenách 18/1996 Z.z., v znení neskorších predpisov.

- Zápisy zo školení znalcov a metodické usmernenia znalcov na poradách a konferenciách znalcov, ako aj odborné časopisy a literatúra.
- Databáza smerných orientačných nástrojov Genekon (SON), Pravidlá pre používanie smerných orientačných nástrojov.
- Indexy vývoja cien v stavebníctve podľa údajov zo Štatistického úradu SR
- Metodický pokyn č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky
- Rozpočtovanie a kalkulovalenie v stavebníctve, Jozef Čavojský, Helena Ellingerová, ISBN 978-80-971324-4-6

II. ÚKON – ODBORNÉ VYJADRENIE

1. Všeobecné údaje:

Stavebné práce boli realizované na stavbách „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“.

2. Popis skutkového stavu, metodika a výpočty:

Na základe objednávky č. 166/2022 zo dňa 8.11.2022 nám bola doručená požiadavka zadávateľa IZOLEX BAU s.r.o., IČO: 31721770, na uplatnenie dodatočných nákladov voči organizácii Správa ciest Košického samosprávneho kraja, IČO: 35555777, v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci stavieb „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“ v určenom období.

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydalo Metodický pokyn č. 27/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, pri výstavbe, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov – zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas jej trvania.

V Metodickom pokyne č. 27/2022 sú okrem iného definované pojmy:

- referenčným kvartálom (označené ako kvartál „ t_0 “) je kvartál do ktorého spadá kalendárny deň, v ktorý uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby;
- rozhodujúcim kvartálom (označené ako kvartál „ t “), je kvartál, v ktorom prebiehala realizácia stavby a za ktorý si zhotoviteľ stavby uplatňuje mechanizmus úpravy ceny;

Metodický pokyn č. 27/2022 pre mechanizmus výpočtu navýšenia stanovuje 7 súhrnných predstaviteľov stavebných materiálov (tzv. kotiev), ktoré v sebe obsahujú prislúchajúce vybrané stavebné materiály podľa členenia CPA vo verzii 2015 (Štatistická klasifikácia produktov podľa činností).

V prípade, ak zmluva o realizácii diela neobsahuje indexačnú časť (valorizáciu), výsledná hodnota navýšenia je vypočítaná na základe nárastu cien stavebných materiálov podľa tohto metodického pokynu.

Metodický pokyn č. 27/2022 ďalej stanovuje spôsob výpočtu výslednej hodnoty navýšenia.

Po preskúmaní podkladov bolo navrhnuté riešenie porovnania požiadavky zadávateľa na uplatnenie dodatočných nákladov s výpočtom dodatočných nákladov podľa Metodického pokynu č. 27/2022 zo strany znaleckého ústavu v určenom období.

Prvým výsledkom je určenie CPA kódu predmetného materiálu zo strany znaleckého ústavu.

Následne bol zo strany znaleckého ústavu:

- určený Referenčný kvartál „ t_0 “,
- určený Rozhodujúci kvartál „ t “,
- určená hodnota navýšenia – Navýšenie Pm.

V ďalšom kroku bolo spracované porovnanie požiadavky zadávateľa na uplatnenie dodatočných nákladov s výpočtom dodatočných nákladov podľa Metodického pokynu č. 27/2022 zo strany znaleckého ústavu v určenom období.

2.2 Určenie hodnoty navýšenia (Navýšenie P_m) – Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad

Hodnota navýšenia - Navýšenie P_m bola určená na základe: Výzva na predloženie ponuky, Zmluva o dielo + Zmluvné rozpočty a Metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby SR (MP č. 27/2022). Zmluva o dielo neobsahuje valorizáciu.

Tab. 2 Hodnota navýšenia (Navýšenie P _m) Spracované na základe: Výzva na predloženie ponuky, Zmluva o dielo + Zmluvné rozpočty, Metodického pokynu č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby SR (MP č. 27/2022)		Kód	Popis	Pôvodná jednotková cena „JC _m “ (zdroj Zmluva o dielo + Zmluvné rozpočty)	Množstvo (zdroj Zmluva o dielo + Zmluvné rozpočty)	Pôvodná jednotková cena „JC _m “ * Množstvo	Výsledný koeficient zmeny ("P _m ") (zdroj MP č.27/2022)	Navýšená jednotková cena	Navýšená jednotková cena * Množstvo	Hodnota navýšenia (Navýšenie P _m)
08.12	t = 3. kvartál 2022 t ₀ = 3. kvartál 2021 (zdroj Výzva na predloženie ponuky)									
583310003200.S	Prírodné piesky (zdroj MP č.27/2022)		Štrkopiesok frakcia 0-32 mm	15,33	11,340	173,84	1,150	17,63	199,92	26,08
583410004600.S			Štrkodrava frakcia 0-125 mm	18,13	63,676	1154,45	1,150	20,85	1327,61	173,17
564851114.S			Podklad zo štrkodriny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 180 mm	4,25	73,950	314,29	1,150	4,89	361,43	47,14
19.20	Rafinárske ropné produkty (zdroj MP č.27/2022)		t = 3. kvartál 2022 t ₀ = 3. kvartál 2021 (zdroj Výzva na predloženie ponuky)							

57311112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m ²	1,15	73,950	85,04	1,780	2,05	151,38	66,33
573131101.S	Postrek spojovací emulzný, modifikovaný, z cestnej emulzie v množstve 0,50 kg/m ²	0,91	1222,980	1112,91	1,780	1,62	1980,98	868,07
576131311.S	Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. mastixový SMA 11 O strednozrný, po zhutnení hr. 40 mm š. do 3 m	25,26	611,490	15446,24	1,780	44,96	27494,30	12048,07
577144251.Sp	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 45 mm	28,33	27,540	780,21	1,780	50,43	1388,77	608,56
577144351.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	25,25	73,950	1867,24	1,780	44,95	3323,68	1456,45
577154351.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm	36,89	510,000	18813,90	1,780	65,66	33488,74	14674,84
577174451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 80 mm	63,92	73,950	4726,88	1,780	113,78	8413,85	3686,97
919721211.p	Pružná asfaltovou zálievkou 20x70mm s predtesnením	6,12	19,474	119,18	1,780	10,89	212,14	92,96
628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	7,70	64,516	496,77	1,780	13,71	884,26	387,48
23.60	Výroby z betónu, cementu a sadry (zdroj Výchva na predloženie ponuky)							
27431117.S	Základové pásy, prahy, vence mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 25/30	107,18	3,750	401,93	1,094	117,25	439,71	37,78
317321119.S	Mostové rímasy z betónu železového triedy C 35/45	120,62	5,375	648,33	1,094	131,96	709,28	60,94
334313118	Mostné opory a piliere z betónu tr. C 35/45-dobetonávka krídel	120,62	5,330	642,90	1,094	131,96	703,34	60,43

421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	129,24	4,131	533,89	1,094	141,39	584,08	50,19
567133113.S	Podklad z kameniva stmelého cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	10,08	73,950	745,42	1,094	11,03	815,49	70,07
334313118	Mostné opory a piliere z betónu tr. C 35/45-dobetonávka krídel	120,62	4,270	515,05	1,094	131,96	563,46	48,41
421321238.S	Mostné nosné konštrukcie doskové z betónu železového tr. C 30/37	129,24	7,200	930,53	1,094	141,39	1018,00	87,47
451475111.S	Podkladná vrstva z plastbetonu hr. 10 mm	52,00	4,000	208,00	1,094	56,89	227,55	19,55
451475112.S	Podkladná vrstva z plastbetonu - každá ďalšia vrstva hr. 10 mm	52,00	14,000	728,00	1,094	56,89	796,43	68,43
25.11	Kovové konštrukcie a časti konštrukcie (zdroj MP č. 27/2022) t = 3. kvartál 2022 t ₀ = 3. kvartál 2021 (zdroj Výzva na predloženie ponuky)							
911334122.S	Zvodidlo ocelové zábradlové ZSNH4/H2 kotvené do rímsy s výplňou zo zvislých tyčí	434,74	20,000	8694,80	1,204	523,43	10468,54	1773,74
911334620.S	Mostné zvodidlo ocelové jednoduché úrovne zachytenia H2, vzdialenosť stĺpikov 1,9 m	132,00	40,000	5280,00	1,204	158,93	6357,12	1077,12
								37 490,25

3. Úloha znaleckého ústavu:

Úloha 1:

Vyjadrenie k vyčísleniu požiadavky na uplatnenie dodatočných nákladov v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci stavieb „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“.

Odpoveď na úlohu 1:

V rámci porovnania určenia CPA kódu predmetného materiálu neboli identifikované rozdiely medzi určením CPA kódu predmetného materiálu znaleckým ústavom a spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o.

V rámci porovnania určenia Referenčného kvartálu t_0 neboli identifikované rozdiely medzi určením Referenčného kvartálu t_0 znaleckým ústavom a spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o.

V rámci porovnania určenia Rozhodujúceho kvartálu t neboli identifikované rozdiely medzi určením Rozhodujúceho kvartálu t znaleckým ústavom a spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o.

Porovnanie požiadavky zadávateľa na uplatnenie dodatočných nákladov s výpočtom dodatočných nákladov podľa Metodického pokynu č. 27/2022 zo strany znaleckého ústavu v určenom období.

Tab. 4 Hodnota navýšenia (Navýšenie P_m)		
Stavba	Hodnota navýšenia (Navýšenie P_m) Znalecký ústav	Hodnota navýšenia (Navýšenie P_m) IZOLEX BAU s.r.o.
Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia	27 067,93	27 082,00
Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad	37 490,25	37 497,00
Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany	19 778,55	19 794,00
SPOLU	84 336,73 eur bez DPH	84 373,00 eur bez DPH

V rámci porovnania požiadavky zadávateľa na uplatnenie dodatočných nákladov v rámci stavieb „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“ s výpočtom dodatočných nákladov podľa Metodického pokynu č. 27/2022 zo strany znaleckého ústavu v určenom období bol identifikovaný rozdiel 36,27 eur (hodnota vypočítaná znaleckým ústavom 84 336,73 eur bez DPH a hodnota vypočítaná zadávateľom IZOLEX BAU s.r.o. 84 373,00 eur bez DPH). Odchýlka 36,27 eur bez DPH vznikla z dôvodu zaokrúhľovania pri výpočte zo strany zadávateľa.

III. ZÁVER

Úloha 1:

Vyjadrenie k vyčísleniu požiadavky na uplatnenie dodatočných nákladov v súlade s Metodickým pokynom č. 27/2022 Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky v rámci stavieb „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“.

Odpoveď na úlohu 1:

V rámci porovnania určenia CPA kódu predmetného materiálu neboli identifikované rozdiely medzi určením CPA kódu predmetného materiálu znaleckým ústavom a spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o.

V rámci porovnania určenia Referenčného kvartálu t_0 neboli identifikované rozdiely medzi určením Referenčného kvartálu t_0 znaleckým ústavom a spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o.

V rámci porovnania určenia Rozhodujúceho kvartálu t neboli identifikované rozdiely medzi určením Rozhodujúceho kvartálu t znaleckým ústavom a spoločnosťou IZOLEX BAU s.r.o.

V rámci porovnania požiadavky zadávateľa na uplatnenie dodatočných nákladov v rámci stavieb „Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“ a „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“ s výpočtom dodatočných nákladov podľa Metodického pokynu č. 27/2022 zo strany znaleckého ústavu v určenom období bol identifikovaný rozdiel 36,27 eur (hodnota vypočítaná znaleckým ústavom 84336,73 eur bez DPH a hodnota vypočítaná zadávateľom IZOLEX BAU s.r.o. 84 373,00 eur bez DPH). Odchýlka 36,27 eur bez DPH vznikla z dôvodu zaokrúhľovania pri výpočte zo strany zadávateľa.

Výpočty znaleckého ústavu sú uvedené v tabuľkách č.1, č.2, č.3 a č.4 v časti II. ÚKON – ODBORNÉ VYJADRENIE.

V zmysle vyhlášky č. 228/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov osoby, ktoré vypracovali znalecký úkon:

Ing. Pavol Kaleja, PhD.

Ing. Rastislav Ručinský, PhD.

V prípade potreby podá vysvetlenie:

Ing. Pavol Kaleja, PhD.

V Košiciach 9.12.2022



.....
prof. Ing. Peter MĚŠAROS, PhD.
štatutárny zástupca znaleckého ústavu
oprávnená osoba

.....
prof. Ing. Dušan KATUNSKÝ, CSc.
osoba zodpovedná za výkon
znaleckej činnosti znaleckého ústavu

IV. PRÍLOHY

- Príloha č. 4.1 – Objednávka č. 166/2022 zo dňa 8.11.2022
- Príloha č. 4.2 – Rozpočet zo Zmluvy o dielo číslo č. 184/05/2021/SNV, objekt: 201-00, 546-052 Most cez Zimný potok v obci Hnilčík
- Príloha č. 4.3 – Rozpočet z Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo č. 184/05/2021/SNV, objekt: 201-00, 546-052 Most cez Zimný potok v obci Hnilčík
- Príloha č. 4.4 – Rozpočet zo Zmluvy o dielo číslo č. 272/08/2021/TV, „Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“
- Príloha č. 4.5 – Rozpočet zo Zmluvy o dielo číslo č. 301109/2021/MO, „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“
- Príloha č. 4.6 – Rozpočet z Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo číslo č. 301109/2021/MO, „Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“
- Príloha č. 4.7 – Preberacie protokoly o odovzdaní a prevzatí verejnej práce
- Príloha č. 4.8 – Vyčíslenia požiadaviek dodatočných nákladov zadávateľa IZOLEX BAU s.r.o., IČO: 31721770 voči organizácii Správa ciest Košického samosprávneho kraja, zo dňa 06.12.2022
„Most M 5467 cez Zimný potok v obci Hnilčík - rekonštrukcia“
„Rekonštrukcia mosta M2210 za obcou Novosad“
„Rekonštrukcia mosta M207 cez Olšavu za obcou Olšovany“

