

**DODATOK č. 3**  
**k Zmluve o dielo zo dňa 16. 09. 2021**

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513 /1991 Zb. Obchodný  
zákoník v znení neskorších predpisov  
a zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5945200  
v znení dodatkov č. 1 a 2 zverejnených v Centrálnom registri zmlúv pod číslami: CRZ  
ID: 6039016 a CRZ ID: 7826586  
(ďalej len ako „Dodatok č. 3“)

uzatvorený podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom  
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

|                                                                    |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obchodné meno:                                                     | <b>Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.</b>                                              |
| Sídlo:                                                             | Rožňavská 1, 832 72 Bratislava 3                                                          |
| IČO:                                                               | 35 914 939                                                                                |
| Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: | Sa, vložka číslo 3497/B                                                                   |
| Konajúci prostredníctvom:                                          | Ing. Roman Koreň – predseda predstavenstva<br>Ing. Ján Lukáč – podpredseda predstavenstva |
| Bankové spojenie:                                                  | VÚB banka, a.s.                                                                           |
| Číslo účtu:                                                        | 2235304454/0200                                                                           |
| IBAN:                                                              | SK25 0200 0000 0022 3530 4454                                                             |
| SWIFT:                                                             | SUBASKBX                                                                                  |
| IČO:                                                               | 35 914 939                                                                                |
| DIČ:                                                               | 20 219 200 76                                                                             |
| IČ DPH:                                                            | SK 20 219 200 76                                                                          |
| Kontaktná osoba/osoby:                                             | Ing. Andrej Janšo, PhD. – manažér podpory riadenia                                        |

(ďalej len ako „**Objednávateľ**“)

a

## **1.2 Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**  
Sídlo: Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava  
IČO: 17 317 282  
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo 991/B  
Konajúci prostredníctvom: Ing. Jakub Svoboda, konateľ  
Ing. Luboš Tomášek, konateľ  
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu: 000000 – 2679040007/1100  
IBAN: SK38 1100 0000 0026 7904 0007  
SWIFT: TATRSKBX  
IČO: 17 317 282  
DIČ: 2020316298  
IČ DPH: SK2020316298  
Kontaktná osoba/osoby: Ing. Milan Mockovčiak, prokurista  
Ing. Zuzana Češková, prokurista

(ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ sú ďalej označovaní aj jednotlivo ako „**Zmluvná strana**“ alebo spoločne ako „**Zmluvné strany**“.

Pojmy začínajúce sa veľkými písmenami, ktoré nie sú osobitne definované v tomto Dodatku č. 3, majú význam, aký je im pripísaný v zmluve o dielo zo dňa 16. 09. 2021 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 5945200 v znení dodatkov č. 1 a 2 zverejnených v Centrálnom registri zmlúv pod číslom: CRZ ID: 6039016 a CRZ ID: 7826586 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“).

Zmluvné strany na základe dohody a v zmysle Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 2, zo dňa 31. 03. 2022 uzatvárajú tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

## **Článok II.**

### **Úvodné ustanovenia**

#### **Kedže:**

1. Dňa 16. 09. 2021 bola uzavretá medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom Zmluva o dielo, predmetom ktorej je realizácia diela vymedzeného v článku 1.1 druhej časti Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv dňa 23. 09. 2021 pod CRZ ID: 5945200;
2. Zmluva o dielo bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania na predmet nadlimitnej zákazky „*Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen*“ zadávanej postupom verejnej súťaže v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“);
3. Počas realizácie každej stavby takého rozsahu a komplexnosti, akou je Dielo podľa Zmluvy o dielo, prichádza nevyhnutne k potrebe reagovať na okolnosti, ktoré nebolo možné pri príprave verejného obstarávania zohľadniť, Zmluva o dielo obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny, rozsahu, povahy možných úprav a podmienok ich uplatnenia tak, ako to vyžaduje § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO;
4. Počas plnenia Zmluvy o dielo došlo k materializácii rizík Objednávateľa podľa článku 12.2 písm. (c) Zmluvy o dielo, ako aj k udalostiam Vyššej moci podľa článku 14.1 Zmluvy o dielo, následkom ktorých vznikla potreba a nárok Zhotoviteľa na predĺženie Lehoty realizácie, a to v rozsahu uvedenom v znaleckom posudku, ktorý je prílohou tohto Dodatku č. 3;
5. Zmena podľa tohto Dodatku č. 3 bola predvídaná v zmysle § 18 ods. 1 písm. a) Zákona o VO, a to podľa článku 12.3 (*Dôsledky rizík Objednávateľa*), článku 14.4 (*Dôsledky*

*Vyššej moci) Zmluvy o dielo a článku 15.2 (Požiadavky Zhotoviteľa) Zmluvy o dielo v spojení s článkom 9 (Zmeny a úpravy) Zmluvy o dielo,*

dohodli sa Zmluvné strany na nasledovných ustanoveniach tohto Dodatku č. 3:

### **Článok III.**

#### **Predmet Dodatku č. 3**

1. Zmluvné strany sa na základe tohto Dodatku č. 3 dohodli na predĺžení Lehoty realizácie o 72 Dní a zodpovedajúcej úprave Harmonogramu, to všetko v súlade so znaleckým posudkom vo vzťahu k predĺženiu Lehoty realizácie, ktorý tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 3.
2. Zmluvné strany na základe tohto Dodatku č. 3 aktualizujú Prílohu č. 1 (b) k Zmluve o dielo v rozsahu, ktorý sa týka Harmonogramu. Aktualizovaná Príloha č. 1 (b) k Zmluve o dielo v časti Harmonogram tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 3.
3. Zmluvné strany výslovne potvrdzujú, že ustanoveniami tohto Dodatku č. 3 sa Zmluva o dielo mení len v rozsahu výslovne v ňom stanovenom. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú týmto Dodatkom č. 3 nedotknuté. Zmluvné strany zároveň potvrdzujú, že tento Dodatok č. 3 mení Zmluvu o dielo len v nevyhnutnom a minimálnom rozsahu potrebnom na adresovanie skutočností, ktoré sú uvedené v článku II. tohto Dodatku č. 3.

### **Článok III.**

#### **Záverečné ustanovenia**

1. Tento Dodatok č. 3 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s týmto Dodatkom č. 3 a jeho prílohami oboznámili, že Dodatok č. 3 bol uzatvorený podľa ich skutočnej, slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni, ani v omyle a ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku č. 3 a jeho prílohami pripájajú vlastnoručné podpisy svojich oprávnených zástupcov.
4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom týmto Dodatkom č. 3 dotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny.
5. Tento Dodatok č. 3 bol vypracovaný v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých tri (3) sú určené pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotoviteľa.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3 je jeho nasledovná príloha:

|               |                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Príloha č. 1: | Aktualizovaná Príloha č. 1 (b) k Zmluve o dielo - Harmonogram                      |
| Príloha č. 2: | Znalecký posudok k otázke predĺženia lehoty realizácie – elektronická verzia na CD |

Za Objednávateľa Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.:

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_ 2023

\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Koreň  
predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Ing. Ján Lukáč  
podpredseda predstavenstva

V Bratislave, dňa \_\_\_\_\_ 2023

Za Zhotoviteľa STRABAG s.r.o.:

\_\_\_\_\_  
Ing. Milan Mockovčiak, prokurista

\_\_\_\_\_  
Ing. Zuzana Češková, prokurista

**DODATOK č. 3**

**Zmluva o dielo č. 4600005830/VS/2021 „, Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen**

**Príloha č. 1**

**Aktualizovaná Príloha č. 1 (b) k Zmluve o dielo - Harmonogram**

| D  | Kód WBS | SO | Název činnosti                                                                 | Obdobie trvania | Začiatok | Dokončenie | Časová rezervácia | Začiatok prác | Dokončenie prác | Začiatok výsk. COVID | Dokončenie výsk. COVID | Formulár  | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|----|---------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|-------------------|---------------|-----------------|----------------------|------------------------|-----------|----|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|-----|------|
| 0  | 0       |    | Technicko-hygienická údržba železničných kolejových vozidiel, stredisko Zvolen | 0 dny           | 30.9.21  | 30.9.21    | 0 dny             | 30.9.21       | 30.9.21         | 30.9.21              | 30.9.21                | 71.13 dny |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 1  | 1       |    | Odovzdanie Staveniska 1. Etapa                                                 | 0 dny           | 30.9.21  | 30.9.21    | 0 dny             | 30.9.21       | 30.9.21         | 30.9.21              | 30.9.21                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 2  | 2       |    | Realizácia dokumentácie stavby                                                 | 228 dny         | 12.11.21 | 28.6.22    | 408,13 dny        | 8.10.21       | 28.6.22         | 12.11.21             | 28.6.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 3  | 2.1     |    | Vplyv Covid 19 - Reming consult                                                | 12 dny          | 12.11.21 | 24.11.21   | 51 dny            | NEDEF         | NEDEF           | 12.11.21             | 24.11.21               | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 4  | 2.2     |    | 2101 DRS                                                                       | 0 dny           | 31.3.22  | 31.3.22    | 227,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | -28 dny   |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 5  |         |    | 2101 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 31.3.22    | 227,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 6  | 2.4     |    | 2201 DRS                                                                       | 28 dny          | 30.4.22  | 28.5.22    | 223,13 dny        | 30.4.22       | 28.5.22         | 30.4.22              | 28.5.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 7  | 2.5     |    | 2202 DRS                                                                       | 28 dny          | 30.4.22  | 28.5.22    | 223,13 dny        | 30.4.22       | 28.5.22         | 30.4.22              | 28.5.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 8  | 2.6     |    | 2203 DRS                                                                       | 28 dny          | 30.4.22  | 28.5.22    | 223,13 dny        | 30.4.22       | 28.5.22         | 30.4.22              | 28.5.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 9  | 2.7     |    | 2204 DRS                                                                       | 28 dny          | 28.2.22  | 28.3.22    | 279,13 dny        | 28.2.22       | 28.3.22         | 28.2.22              | 28.3.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 10 | 2.8     |    | 2301 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 428,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 11 | 2.9     |    | 2302 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 413,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 12 | 2.10    |    | 2303 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 328,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 13 | 2.11    |    | 2304 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 373,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 14 | 2.12    |    | 2305 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 440,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 15 | 2.13    |    | 2306 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 448,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 16 | 2.14    |    | 2307 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 430,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 17 | 2.15    |    | 2401 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 445,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 18 | 2.16    |    | 2501 DRS                                                                       | 28 dny          | 30.4.22  | 28.5.22    | 422,13 dny        | 30.4.22       | 28.5.22         | 30.4.22              | 28.5.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 19 | 2.17    |    | 2601 DRS                                                                       | 28 dny          | 30.4.22  | 28.5.22    | 223,13 dny        | 30.4.22       | 28.5.22         | 30.4.22              | 28.5.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 20 | 2.18    |    | 2701 DRS                                                                       | 28 dny          | 30.4.22  | 28.5.22    | 358,13 dny        | 30.4.22       | 28.5.22         | 30.4.22              | 28.5.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 21 | 2.19    |    | 2702 DRS                                                                       | 28 dny          | 30.4.22  | 28.5.22    | 318,13 dny        | 30.4.22       | 28.5.22         | 30.4.22              | 28.5.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 22 | 2.20    |    | 2703 DRS                                                                       | 28 dny          | 30.4.22  | 28.5.22    | 318,13 dny        | 30.4.22       | 28.5.22         | 30.4.22              | 28.5.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 23 | 2.21    |    | 2801 DRS                                                                       | 28 dny          | 28.2.22  | 28.3.22    | 479,13 dny        | 28.2.22       | 28.3.22         | 28.2.22              | 28.3.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 24 | 2.22    |    | 2802 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 398,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 25 | 2.23    |    | 3101 DRS                                                                       | 22,08 dny       | 24.11.21 | 16.12.21   | 0 dny             | 12.11.21      | 10.12.21        | 24.11.21             | 16.12.21               | 6,88 dny  |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 26 | 2.24    |    | 3102 DRS                                                                       | 12,08 dny       | 24.11.21 | 6.12.21    | 0 dny             | 12.11.21      | 10.12.21        | 24.11.21             | 6.12.21                | -3,13 dny |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 27 | 2.25    |    | 3103 DRS                                                                       | 15,08 dny       | 24.11.21 | 9.12.21    | 0 dny             | 12.11.21      | 10.12.21        | 24.11.21             | 9.12.21                | -0,13 dny |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 28 | 2.26    |    | 3201 DRS                                                                       | 28 dny          | 14.1.22  | 11.2.22    | 59 dny            | 30.12.21      | 27.1.22         | 14.1.22              | 11.2.22                | 15 dny    |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 29 | 2.27    |    | 3201.1 DRS                                                                     | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 199,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 30 | 2.28    |    | 3202 DRS                                                                       | 28 dny          | 2.2.22   | 2.3.22     | 526,13 dny        | 8.10.21       | 5.11.21         | 2.2.22               | 2.3.22                 | 117 dny   |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 31 | 2.29    |    | 3203 DRS                                                                       | 28 dny          | 24.11.21 | 22.12.21   | 101,13 dny        | 12.10.21      | 9.11.21         | 24.11.21             | 22.12.21               | 43 dny    |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 32 | 2.30    |    | 3401 DRS                                                                       | 28 dny          | 28.2.22  | 28.3.22    | 84,13 dny         | 28.2.22       | 28.3.22         | 28.2.22              | 28.3.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 33 | 2.31    |    | 3402 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.5.22  | 28.6.22    | 177,13 dny        | 31.5.22       | 28.6.22         | 31.5.22              | 28.6.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 34 | 2.32    |    | 3403 DRS                                                                       | 28 dny          | 28.2.22  | 28.3.22    | 358,13 dny        | 28.2.22       | 28.3.22         | 28.2.22              | 28.3.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 35 | 2.33    |    | 3404 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.5.22  | 28.6.22    | 332,13 dny        | 31.5.22       | 28.6.22         | 31.5.22              | 28.6.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 36 | 2.34    |    | 3405 DRS                                                                       | 28 dny          | 30.4.22  | 28.5.22    | 182,13 dny        | 30.4.22       | 28.5.22         | 30.4.22              | 28.5.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 37 | 2.35    |    | 3406 DRS                                                                       | 28 dny          | 28.2.22  | 28.3.22    | 469,13 dny        | 28.2.22       | 28.3.22         | 28.2.22              | 28.3.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 38 | 2.36    |    | 3407 DRS                                                                       | 28 dny          | 28.2.22  | 28.3.22    | 468,13 dny        | 28.2.22       | 28.3.22         | 28.2.22              | 28.3.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |
| 39 | 2.37    |    | 3408 DRS                                                                       | 28 dny          | 31.3.22  | 28.4.22    | 127,13 dny        | 31.3.22       | 28.4.22         | 31.3.22              | 28.4.22                | 0 dny     |    |     |      |     |    |     |      |       |     |    |     |      |











| ID  | Kód WBS | SO        | Název úkolu                                                | Doba trvání | Zahájení | Dokončení | Časová<br>náhrada | Zahájení podstatný<br>náklad | Doporučené<br>časové řízení | Odkladá období | řádný  |
|-----|---------|-----------|------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 200 | 4.6.2.2 | SO 3702   | 3702 Anešlová spájkovací kanalizace 2. etapa               | 100 dny     | 19.8.22  | 27.11.22  | 185,13 dny        | 17.8.22                      | 25.11.22                    | 2023           | I.     |
| 201 | 4.6.3   | SO 3703   | 3703 Anešlový vodovod                                      | 148 dny     | 4.5.22   | 29.9.22   | 244,13 dny        | 2.5.22                       | 27.9.22                     | 2023           | II.    |
| 202 | 4.6.3.1 | SO 3703   | 3703 Anešlový vodovod 1. etapa                             | 108 dny     | 4.5.22   | 20.8.22   | 84,13 dny         | 2.5.22                       | 18.8.22                     | 2023           | III.   |
| 203 | 4.6.3.2 | SO 3703   | 3703 Anešlový vodovod 2. etapa                             | 40 dny      | 20.8.22  | 29.9.22   | 244,13 dny        | 18.8.22                      | 27.9.22                     | 2023           | IV.    |
| 204 | 4.6.4   | SO 3704   | 3704 Odliňovač topných látek                               | 30 dny      | 28.10.22 | 27.11.22  | 256,13 dny        | 26.10.22                     | 25.11.22                    | 2023           | V.     |
| 205 | 4.6.5   | 4.6.5.2.2 | 3705 Anešlový vodovod                                      | 55 dny      | 6.12.22  | 30.1.23   | 192,13 dny        | 6.12.22                      | 30.1.23                     | 2023           | VI.    |
| 206 | 4.6.6   | SO 3706   | 3706 Teplotov                                              | 128 dny     | 21.9.22  | 25.1.23   | 197,13 dny        | 21.9.22                      | 25.1.23                     | 2023           | VII.   |
| 207 | 4.6.7   | SO 3707   | 3707 Požární vodovod                                       | 85 dny      | 21.9.22  | 15.12.22  | 127,13 dny        | 21.9.22                      | 15.12.22                    | 2023           | VIII.  |
| 208 | 4.6.7.1 | SO 3707   | 3707 Požární vodovod 1. etapa                              | 41 dny      | 15.12.22 | 25.1.23   | 197,13 dny        | 15.12.22                     | 25.1.23                     | 2023           | IX.    |
| 209 | 4.6.7.2 | SO 3707   | 3707 Požární vodovod 2. etapa                              | 20 dny      | 12.4.22  | 2.5.22    | 235,13 dny        | 10.4.22                      | 30.4.22                     | 2023           | X.     |
| 210 | 4.6.8   | SO 3708   | 3708 Předizka kanalizace ŽSR                               | 45 dny      | 4.5.22   | 18.6.22   | 347,13 dny        | 2.5.22                       | 16.6.22                     | 2023           | XI.    |
| 211 | 4.6.9   | SO 3710   | 3710 DODATOK - Předizka vodovodu                           | 25 dny      | 21.5.23  | 15.6.23   | 56 dny            | 11.3.23                      | 5.4.23                      | 2023           | XII.   |
| 212 | 4.6.10  | SO 3709.2 | 3709.2 Předizka vodovodu ŽSSK ON 100                       | 127,13 dny  | 15.12.22 | 31.4.23   | 121,13 dny        | 15.12.22                     | 15.4.23                     | 2023           | XIII.  |
| 213 | 4.6.11  | SO 3710   | 3710 DODATOK - Předizka vodovodu                           | 117 dny     | 15.12.22 | 31.4.23   | 121,13 dny        | 15.12.22                     | 15.4.23                     | 2023           | XIV.   |
| 214 | 4.7     | Odber 38  | 38 Čerpy apristupové komunikace                            | 117 dny     | 15.12.22 | 31.4.23   | 121,13 dny        | 15.12.22                     | 15.4.23                     | 2023           | XV.    |
| 215 | 4.7.1   | SO 3801   | 3801 Prístupová komunikace a sporné plochy                 | 40 dny      | 15.12.22 | 24.1.23   | 127,13 dny        | 15.12.22                     | 24.1.23                     | 2023           | XVI.   |
| 216 | 4.7.1.1 | SO 3801   | 3801 Prístupová komunikace a sporné plochy 1. etapa        | 34 dny      | 8.3.23   | 11.4.23   | 121,13 dny        | 6.3.23                       | 9.4.23                      | 2023           | XVII.  |
| 217 | 4.7.1.2 | SO 3801   | 3801 Prístupová komunikace a sporné plochy 2. etapa        | 20 dny      | 21.5.23  | 10.6.23   | 61 dny            | 11.3.23                      | 31.3.23                     | 2023           | XVIII. |
| 218 | 4.7.2   | SO 3801.1 | 3801.1 DODATOK - Úprava prístupové komunikace              | 128 dny     | 15.12.22 | 17.4.23   | 115,13 dny        | 15.12.22                     | 15.4.23                     | 2023           | XIX.   |
| 219 | 4.7.3   | SO 3802   | 3802 Vnitrosatel'ská komunikace a obslužné plochy          | 20 dny      | 15.12.22 | 4.1.23    | 218,13 dny        | 15.12.22                     | 4.1.23                      | 2023           | XX.    |
| 220 | 4.7.3.1 | SO 3802   | 3802 Vnitrosatel'ská komunikace a obslužné plochy 1. etapa | 40 dny      | 8.4.23   | 17.4.23   | 84,13 dny         | 6.4.23                       | 15.4.23                     | 2023           | XXI.   |
| 221 | 4.7.3.2 | SO 3802   | 3802 Vnitrosatel'ská komunikace a obslužné plochy 2. etapa | 44 dny      | 15.12.22 | 28.1.23   | 194,13 dny        | 15.12.22                     | 28.1.23                     | 2023           | XXII.  |
| 222 | 4.8     | Odber 39  | 39 Ostatní úpravy                                          | 44 dny      | 15.12.22 | 28.1.23   | 194,13 dny        | 15.12.22                     | 28.1.23                     | 2023           | XXIII. |
| 223 | 4.8.1   | SO 3901   | 3901 Sada úpravy                                           | 4 dny       | 15.12.22 | 19.12.22  | 234,13 dny        | 15.12.22                     | 19.12.22                    | 2023           | XXIV.  |
| 224 | 4.8.2   | SO 3902   | 3902 Monitorovací zařízení                                 | 4 dny       | 15.12.22 | 19.12.22  | 234,13 dny        | 15.12.22                     | 19.12.22                    | 2023           | XXV.   |



**DODATOK č. 3**

**Zmluva o dielo č. 4600005830/VS/2021 „ Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel pre stredisko Zvolen**

**Príloha č. 2**

**Znalecký posudok k otázke predĺženia Lehoty realizácie – elektronická verzia na CD**