

DODATOK č. 1

K Zmluve o dielo č. 2022/250 zo dňa 20.09.2022

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

medzi zmluvnými stranami:

1. OBJEDNÁVATEĽ

sídlo : Mesto Rajec
IČO : Nám. SNP 2/2, 015 22 Rajec
DIČ : 00 321 575
bankové spojenie : 202 063 7102
číslo účtu : Slovenská sporiteľňa
zastúpený : SK24 0900 0000 0051 4112 7999
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
a) zmluvných : Mgr. Peter Hanus, primátor mesta
b) technických : Ing. Ivana Bahledová, vedúca OIVaŽP
c) výkonu technického dozoru investora stavby : -
d) výkonu stavebného dozoru investora stavby : Vladimír Majtán
číslo telefónu : 041/5076519
e-mail : podatelna@rajec.sk
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. ZHOTOVITEĽ

sídlo : ERPOS, spol. s r. o.
IČO : V. Javoroku 1609/29, 010 01 Žilina
DIČ : 315 88 506
bankové spojenie : 2020449079
číslo účtu : ČSOB a. s., pobočka Žilina
zastúpený : SK85 7500 0000 0040 0124 5024
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach : Ing. Ľubomír Gašparec
a) zmluvných : Ing. Ľubomír Gašparec
b) technických : Peter Chabada
c) výkonu funkcie stavbyvedúceho : Peter Chabada
číslo telefónu : +421 41 500 40 23
e-mail : erpos@erpos.sk
zapísaný : Obchodný register OS Žilina, odd: Sro, vl.č. 1255/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 20.09.2022 Zmluvu o dielo č. 2022/250 (ďalej ako „ZOD“ alebo „zmluva“), ktorou sa Zhotoviteľ zhotoví Dielo, vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na Diele s názvom: „**Mesto Rajec – revitalizácia verejných priestranstiev s prvkami zelenej infraštruktúry na sídlisku Sever**“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom.

2. V priebehu realizácie Diela, v nadväznosti na stretnutie zmluvných strán na mieste realizácie diela, ktoré sa konalo dňa 22.11.2022 (Príloha č. 1), Zhotoviteľ dňa 23.11.2022 doručil Objednávateľovi „Oznámenie o prerušení prác na diele“ zaevidované dňa 23.11.2022 pod č. 5859/2022 (Príloha č. 2), ktorým oznámil prerušenie prác z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok v zmysle článku II. ods. 4.1. Zmluvy o dielo. Detailné odôvodnenie prerušenia prác doručil Zhotoviteľ objednávateľovi listom zo dňa 01.02.2023 (Príloha č. 3), zaevidovaným dňa 02.02.2023 pod č. 902/2023.

2.1. Dňa 03.04.2023 Zhotoviteľ obnovil práce na diele, v súvislosti s čím doručil Objednávateľovi dňa 05.04.2023 „Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia diela“ evidovanú pod č. 2651/2023 vrátane jej prílohy, aktualizovaného harmonogramu prác (Príloha č. 4). Predmetom žiadosti je návrh Zhotoviteľa na uzavretie dohody zmluvných strán o predĺžení termínu dokončenia Diela v zmysle článku II. bodu 4. ZoD č. 2022/250 zo dňa 20.09.2022. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Tento stav nebolo možné vo fáze prípravy projektovej dokumentácie predpokladať. Žiadosť je Prílohou č. 4 tohto Dodatku č. 1/ k ZoD.

2.2. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/250 zo dňa 20.09.2022 je úprava času plnenia predmetu Diela, v zmysle žiadosti doručenej dňa 05.04.2023, pod č. 2651/2023 Zhotoviteľom.

3. Zmluvné strany s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti, v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uzatvárajú tento Dodatok č. 1/ k Zmluve o dielo č. 2022/250 zo dňa 20.09.2022. Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej uvedené.

Čl. I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č. 2022/250 uzavretej dňa 20.09.2022, v zmysle žiadosti Zhotoviteľa o predĺženie termínu zhotovenia diela s ohľadom na vplyvy majúce dopad na zmluvne dohodnutý termín plnenia takto:

Článok II Čas plnenia, ods. 2, bod 2.1, písm. b) sa v celom rozsahu mení a dopĺňa nasledovne:
„b) dokončenie diela do 30.05.2023

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvne dohodnutý čas plnenia (90 dní od prevzatia staveniska) sa predlžuje o dobu prerušenia prác v trvaní 132 kalendárnych dní, od 22.11.2022 do 02.04.2023, vrátane tohto dňa, t. j. do 30.05.2023, podľa Zhotoviteľom predloženého harmonogramu prác, ktorý predložil Objednávateľovi dňa 05.04.2023 ako prílohu žiadosti o predĺženie termínu dokončenia diela evidovanej pod č. 2651/2023. (Príloha č. 4 tohto Dodatku č. 1)“

Príloha č. 2 sa nahrádza harmonogramom doručeným dňa 05.04.2023 ako príloha žiadosti evidovanej pod č. 2651/2023.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.

Čl. II. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 vrátane príloh č. 1, 2, 3 a 4 / sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 2022/250 zo dňa 20.09.2022, je vypracovaný v **štyroch identických rovnopisoch**, z ktorých Objednávateľ dostane tri rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsahu dodatku porozumeli, prejavy ich vôle boli učinené slobodne a vážne, bez tiesne a nátlaku, na dôkaz čoho túto listinu vlastnoručne podpisujú.

4. Súčasťou Dodatku č. 1 je:

Príloha č. 1: Zápis zo stretnutia na stavbe dňa 22.11.2022

Príloha č. 2: Oznámenie o prerušení prác na diele“ zaevidované dňa 23.11.2022 pod č. 5859/2022

Príloha č. 3: Odôvodnenie pozastavenia prác zo dňa 01.02.2023, zaevidované dňa 02.02.2023 pod č. 902/2023

Príloha č. 4: Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia diela zaevidovaná dňa 05.04.2023 pod č. 2651/2023 vrátane jej prílohy, aktualizovaného harmonogramu prác

V Rajci dňa

V Žiline dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Mgr. Peter Hanus, v.r.
primátor Mesta Rajec

.....
Ing. Ľubomír Gašperek, v.r.
konateľ